Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroje / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.1.1.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	41	57	187	150										
1.1.1.1.1.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	41	57	187	16										
1.1.1.1.1.1.1.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	41	57	187	150										
1.1.1.1.1.1.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	41	57	187	150										
1.1.1.1.1.1.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	251	253	33	26										
1.1.1.1.1.1.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	317	317	11	9										
1.1.1.1.1.1.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	317	317	11	9										
1.1.1.1.1.1.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	41	57	187	150										
1.1.1.1.1.1.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od	1	55	57	33	26										
1.1.1.1.1.1.1.1.6. - OSTATNE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	41	57	187	150										
1.1.1.1.1.1.1.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	41	57	187	150										
1.1.1.1.1.1.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	58	107	550	440										
1.1.1.1.1.1.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	58	107	550	49										
1.1.1.1.1.1.2.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	58	107	550	440										
1.1.1.1.1.1.2.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	58	107	550	440										
1.1.1.1.1.1.2.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	254	264	121	97										
1.1.1.1.1.1.2.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	318	320	33	26										
1.1.1.1.1.1.2.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	318	320	33	26										
1.1.1.1.1.1.2.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	58	107	550	440										
1.1.1.1.1.1.2.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	101	105	55	44										
1.1.1.1.1.1.2.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	58	107	550	440										
1.1.1.1.1.1.2.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	58	107	550	440										
1.1.1.1.1.1.2.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	76	77	22	18										
1.1.1.1.1.1.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	115	143	319	255										
1.1.1.1.1.1.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	115	143	319	28										
1.1.1.1.1.1.3.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	115	143	319	255										
1.1.1.1.1.1.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	115	143	319	255										
1.1.1.1.1.1.3.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	265	271	77	62										
1.1.1.1.1.1.3.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	321	322	22	18										
1.1.1.1.1.1.3.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	321	322	22	18										
1.1.1.1.1.1.3.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	115	143	319	255										
1.1.1.1.1.1.3.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	140	143	44	35										
1.1.1.1.1.1.3.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	115	143	319	255										
1.1.1.1.1.1.3.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	115	143	319	255										
1.1.1.1.1.1.4.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	144	190	517	414										
1.1.1.1.1.1.4.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	144	190	517	46										
1.1.1.1.1.1.4.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	144	190	517	414										
1.1.1.1.1.1.4.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	144	190	517	414										
1.1.1.1.1.1.4.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	272	282	121	97										
1.1.1.1.1.1.4.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	323	325	33	26										
1.1.1.1.1.1.4.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	323	325	33	26										
1.1.1.1.1.1.4.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	144	190	517	414										
1.1.1.1.1.1.4.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	175	176	22	18	1	186	186	11	9	1	189	190	22	18
1.1.1.1.1.1.4.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	144	190	517	414										
1.1.1.1.1.1.4.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	144	190	517	414										
1.1.1.1.1.1.5.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	191	235	495	396										
1.1.1.1.1.1.5.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	191	235	495	44										
1.1.1.1.1.1.5.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	191	235	495	396										
1.1.1.1.1.1.5.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	191	235	495	396										
1.1.1.1.1.1.5.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	283	293	121	97										
1.1.1.1.1.1.5.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	326	328	33	26										
1.1.1.1.1.1.5.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	326	328	33	26										

PRÍLOHA č. 5.

1.1.1.1.1.1.5.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	191	235	495	396										
1.1.1.1.1.1.5.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	228	229	22	18	1	231	232	22	18	1	234	235	22	18
1.1.1.1.1.1.5.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	191	235	495	396										
1.1.1.1.1.1.5.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	191	235	495	396										
1.1.1.1.1.1.6.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	236	247	132	106										
1.1.1.1.1.1.6.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	236	247	132	11										
1.1.1.1.1.1.6.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	236	247	132	106										
1.1.1.1.1.1.6.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	236	247	132	106										
1.1.1.1.1.1.6.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	294	295	22	18										
1.1.1.1.1.1.6.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	329	329	11	9										
1.1.1.1.1.1.6.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	329	329	11	9										
1.1.1.1.1.1.6.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	236	247	132	106										
1.1.1.1.1.1.6.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	246	247	22	18										
1.1.1.1.1.1.6.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	236	247	132	106										
1.1.1.1.1.1.6.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	236	247	132	106										
1.1.1.1.1.1.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	248	261	154	123										
1.1.1.1.1.1.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	248	261	154	13										
1.1.1.1.1.1.7.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	248	261	154	123										
1.1.1.1.1.1.7.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	248	261	154	123										
1.1.1.1.1.1.7.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	296	296	11	9										
1.1.1.1.1.1.7.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	330	330	11	9										
1.1.1.1.1.1.7.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	330	330	11	9										
1.1.1.1.1.1.7.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	248	261	154	123										
1.1.1.1.1.1.7.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	260	261	22	18										
1.1.1.1.1.1.7.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	248	261	154	123										
1.1.1.1.1.1.7.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	248	261	154	123										
1.1.1.1.1.1.7.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	258	259	22	18										
1.1.1.1.1.1.8.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	1	84	924	739										
1.1.1.1.1.1.8.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	1	84	924	83										
1.1.1.1.1.1.8.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	1	84	924	739										
1.1.1.1.1.1.8.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	1	84	924	739										
1.1.1.1.1.1.8.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	343	353	121	97										
1.1.1.1.1.1.8.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	381	383	33	26										
1.1.1.1.1.1.8.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	381	383	33	26										
1.1.1.1.1.1.8.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	1	84	924	739										
1.1.1.1.1.1.8.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	73	84	132	106										
1.1.1.1.1.1.8.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	1	84	924	739										
1.1.1.1.1.1.8.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	1	84	924	739										
1.1.1.1.1.1.9.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	85	118	374	299										
1.1.1.1.1.1.9.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	85	118	374	33										
1.1.1.1.1.1.9.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	85	118	374	299										
1.1.1.1.1.1.9.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	85	118	374	299										
1.1.1.1.1.1.9.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	354	357	44	35										
1.1.1.1.1.1.9.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	384	384	11	9										
1.1.1.1.1.1.9.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	384	384	11	9										
1.1.1.1.1.1.9.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	85	118	374	299										
1.1.1.1.1.1.9.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	112	113	22	18	1	116	118	33	26					
1.1.1.1.1.1.9.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	85	118	374	299										
1.1.1.1.1.1.9.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	85	118	374	299										

Vysvetlenie:

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.
** Uchádzač vypíní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie
*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
***** Uchádzač uvedie celkový plánovaný počet hodín za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.
***** Uchádzač uvedie koľko z celkových plánovaný počet hodín nasadenia vozidlá je potrebná obsluha stroja/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.

Príklad vyplnenia harmonogramu:

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet hodín s obsluhou spolu *****	Počet hodín spolu *****	Počet hodín s obsluhou spolu *****	Počet hodín spolu *****	Počet hodín s obsluhou spolu *****
x.x.x. Zemné práce	Nákladný automobil valník, TATRA 815 51 6x6,	2	1	12	12	4	12	4	12	4
x.x.x. Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, Tatra 815 UDS	1	1	10	10	10	10	10	10	10

Záväzný hlavný realizácia diela

TECHNOLOGICKÝ POČES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.1.1.1.10.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	119	126	88	70										
1.1.1.1.1.1.10.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	119	126	88	7										
1.1.1.1.1.1.10.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	119	126	88	70										
1.1.1.1.1.1.10.1.3. 4 -	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	119	126	88	70										
1.1.1.1.1.1.10.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	358	358	11	9										
1.1.1.1.1.1.10.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	385	385	11	9										
1.1.1.1.1.1.10.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	385	385	11	9										
1.1.1.1.1.1.10.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	119	126	88	70										
1.1.1.1.1.1.10.1.5. 8 - RÚROVÉ	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od	1	126	126	11	9										
1.1.1.1.1.1.10.1.6. - OSTATNE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	119	126	88	70										
1.1.1.1.1.1.10.1.7. PRESUN HMOT	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	119	126	88	70										
1.1.1.1.1.1.11.1.1. 1 - ZEMNE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.11.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	127	131	55	4										
1.1.1.1.1.1.11.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.11.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.11.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.11.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.11.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	131	131	11	9										
1.1.1.1.1.1.11.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.11.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	127	131	55	44										
1.1.1.1.1.1.12.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.12.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	132	139	88	7										
1.1.1.1.1.1.12.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.12.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.12.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.12.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.12.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	139	139	11	9										
1.1.1.1.1.1.12.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.12.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	132	139	88	70										
1.1.1.1.1.1.13.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	140	150	121	97										
1.1.1.1.1.1.13.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	140	150	121	10										
1.1.1.1.1.1.13.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	140	150	121	97										
1.1.1.1.1.1.13.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	140	150	121	97										
1.1.1.1.1.1.13.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	359	360	22	18										
1.1.1.1.1.1.13.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	386	386	11	9										
1.1.1.1.1.1.13.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	386	386	11	9										
1.1.1.1.1.1.13.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	140	150	121	97										
1.1.1.1.1.1.13.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	149	150	22	18										

1.1.1.1.1.1.13.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	140	150	121	97										
1.1.1.1.1.1.13.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	140	150	121	97										
1.1.1.1.1.1.13.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	148	149	22	18										
1.1.1.1.1.1.14.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	151	181	341	273										
1.1.1.1.1.1.14.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	151	181	341	30										
1.1.1.1.1.1.14.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	151	181	341	273										
1.1.1.1.1.1.14.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	151	181	341	273										
1.1.1.1.1.1.14.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	361	362	22	18										
1.1.1.1.1.1.14.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	387	387	11	9										
1.1.1.1.1.1.14.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	387	387	11	9										
1.1.1.1.1.1.14.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	151	181	341	273										
1.1.1.1.1.1.14.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	177	181	55	44										
1.1.1.1.1.1.14.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	151	181	341	273										
1.1.1.1.1.1.14.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	151	181	341	273										
1.1.1.1.1.1.15.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.15.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	182	187	66	5										
1.1.1.1.1.1.15.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.15.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.15.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.15.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.15.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	187	187	11	9										
1.1.1.1.1.1.15.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.15.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	182	187	66	53										
1.1.1.1.1.1.16.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.16.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	188	192	55	4										
1.1.1.1.1.1.16.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.16.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.16.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.16.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.16.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	192	192	11	9										
1.1.1.1.1.1.16.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.16.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	188	192	55	44										
1.1.1.1.1.1.17.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	193	197	55	44										
1.1.1.1.1.1.17.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	193	197	55	4										
1.1.1.1.1.1.17.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	193	197	55	44										
1.1.1.1.1.1.17.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	193	197	55	44										
1.1.1.1.1.1.17.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	193	197	55	44										
1.1.1.1.1.1.17.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	193	197	55	44										

1.1.1.1.1.1.17.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	197	197	11	9										
1.1.1.1.1.1.17.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	193	197	55	44										
1.1.1.1.1.1.17.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	193	197	55	44										
1.1.1.1.1.1.18.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.18.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	198	204	77	6										
1.1.1.1.1.1.18.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.18.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.18.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.18.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.18.1.5. 8 - RÚROVÉ	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od	1	204	204	11	9										
1.1.1.1.1.1.18.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.18.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	198	204	77	62										
1.1.1.1.1.1.19.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	205	215	121	10										
1.1.1.1.1.1.19.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	214	215	22	18										
1.1.1.1.1.1.19.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	205	215	121	97										
1.1.1.1.1.1.19.2.1. 1 - MONTÁŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	213	214	22	18										
1.1.1.1.1.1.20.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	216	298	913	730										
1.1.1.1.1.1.20.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	216	298	913	82										
1.1.1.1.1.1.20.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	216	298	913	730										
1.1.1.1.1.1.20.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	216	298	913	730										
1.1.1.1.1.1.20.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	363	372	110	88										
1.1.1.1.1.1.20.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	388	397	110	88										
1.1.1.1.1.1.20.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	388	397	110	88										
1.1.1.1.1.1.20.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	216	298	913	730										
1.1.1.1.1.1.20.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	277	278	22	18	1	287	288	22	18	1	292	298	77	62
1.1.1.1.1.1.20.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	216	298	913	730										
1.1.1.1.1.1.20.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	216	298	913	730										
1.1.1.1.1.1.21.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	299	330	352	282										
1.1.1.1.1.1.21.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	299	330	352	31										
1.1.1.1.1.1.21.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	299	330	352	282										
1.1.1.1.1.1.21.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	299	330	352	282										
1.1.1.1.1.1.21.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	373	379	77	62										
1.1.1.1.1.1.21.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	398	406	99	79										

1.1.1.1.1.1.21.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	398	406	99	79										
1.1.1.1.1.1.21.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	299	330	352	282										
1.1.1.1.1.1.21.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	325	329	55	44										
1.1.1.1.1.1.21.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	299	330	352	282										
1.1.1.1.1.1.21.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	299	330	352	282										
1.1.1.1.1.1.22.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	331	344	154	123										
1.1.1.1.1.1.22.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	331	344	154	13										
1.1.1.1.1.1.22.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	331	344	154	123										
1.1.1.1.1.1.22.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	331	344	154	123										
1.1.1.1.1.1.22.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	380	382	33	26										
1.1.1.1.1.1.22.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	407	414	88	70										
1.1.1.1.1.1.22.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	407	414	88	70										
1.1.1.1.1.1.22.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	331	344	154	123										
1.1.1.1.1.1.22.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	341	341	11	9	1	344	344	11	9					
1.1.1.1.1.1.22.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	331	344	154	123										
1.1.1.1.1.1.22.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	331	344	154	123										
1.1.1.1.1.1.23.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	345	352	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	345	352	88	7										
1.1.1.1.1.1.23.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	345	352	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	345	352	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	383	384	22	18										
1.1.1.1.1.1.23.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	415	422	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	415	422	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	345	352	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	352	352	11	9										
1.1.1.1.1.1.23.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	345	352	88	70										
1.1.1.1.1.1.23.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	345	352	88	70										
1.1.1.1.1.1.24.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.2, Komatsu PW160-7EO	1	353	359	77	62										
1.1.1.1.1.1.24.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.2, KDFU 100	1	353	359	77	6										
1.1.1.1.1.1.24.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.2, ALLROUND Multibox Standart	1	353	359	77	62										
1.1.1.1.1.1.24.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.2, Wacker DPU 6555He	1	353	359	77	62										
1.1.1.1.1.1.24.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.2	1	385	386	22	18										
1.1.1.1.1.1.24.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	423	430	88	70										
1.1.1.1.1.1.24.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	423	430	88	70										
1.1.1.1.1.1.24.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.2, Europower EP 16000TE	1	353	359	77	62										
1.1.1.1.1.1.24.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	359	359	11	9										
1.1.1.1.1.1.24.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.2, Bobcat S205	1	353	359	77	62										
1.1.1.1.1.1.24.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.2, Mercedes-Benz-963-2-F	1	353	359	77	62										

1.1.1.1.1.1.25.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	286	290	55	44										
1.1.1.1.1.1.25.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	286	290	55	4										
1.1.1.1.1.1.25.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	286	290	55	44										
1.1.1.1.1.1.25.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	286	290	55	44										
1.1.1.1.1.1.25.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	339	339	11	9										
1.1.1.1.1.1.25.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	354	354	11	9										
1.1.1.1.1.1.25.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	354	354	11	9										
1.1.1.1.1.1.25.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	286	290	55	44										
1.1.1.1.1.1.25.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	290	290	11	9										
1.1.1.1.1.1.25.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	286	290	55	44										
1.1.1.1.1.1.25.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	286	290	55	44										
1.1.1.1.1.1.25.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	289	290	22	18										
1.1.1.1.1.1.26.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	291	306	176	141										
1.1.1.1.1.1.26.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	291	306	176	15										
1.1.1.1.1.1.26.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	291	306	176	141										
1.1.1.1.1.1.26.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	291	306	176	141										
1.1.1.1.1.1.26.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	340	343	44	35										
1.1.1.1.1.1.26.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	355	355	11	9										
1.1.1.1.1.1.26.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	355	355	11	9										
1.1.1.1.1.1.26.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	291	306	176	141										
1.1.1.1.1.1.26.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	305	306	22	18										
1.1.1.1.1.1.26.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	291	306	176	141										
1.1.1.1.1.1.26.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	291	306	176	141										
1.1.1.1.1.1.27.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	307	313	77	62										
1.1.1.1.1.1.27.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	307	313	77	6										
1.1.1.1.1.1.27.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	307	313	77	62										
1.1.1.1.1.1.27.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	307	313	77	62										
1.1.1.1.1.1.27.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	344	345	22	18										
1.1.1.1.1.1.27.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	356	356	11	9										
1.1.1.1.1.1.27.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	356	356	11	9										
1.1.1.1.1.1.27.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	307	313	77	62										
1.1.1.1.1.1.27.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	313	313	11	9										
1.1.1.1.1.1.27.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	307	313	77	62										
1.1.1.1.1.1.27.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	307	313	77	62										
1.1.1.1.1.1.27.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	312	313	22	18										
1.1.1.1.1.1.28.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	314	338	275	220										
1.1.1.1.1.1.28.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	314	338	275	24										
1.1.1.1.1.1.28.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiací box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	314	338	275	220										
1.1.1.1.1.1.28.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	314	338	275	220										

1.1.1.1.1.1.28.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.1	1	346	349	44	35										
1.1.1.1.1.1.28.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	357	357	11	9										
1.1.1.1.1.1.28.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	357	357	11	9										
1.1.1.1.1.1.28.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	314	338	275	220										
1.1.1.1.1.1.28.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	335	338	44	35										
1.1.1.1.1.1.28.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	314	338	275	220										
1.1.1.1.1.1.28.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	314	338	275	220										
1.1.1.1.1.1.29.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	1	100	1100	880										
1.1.1.1.1.1.29.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	1	100	1100	99										
1.1.1.1.1.1.29.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	1	100	1100	880										
1.1.1.1.1.1.29.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	1	100	1100	880										
1.1.1.1.1.1.29.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	297	310	154	123										
1.1.1.1.1.1.29.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	358	361	44	35										
1.1.1.1.1.1.29.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	358	361	44	35										
1.1.1.1.1.1.29.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	1	100	1100	880										
1.1.1.1.1.1.29.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	89	92	44	35	1	94	100	77	62					
1.1.1.1.1.1.29.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	1	100	1100	880										
1.1.1.1.1.1.29.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	1	100	1100	880										
1.1.1.1.1.1.30.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	101	138	418	334										
1.1.1.1.1.1.30.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	101	138	418	37										
1.1.1.1.1.1.30.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	101	138	418	334										
1.1.1.1.1.1.30.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	101	138	418	334										
1.1.1.1.1.1.30.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	311	311	11	9										
1.1.1.1.1.1.30.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	362	362	11	9										
1.1.1.1.1.1.30.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	362	362	11	9										
1.1.1.1.1.1.30.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	101	138	418	334										
1.1.1.1.1.1.30.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	133	138	66	53										
1.1.1.1.1.1.30.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	101	138	418	334										
1.1.1.1.1.1.30.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	101	138	418	334										
1.1.1.1.1.1.31.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	139	146	88	70										
1.1.1.1.1.1.31.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	139	146	88	7										
1.1.1.1.1.1.31.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	139	146	88	70										
1.1.1.1.1.1.31.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	139	146	88	70										
1.1.1.1.1.1.31.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	312	313	22	18										
1.1.1.1.1.1.31.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	363	363	11	9										
1.1.1.1.1.1.31.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	363	363	11	9										
1.1.1.1.1.1.31.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	139	146	88	70										
1.1.1.1.1.1.31.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	146	146	11	9										

1.1.1.1.1.1.31.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	139	146	88	70										
1.1.1.1.1.1.31.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	139	146	88	70										
1.1.1.1.1.1.32.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	147	154	88	70										
1.1.1.1.1.1.32.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	147	154	88	7										
1.1.1.1.1.1.32.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	147	154	88	70										
1.1.1.1.1.1.32.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	147	154	88	70										
1.1.1.1.1.1.32.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	314	315	22	18										
1.1.1.1.1.1.32.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	364	364	11	9										
1.1.1.1.1.1.32.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	364	364	11	9										
1.1.1.1.1.1.32.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	147	154	88	70										
1.1.1.1.1.1.32.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	154	154	11	9										
1.1.1.1.1.1.32.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	147	154	88	70										
1.1.1.1.1.1.32.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	147	154	88	70										
1.1.1.1.1.1.33.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.33.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	155	159	55	4										
1.1.1.1.1.1.33.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.33.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.33.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.33.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.33.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	159	159	11	9										
1.1.1.1.1.1.33.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.33.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	155	159	55	44										
1.1.1.1.1.1.34.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	160	188	319	255										
1.1.1.1.1.1.34.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	160	188	319	28										
1.1.1.1.1.1.34.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	160	188	319	255										
1.1.1.1.1.1.34.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	160	188	319	255										
1.1.1.1.1.1.34.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	316	321	66	53										
1.1.1.1.1.1.34.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	365	366	22	18										
1.1.1.1.1.1.34.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	365	366	22	18										
1.1.1.1.1.1.34.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	160	188	319	255										
1.1.1.1.1.1.34.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	183	185	33	26	1	188	188	11	9					
1.1.1.1.1.1.34.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	160	188	319	255										
1.1.1.1.1.1.34.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	160	188	319	255										
1.1.1.1.1.1.35.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	189	193	55	44										
1.1.1.1.1.1.35.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	189	193	55	4										
1.1.1.1.1.1.35.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	189	193	55	44										
1.1.1.1.1.1.35.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	189	193	55	44										
1.1.1.1.1.1.35.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	322	322	11	9										

1.1.1.1.1.1.35.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	367	367	11	9										
1.1.1.1.1.1.35.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	367	367	11	9										
1.1.1.1.1.1.35.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	189	193	55	44										
1.1.1.1.1.1.35.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	193	193	11	9										
1.1.1.1.1.1.35.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	189	193	55	44										
1.1.1.1.1.1.35.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	189	193	55	44										
1.1.1.1.1.1.36.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	194	239	506	405										
1.1.1.1.1.1.36.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	194	239	506	45										
1.1.1.1.1.1.36.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	194	239	506	405										
1.1.1.1.1.1.36.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	194	239	506	405										
1.1.1.1.1.1.36.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	323	333	121	97										
1.1.1.1.1.1.36.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	368	370	33	26										
1.1.1.1.1.1.36.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	368	370	33	26										
1.1.1.1.1.1.36.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	194	239	506	405										
1.1.1.1.1.1.36.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	233	233	11	9	1	236	239	44	35					
1.1.1.1.1.1.36.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	194	239	506	405										
1.1.1.1.1.1.36.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	194	239	506	405										
1.1.1.1.1.1.37.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	240	254	165	132										
1.1.1.1.1.1.37.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	240	254	165	14										
1.1.1.1.1.1.37.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	240	254	165	132										
1.1.1.1.1.1.37.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	240	254	165	132										
1.1.1.1.1.1.37.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	334	337	44	35										
1.1.1.1.1.1.37.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	371	371	11	9										
1.1.1.1.1.1.37.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	371	371	11	9										
1.1.1.1.1.1.37.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	240	254	165	132										
1.1.1.1.1.1.37.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	253	254	22	18										
1.1.1.1.1.1.37.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	240	254	165	132										
1.1.1.1.1.1.37.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	240	254	165	132										
1.1.1.1.1.1.38.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	255	263	99	79										
1.1.1.1.1.1.38.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	255	263	99	8										
1.1.1.1.1.1.38.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	255	263	99	79										
1.1.1.1.1.1.38.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	255	263	99	79										
1.1.1.1.1.1.38.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	338	339	22	18										
1.1.1.1.1.1.38.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	372	372	11	9										
1.1.1.1.1.1.38.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	372	372	11	9										
1.1.1.1.1.1.38.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	255	263	99	79										
1.1.1.1.1.1.38.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	263	263	11	9										
1.1.1.1.1.1.38.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	255	263	99	79										

1.1.1.1.1.1.38.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	255	263	99	79										
1.1.1.1.1.1.39.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	264	271	88	70										
1.1.1.1.1.1.39.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	264	271	88	7										
1.1.1.1.1.1.39.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	264	271	88	70										
1.1.1.1.1.1.39.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	264	271	88	70										
1.1.1.1.1.1.39.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	340	340	11	9										
1.1.1.1.1.1.39.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	373	373	11	9										
1.1.1.1.1.1.39.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	373	373	11	9										
1.1.1.1.1.1.39.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	264	271	88	70										
1.1.1.1.1.1.39.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	271	271	11	9										
1.1.1.1.1.1.39.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	264	271	88	70										
1.1.1.1.1.1.39.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	264	271	88	70										
1.1.1.1.1.1.40.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.40.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	272	276	55	4										
1.1.1.1.1.1.40.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.40.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.40.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.40.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.40.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	276	276	11	9										
1.1.1.1.1.1.40.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.40.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	272	276	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	277	281	55	4										
1.1.1.1.1.1.41.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	281	281	11	9										
1.1.1.1.1.1.41.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.41.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	277	281	55	44										
1.1.1.1.1.1.42.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	282	285	44	35										
1.1.1.1.1.1.42.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	282	285	44	3										
1.1.1.1.1.1.42.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	282	285	44	35										
1.1.1.1.1.1.42.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	282	285	44	35										
1.1.1.1.1.1.42.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	282	285	44	35										
1.1.1.1.1.1.42.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	282	285	44	35										
1.1.1.1.1.1.42.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	285	285	11	9										
1.1.1.1.1.1.42.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	282	285	44	35										

1.1.1.1.1.1.42.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	282	285	44	35										
1.1.1.1.1.1.43.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	286	311	286	229										
1.1.1.1.1.1.43.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	286	311	286	25										
1.1.1.1.1.1.43.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	286	311	286	229										
1.1.1.1.1.1.43.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	286	311	286	229										
1.1.1.1.1.1.43.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	341	345	55	44										
1.1.1.1.1.1.43.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	374	375	22	18										
1.1.1.1.1.1.43.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	374	375	22	18										
1.1.1.1.1.1.43.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	286	311	286	229										
1.1.1.1.1.1.43.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	308	311	44	35										
1.1.1.1.1.1.43.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	286	311	286	229										
1.1.1.1.1.1.43.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	286	311	286	229										
1.1.1.1.1.1.44.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	312	319	88	70										
1.1.1.1.1.1.44.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	312	319	88	7										
1.1.1.1.1.1.44.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	312	319	88	70										
1.1.1.1.1.1.44.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	312	319	88	70										
1.1.1.1.1.1.44.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	346	346	11	9										
1.1.1.1.1.1.44.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	376	376	11	9										
1.1.1.1.1.1.44.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	376	376	11	9										
1.1.1.1.1.1.44.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	312	319	88	70										
1.1.1.1.1.1.44.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	319	319	11	9										
1.1.1.1.1.1.44.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	312	319	88	70										
1.1.1.1.1.1.44.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	312	319	88	70										
1.1.1.1.1.1.45.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	320	323	44	35										
1.1.1.1.1.1.45.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	320	323	44	3										
1.1.1.1.1.1.45.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	320	323	44	35										
1.1.1.1.1.1.45.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	320	323	44	35										
1.1.1.1.1.1.45.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	347	347	11	9										
1.1.1.1.1.1.45.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	377	377	11	9										
1.1.1.1.1.1.45.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	377	377	11	9										
1.1.1.1.1.1.45.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	320	323	44	35										
1.1.1.1.1.1.45.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	323	323	11	9										
1.1.1.1.1.1.45.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	320	323	44	35										
1.1.1.1.1.1.45.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	320	323	44	35										
1.1.1.1.1.1.46.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	324	330	77	62										
1.1.1.1.1.1.46.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	324	330	77	6										
1.1.1.1.1.1.46.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	324	330	77	62										
1.1.1.1.1.1.46.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	324	330	77	62										
1.1.1.1.1.1.46.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	348	349	22	18										

1.1.1.1.1.1.46.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	378	378	11	9										
1.1.1.1.1.1.46.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	378	378	11	9										
1.1.1.1.1.1.46.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	324	330	77	62										
1.1.1.1.1.1.46.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	330	330	11	9										
1.1.1.1.1.1.46.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	324	330	77	62										
1.1.1.1.1.1.46.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	324	330	77	62										
1.1.1.1.1.1.47.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	331	343	143	114										
1.1.1.1.1.1.47.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	331	343	143	12										
1.1.1.1.1.1.47.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	331	343	143	114										
1.1.1.1.1.1.47.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	331	343	143	114										
1.1.1.1.1.1.47.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	350	352	33	26										
1.1.1.1.1.1.47.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	379	379	11	9										
1.1.1.1.1.1.47.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	379	379	11	9										
1.1.1.1.1.1.47.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	331	343	143	114										
1.1.1.1.1.1.47.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	342	343	22	18										
1.1.1.1.1.1.47.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	331	343	143	114										
1.1.1.1.1.1.47.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	331	343	143	114										
1.1.1.1.1.1.48.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.48.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	344	347	44	3										
1.1.1.1.1.1.48.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.48.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.48.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.48.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.48.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	347	347	11	9										
1.1.1.1.1.1.48.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.48.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	344	347	44	35										
1.1.1.1.1.1.49.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	348	352	55	44										
1.1.1.1.1.1.49.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	348	352	55	4										
1.1.1.1.1.1.49.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	348	352	55	44										
1.1.1.1.1.1.49.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	348	352	55	44										
1.1.1.1.1.1.49.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	353	353	11	9										
1.1.1.1.1.1.49.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	380	380	11	9										
1.1.1.1.1.1.49.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	380	380	11	9										
1.1.1.1.1.1.49.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	348	352	55	44										
1.1.1.1.1.1.49.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	351	351	11	9										
1.1.1.1.1.1.49.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	348	352	55	44										
1.1.1.1.1.1.49.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	348	352	55	44										
1.1.1.1.1.1.50.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.3, Komatsu PW148-8	1	353	360	88	70										

1.1.1.1.1.1.50.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.3, KDFU 100	1	353	360	88	7										
1.1.1.1.1.1.50.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.3, ALLROUND Multibox Standart	1	353	360	88	70										
1.1.1.1.1.1.50.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.3, Wacker DPU 6555He	1	353	360	88	70										
1.1.1.1.1.1.50.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.3	1	353	360	88	70										
1.1.1.1.1.1.50.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.3, Endress ESE 1506	1	353	360	88	70										
1.1.1.1.1.1.50.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	360	360	11	9										
1.1.1.1.1.1.50.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.3, Bobcat S185-HF	1	353	360	88	70										
1.1.1.1.1.1.50.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.3, Mercedes-Benz-963-2-B	1	353	360	88	70										
1.1.1.1.1.1.51.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	1	68	748	598										
1.1.1.1.1.1.51.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.4, KDFU 100	1	1	68	748	67										
1.1.1.1.1.1.51.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.4, ALLROUND	1	1	68	748	598										
1.1.1.1.1.1.51.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	1	68	748	598										
1.1.1.1.1.1.51.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.4	1	190	204	165	132										
1.1.1.1.1.1.51.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	308	312	55	44										
1.1.1.1.1.1.51.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	308	312	55	44										
1.1.1.1.1.1.51.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.4, CAT DE 65	1	1	68	748	598										
1.1.1.1.1.1.51.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	51	54	44	35	1	58	60	33	26	1	66	68	33	26
1.1.1.1.1.1.51.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.4, Bobcat S175	1	1	68	748	598										
1.1.1.1.1.1.51.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.4, Mercedes-Benz-963-2-B	1	1	68	748	598										
1.1.1.1.1.1.52.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.1.52.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.4, KDFU 100	1	69	88	220	19										
1.1.1.1.1.1.52.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.4, ALLROUND	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.1.52.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.1.52.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.4	1	205	208	44	35										
1.1.1.1.1.1.52.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	313	313	11	9										
1.1.1.1.1.1.52.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	313	313	11	9										
1.1.1.1.1.1.52.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.4, CAT DE 65	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.1.52.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	86	88	33	26										
1.1.1.1.1.1.52.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.4, Bobcat S175	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.1.52.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.4, Mercedes-Benz-963-2-B	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.1.53.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	89	93	55	44										
1.1.1.1.1.1.53.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.4, KDFU 100	1	89	93	55	4										
1.1.1.1.1.1.53.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.4, ALLROUND	1	89	93	55	44										
1.1.1.1.1.1.53.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	89	93	55	44										
1.1.1.1.1.1.53.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.4	1	209	209	11	9										
1.1.1.1.1.1.53.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	314	314	11	9										
1.1.1.1.1.1.53.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	314	314	11	9										
1.1.1.1.1.1.53.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.4, CAT DE 65	1	89	93	55	44										
1.1.1.1.1.1.53.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	93	93	11	9										

1.1.1.1.1.1.53.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.4, Bobcat S175	1	89	93	55	44										
1.1.1.1.1.1.53.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.4, Mercedes-Benz-963-2-B	1	89	93	55	44										
1.1.1.1.1.1.54.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	94	127	374	299										
1.1.1.1.1.1.54.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.4, KDFU 100	1	94	127	374	33										
1.1.1.1.1.1.54.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.4, ALLROUND	1	94	127	374	299										
1.1.1.1.1.1.54.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	94	127	374	299										
1.1.1.1.1.1.54.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.4	1	210	217	88	70										
1.1.1.1.1.1.54.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	315	316	22	18										
1.1.1.1.1.1.54.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	315	316	22	18										
1.1.1.1.1.1.54.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.4, CAT DE 65	1	94	127	374	299										
1.1.1.1.1.1.54.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	122	125	44	35	1	127	127	11	9					
1.1.1.1.1.1.54.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.4, Bobcat S175	1	94	127	374	299										
1.1.1.1.1.1.54.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.4, Mercedes-Benz-963-2-B	1	94	127	374	299										
1.1.1.1.1.1.55.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.1.55.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	29	65	407	36										
1.1.1.1.1.1.55.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.1.55.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.1.55.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	278	286	99	79										
1.1.1.1.1.1.55.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	331	333	33	26										
1.1.1.1.1.1.55.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	331	333	33	26										
1.1.1.1.1.1.55.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.1.55.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	61	65	55	44										
1.1.1.1.1.1.55.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.1.55.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.1.56.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	66	110	495	396										
1.1.1.1.1.1.56.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	66	110	495	44										
1.1.1.1.1.1.56.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	66	110	495	396										
1.1.1.1.1.1.56.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	66	110	495	396										
1.1.1.1.1.1.56.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	287	296	110	88										
1.1.1.1.1.1.56.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	334	336	33	26										
1.1.1.1.1.1.56.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	334	336	33	26										
1.1.1.1.1.1.56.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	66	110	495	396										
1.1.1.1.1.1.56.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	106	110	55	44										
1.1.1.1.1.1.56.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	66	110	495	396										
1.1.1.1.1.1.56.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	66	110	495	396										
1.1.1.1.1.1.57.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	111	115	55	44										

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POČES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / teck. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.1.1.1.57.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	111	115	55	4										
1.1.1.1.1.1.57.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	111	115	55	44										
1.1.1.1.1.1.57.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	111	115	55	44										
1.1.1.1.1.1.57.1.4. 5 -	Ručné náradie-sada č.5	1	297	297	11	9										
1.1.1.1.1.1.57.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	337	337	11	9										
1.1.1.1.1.1.57.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	337	337	11	9										
1.1.1.1.1.1.57.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	111	115	55	44										
1.1.1.1.1.1.57.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	115	115	11	9										
1.1.1.1.1.1.57.1.6. - OSTATNE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	111	115	55	44										
1.1.1.1.1.1.57.1.7. PRESUN HMOT	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	111	115	55	44										
1.1.1.1.1.1.58.1.1. 1 - ZEMNE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	116	128	143	114										
1.1.1.1.1.1.58.1.1. 1 - ZEMNE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	116	128	143	12										
1.1.1.1.1.1.58.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	116	128	143	114										
1.1.1.1.1.1.58.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	116	128	143	114										
1.1.1.1.1.1.58.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	298	299	22	18										
1.1.1.1.1.1.58.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	338	338	11	9										
1.1.1.1.1.1.58.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	338	338	11	9										
1.1.1.1.1.1.58.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	116	128	143	114										
1.1.1.1.1.1.58.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	121	121	11	9	1	128	128	11	9					
1.1.1.1.1.1.58.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	116	128	143	114										
1.1.1.1.1.1.58.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	116	128	143	114										
1.1.1.1.1.1.59.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	129	174	506	405										
1.1.1.1.1.1.59.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	129	174	506	45										
1.1.1.1.1.1.59.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	129	174	506	405										
1.1.1.1.1.1.59.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	129	174	506	405										
1.1.1.1.1.1.59.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	300	310	121	97										
1.1.1.1.1.1.59.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	339	341	33	26										
1.1.1.1.1.1.59.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	339	341	33	26										
1.1.1.1.1.1.59.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	129	174	506	405										
1.1.1.1.1.1.59.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	168	174	77	62										
1.1.1.1.1.1.59.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	129	174	506	405										
1.1.1.1.1.1.59.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	129	174	506	405										
1.1.1.1.1.1.60.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	175	226	572	458										
1.1.1.1.1.1.60.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	175	226	572	51										
1.1.1.1.1.1.60.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	175	226	572	458										
1.1.1.1.1.1.60.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	175	226	572	458										
1.1.1.1.1.1.60.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	311	322	132	106										

1.1.1.1.1.1.63.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	273	291	209	167										
1.1.1.1.1.1.63.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	273	291	209	167										
1.1.1.1.1.1.64.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	292	303	132	106										
1.1.1.1.1.1.64.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	292	303	132	11										
1.1.1.1.1.1.64.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	292	303	132	106										
1.1.1.1.1.1.64.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	292	303	132	106										
1.1.1.1.1.1.64.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	339	341	33	26										
1.1.1.1.1.1.64.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	352	352	11	9										
1.1.1.1.1.1.64.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	352	352	11	9										
1.1.1.1.1.1.64.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	292	303	132	106										
1.1.1.1.1.1.64.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	302	303	22	18										
1.1.1.1.1.1.64.1.6. - OSTATNE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	292	303	132	106										
1.1.1.1.1.1.64.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	292	303	132	106										
1.1.1.1.1.1.65.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.1.65.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	304	319	176	15										
1.1.1.1.1.1.65.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.1.65.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.1.65.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	342	345	44	35										
1.1.1.1.1.1.65.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3I	1	353	353	11	9										
1.1.1.1.1.1.65.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	353	353	11	9										
1.1.1.1.1.1.65.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.1.65.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	317	318	22	18										
1.1.1.1.1.1.65.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.1.65.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.1.66.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.66.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	108	114	77	6										
1.1.1.1.1.1.66.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.66.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.66.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.66.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.66.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	114	114	11	9										
1.1.1.1.1.1.66.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.66.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.1.67.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.1.67.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	320	322	33	2										
1.1.1.1.1.1.67.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.1.67.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.1.67.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	320	322	33	26										

1.1.1.1.1.1.60.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	342	345	44	35										
1.1.1.1.1.1.60.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	342	345	44	35										
1.1.1.1.1.1.60.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	175	226	572	458										
1.1.1.1.1.1.60.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	219	226	88	70										
1.1.1.1.1.1.60.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	175	226	572	458										
1.1.1.1.1.1.60.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	175	226	572	458										
1.1.1.1.1.1.61.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	227	230	44	35										
1.1.1.1.1.1.61.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	227	230	44	3										
1.1.1.1.1.1.61.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	227	230	44	35										
1.1.1.1.1.1.61.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	227	230	44	35										
1.1.1.1.1.1.61.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	323	323	11	9										
1.1.1.1.1.1.61.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	346	346	11	9										
1.1.1.1.1.1.61.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	346	346	11	9										
1.1.1.1.1.1.61.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	227	230	44	35										
1.1.1.1.1.1.61.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	230	230	11	9										
1.1.1.1.1.1.61.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	227	230	44	35										
1.1.1.1.1.1.61.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	227	230	44	35										
1.1.1.1.1.1.62.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	231	272	462	370										
1.1.1.1.1.1.62.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	231	272	462	41										
1.1.1.1.1.1.62.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	231	272	462	370										
1.1.1.1.1.1.62.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	231	272	462	370										
1.1.1.1.1.1.62.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	324	333	110	88										
1.1.1.1.1.1.62.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	347	349	33	26										
1.1.1.1.1.1.62.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	347	349	33	26										
1.1.1.1.1.1.62.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	231	272	462	370										
1.1.1.1.1.1.62.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	266	270	55	44	1	272	272	11	9					
1.1.1.1.1.1.62.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	231	272	462	370										
1.1.1.1.1.1.62.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	231	272	462	370										
1.1.1.1.1.1.63.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	273	291	209	167										
1.1.1.1.1.1.63.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	273	291	209	18										
1.1.1.1.1.1.63.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	273	291	209	167										
1.1.1.1.1.1.63.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	273	291	209	167										
1.1.1.1.1.1.63.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	334	338	55	44										
1.1.1.1.1.1.63.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Finišér asf.zmesí, CESTNÝ PÁSOVÝ FINIŠER VOGELE S800-3i	1	350	351	22	18										
1.1.1.1.1.1.63.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Cestný valec, HAMM HD 12VV	1	350	351	22	18										
1.1.1.1.1.1.63.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	273	291	209	167										
1.1.1.1.1.1.63.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	286	286	11	9	1	289	289	11	9	1	291	291	11	9

1.1.1.1.1.1.67.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	320	322	33	2										
1.1.1.1.1.1.67.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Kamerový monitoring-monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150, CAMBOSS	1	322	322	11	9										
1.1.1.1.1.1.67.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.1.67.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/S69012A./S8AAA	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	41	43	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	41	43	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	41	43	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	251	251	11	9	1	317	317	11	9					
1.1.1.1.1.2.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	41	43	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	41	43	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	41	43	33	26										
1.1.1.1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.1, Komatsu-PW160-7EO	1	263	285	253	202										
1.1.1.1.1.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.1, ČERPADLO kalové 100 GFHU	1	263	285	253	22										
1.1.1.1.1.2.1.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.1, ALLROUND Multibox Standart	1	263	285	253	202										
1.1.1.1.1.2.1.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.1, Wacker DPU 6555He	1	263	285	253	202										
1.1.1.1.1.2.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.1, Europower EP 16000TE	1	263	285	253	10										
1.1.1.1.1.2.1.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	263	285	253	202										
1.1.1.1.1.2.1.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.1, Bobcat S300	1	263	285	253	202										
1.1.1.1.1.2.1.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.1, Mercedes-Benz-963-2-F	1	263	285	253	202										
1.1.1.1.1.2.1.2.1. 1 - MONTAŽE POTRUBIA	Ručné náradie-sada č.7	1	274	275	22	18										
1.1.1.1.1.2.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	5	7	33	26										
1.1.1.1.1.2.2.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	5	7	33	26										
1.1.1.1.1.2.2.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	5	7	33	26										
1.1.1.1.1.2.2.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	343	343	11	9	1	381	383	33	26					
1.1.1.1.1.2.2.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	5	7	33	26										
1.1.1.1.1.2.2.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	5	7	33	26										
1.1.1.1.1.2.2.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	5	7	33	26										
1.1.1.1.1.2.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.3.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.3.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.3.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.3.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.3.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.3.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	3	4	22	18										
1.1.1.1.1.2.4.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.2.4.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.2.4.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	69	88	220	176										

1.1.1.1.1.2.4.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	205	208	44	35	1	313	313	11	9					
1.1.1.1.1.2.4.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.2.4.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.2.4.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	69	88	220	176										
1.1.1.1.1.2.5.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.2.5.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.2.5.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.2.5.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	278	281	44	35	1	331	333	33	26					
1.1.1.1.1.2.5.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.2.5.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.2.5.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	29	65	407	326										
1.1.1.1.1.2.6.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.2.6.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.2.6.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.2.6.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	342	345	44	35	1	353	353	11	9					
1.1.1.1.1.2.6.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.2.6.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.2.6.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	304	319	176	141										
1.1.1.1.1.2.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.7.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.7.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.7.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.7.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.7.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.7.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	108	114	77	62										
1.1.1.1.1.2.8.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.7. PRESUN HMOT HSV	Drobné náradie-súbežná realizácia výtlaku v jednej ryhe s hlavnou stokou, stroje sú uvedené pri hl.stoke	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.1.2.8.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.5, Caterpillar-M316D	1	323	327	55	44										
1.1.1.1.1.2.8.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.5, slimline 125/s, 3153.181	1	323	327	55	4										
1.1.1.1.1.2.8.1.2. 2 - ZAKLADANIE	Pažiaci box č.5, ALLROUND	1	323	327	55	44										
1.1.1.1.1.2.8.1.3. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Hutniaca doska č.5, Bomag BPR 60/65	1	323	327	55	44										
1.1.1.1.1.2.8.1.4. 5 - KOMUNIKÁCIE	Ručné náradie-sada č.5	1	323	327	55	44										

1.1.1.1.1.2.8.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Elektrocentrála č.5, CAT 3304	1	323	327	55	2										
1.1.1.1.1.2.8.1.5. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zváračka plastových potrubí č.1, EUROTECH LIGHT	1	323	327	55	44										
1.1.1.1.1.2.8.1.6. - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE	Nakladač č.5, Bobcat S175	1	323	327	55	44										
1.1.1.1.1.2.8.1.7. PRESUN HMOT HSV	Sklápač č.5, MAN, L.2007.46.004/56901ZA./S8AAA	1	323	327	55	44										
1.1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV	Rýpadlo č.7, Caterpillar - M313D	1	15	400	4246	3397										
1.1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV	Nakladač č.7, JCB-4CX	1	15	400	4246	3397										
1.1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	142	295	1694	1355										
1.1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Výkopový drapák, STUDŇOVÝ DRAPÁK HGT-CAT	1	142	295	1694	1016										
1.1.1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	142	295	1694	1016										
1.1.1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Čerpadlo č.4, KDFU 100	1	128	271	1584	143										
1.1.1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Elektrocentrála č.4, CAT DE 65	1	128	271	1584	1267										
1.1.1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	Ručné náradie-sada č.4	1	289	295	77	62										
1.1.1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Ručné náradie-sada č.4	1	282	288	77	62										
1.1.1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Nakladač č.4, Bobcat S175	1	142	261	1320	1056										
1.1.1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Sklápač č.4, Mercedes-Benz-963-2-B	1	142	281	1540	1232										
1.1.1.1.1.4.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	Ručné náradie-sada č.4	1	282	288	77	62										
1.1.1.1.1.4.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	Ručné náradie-sada č.4	1	262	281	220	176										
1.1.1.1.2.1. Elektrická prípojka NN pre ČS-A	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	296	298	33	26										
1.1.1.1.2.1. Elektrická prípojka NN pre ČS-A	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	296	298	33	26										
1.1.1.1.2.2. Elektrická prípojka NN pre ČS-B	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	299	301	33	26										
1.1.1.1.2.2. Elektrická prípojka NN pre ČS-B	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	299	301	33	26										
1.1.1.1.2.3. Elektrická prípojka NN pre ČS-C	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	302	304	33	26										
1.1.1.1.2.3. Elektrická prípojka NN pre ČS-C	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	302	304	33	26										
1.1.1.1.2.4. Elektrická prípojka NN pre ČS-D	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	305	307	33	26										
1.1.1.1.2.4. Elektrická prípojka NN pre ČS-D	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	305	307	33	26										
1.1.1.1.2.5. Elektrická prípojka NN pre ČS-E	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	308	310	33	26										
1.1.1.1.2.5. Elektrická prípojka NN pre ČS-E	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	308	310	33	26										
1.1.1.1.2.6. Elektrická prípojka NN pre ČS-F	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	311	313	33	26										
1.1.1.1.2.6. Elektrická prípojka NN pre ČS-F	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	311	313	33	26										
1.1.1.1.2.7. Elektrická prípojka NN pre ČS-G	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	314	316	33	26										
1.1.1.1.2.7. Elektrická prípojka NN pre ČS-G	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	314	316	33	26										
1.1.1.1.2.8. Elektrická prípojka NN pre ČS-H	Rýpadlo č.4, Caterpillar - M316D	1	317	319	33	26										
1.1.1.1.2.8. Elektrická prípojka NN pre ČS-H	Hutniaca doska č.4, LG 500	1	317	319	33	26										
1.1.1.1.3.1. Čerpacia stanica ČS-A	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	320	322	33	26										
1.1.1.1.3.2. Čerpacia stanica ČS-B	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	323	325	33	26										
1.1.1.1.3.3. Čerpacia stanica ČS-C	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	326	328	33	26										
1.1.1.1.3.4. Čerpacia stanica ČS-D	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	329	331	33	26										
1.1.1.1.3.5. Čerpacia stanica ČS-E	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	332	334	33	26										
1.1.1.1.3.6. Čerpacia stanica ČS-F	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	335	337	33	26										
1.1.1.1.3.7. Čerpacia stanica ČS-G	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	338	340	33	26										
1.1.1.1.3.8. Čerpacia stanica ČS-H	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	341	343	33	26										
1.1.1.2.1.1. PS 1 - Mechanické predčistenie	Ručné náradie-montér technológie	1	170	430	2871	2297										

1.1.1.2.1.1. PS 1 - Mechanické predčistenie	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	175	181	77	62	1	205	210	66	53					
1.1.1.2.1.1. PS 1 - Mechanické predčistenie	Zváračka plastových potrubí č.2, Hurner HCU300 mini	1	175	181	77	62	1	205	210	66	53					
1.1.1.2.1.2. PS 02 - Biologické a terciárne čistenie	Ručné náradie-montér technológie	1	170	430	2871	2297										
1.1.1.2.1.2. PS 02 - Biologické a terciárne čistenie	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	266	272	77	62										
1.1.1.2.1.2. PS 02 - Biologické a terciárne čistenie	Zváračka plastových potrubí č.2, Hurner HCU300 mini	1	266	272	77	62										
1.1.1.2.1.3. PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem	Ručné náradie-montér technológie	1	260	430	1881	1505										
1.1.1.2.1.3. PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	315	319	55	44										
1.1.1.2.1.3. PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem	Zváračka plastových potrubí č.2, Hurner HCU300 mini	1	315	319	55	44										
1.1.1.2.1.4. PS 4 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP	Ručné náradie-montér ETG	1	170	430	2871	2297										
1.1.1.2.2.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	40	54	165	132	1	186	198	143	114					
1.1.1.2.2.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Hutnlaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	40	54	165	132	1	194	198	55	44					
1.1.1.2.2.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.6, 125 KDFU	1	40	54	165	14										
1.1.1.2.2.1.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	Sklápač č.6, MAN/VS-MONT, L.2007.46.006/93501/3MAAA	1	50	70	231	185										
1.1.1.2.2.1.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	Čerpadlo č.6, 125 KDFU	1	55	70	176	15										
1.1.1.2.2.1.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-betonár	1	71	162	1012	810										
1.1.1.2.2.1.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-murár	1	163	190	308	246										
1.1.1.2.2.1.1.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-betonár	1	163	190	308	246										
1.1.1.2.2.1.1.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	Hutnlaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	191	193	33	26										
1.1.1.2.2.1.1.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Ručné náradie-omietkár	1	205	218	154	123										
1.1.1.2.2.1.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nakladač č.6, JCB-4CX	1	78	204	1397	1118										
1.1.1.2.2.1.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, TATRA - T 158	1	78	204	1397	1118										
1.1.1.2.2.1.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Ručné náradie-izolatér	1	71	77	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.2.2. 712 - Povlakové krytiny	Ručné náradie-pokrývač	1	205	209	55	44										
1.1.1.2.2.1.1.2.3. 714 - Akustické a protiotrasové op.	Ručné náradie-stolár	1	222	226	55	44										
1.1.1.2.2.1.1.2.4. 762 - Konštrukcie tesárske	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	191	204	154	123										
1.1.1.2.2.1.1.2.4. 762 - Konštrukcie tesárske	Ručné náradie-tesár	1	191	204	154	123										
1.1.1.2.2.1.1.2.5. 764 - Konštrukcie klamplarske	Ručné náradie-klamplar	1	205	209	55	44										
1.1.1.2.2.1.1.2.6. 766 - Konštrukcie stolárske	Ručné náradie-stolár	1	210	214	55	44										
1.1.1.2.2.1.1.2.7. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Ručné náradie-montér kov.konštr.	1	210	214	55	44										
1.1.1.2.2.1.1.2.8. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Ručné náradie-obkladač	1	215	221	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.2.9. 776 - Podlahy povlakové	Ručné náradie-montér PVC podláh	1	215	221	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.2.10. 777 - Podlahy zo syntetických hmôt	Ručné náradie-montér epoxidových podláh	1	215	221	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.2.11. 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	Ručné náradie-obkladač	1	222	228	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.2.12. 783 - Nátery	Ručné náradie-natierač	1	222	228	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.2.13. 784 - Maľby	Ručné náradie-maliar	1	222	228	77	62										
1.1.1.2.2.1.1.3.1. M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní	Ručné náradie-montér VZT	1	229	233	55	44										
1.1.1.2.2.1.2.1. 1 - Elektroinštalácia	Ručné náradie-elektromontér	1	210	214	55	44	1	270	274	55	44					
1.1.1.2.2.1.2.1. 1 - Elektroinštalácia	Ručné náradie-elektromontér	1	312	314	33	26	1	326	329	44	35					
1.1.1.2.2.1.2.2. 2 - ZEMNE PRÁCE	Ručné náradie-kopáč	1	210	214	55	44	1	270	274	55	44					
1.1.1.2.2.1.2.2. 2 - ZEMNE PRÁCE	Ručné náradie-kopáč	1	312	314	33	26	1	326	329	44	35					
1.1.1.2.2.1.2.3. 3 - ROZVÁDZAČE	Ručné náradie-elektromontér	1	210	214	55	44	1	270	274	55	44					
1.1.1.2.2.1.2.3. 3 - ROZVÁDZAČE	Ručné náradie-elektromontér	1	312	314	33	26	1	326	329	44	35					

1.1.1.2.2.1.2.4. 4 - Bleskozvod	Ručné náradie-elektromontér	1	210	214	55	44	1	270	274	55	44					
1.1.1.2.2.1.2.4. 4 - Bleskozvod	Ručné náradie-elektromontér	1	312	314	33	26	1	326	329	44	35					
1.1.1.2.2.1.2.5. 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	Ručné náradie-kopáč	1	210	214	55	44	1	270	274	55	44					
1.1.1.2.2.1.2.5. 5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	Ručné náradie-kopáč	1	312	314	33	26	1	326	329	44	35					
1.1.1.2.2.1.3.1. Kanalizácia	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	42	46	55	44										
1.1.1.2.2.1.3.2. Vodovod	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	42	46	55	44										
1.1.1.2.2.1.3.3. Zariaďovacie predmety	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	229	233	55	44										
1.1.1.2.2.1.3.4. Izolácie tepelné	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	229	233	55	44										
1.1.1.2.2.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	234	235	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	234	235	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.6, 125 KDFU	1	234	235	22	1										
1.1.1.2.2.2.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	Sklápač č.6, MAN/VS-MONT, L.2007.46.006/93S01/3MAAA	1	236	237	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.1.2. 2 - ZÁKLADY	Čerpadlo č.6, 125 KDFU	1	236	237	22	1										
1.1.1.2.2.2.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-betonár	1	238	254	187	150										
1.1.1.2.2.2.1.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-murár	1	255	258	44	35										
1.1.1.2.2.2.1.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-betonár	1	255	258	44	35										
1.1.1.2.2.2.1.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	275	276	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.1.6. 6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	Ručné náradie-omietkár	1	271	274	44	35										
1.1.1.2.2.2.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nakladač č.6, JCB-4CX	1	243	270	308	246										
1.1.1.2.2.2.1.1.7. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, TATRA - T 158	1	243	270	308	246										
1.1.1.2.2.2.1.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Ručné náradie-izolatér	1	238	239	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.2.2. 712 - Povlakové krytiny	Ručné náradie-pokrývač	1	266	270	55	44										
1.1.1.2.2.2.1.2.3. 713 - Izolácie tepelné	Ručné náradie-izolatér	1	266	270	55	44										
1.1.1.2.2.2.1.2.4. 721 - Vnútorná kanalizácia	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	276	277	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Žeriav 20 t, TATRA - AD-080.1	1	259	265	77	62										
1.1.1.2.2.2.1.2.5. 762 - Konštrukcie tesárske	Ručné náradie-tesár	1	259	265	77	62										
1.1.1.2.2.2.1.2.6. 764 - Konštrukcie klampiarske	Ručné náradie-klampiar	1	266	270	55	44										
1.1.1.2.2.2.1.2.7. 766 - Konštrukcie stolárske	Ručné náradie-stolár	1	271	273	33	26										
1.1.1.2.2.2.1.2.8. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Ručné náradie-montér kov.konštr.	1	274	275	22	18										
1.1.1.2.2.2.1.2.9. 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	Ručné náradie-obkladač	1	276	278	33	26										
1.1.1.2.2.2.1.2.10. 783 - Nátery	Ručné náradie-natierač	1	276	278	33	26										
1.1.1.2.2.2.1.2.11. 784 - Maľby	Ručné náradie-maliar	1	276	278	33	26										
1.1.1.2.2.2.1.2.12. Vzduchotechnika	Ručné náradie-montér VZT	1	276	278	33	26										
1.1.1.2.2.2.2.1. Kanalizácia	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	234	235	22	18										
1.1.1.2.2.2.2.2. Vodovod	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	234	235	22	18										
1.1.1.2.2.2.2.3. Zariaďovacie predmety	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	276	276	11	9										
1.1.1.2.2.2.2.4. Izolácie tepelné	Ručné náradie-montér zdravotechniky	1	276	276	11	9										
1.1.1.2.2.3.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	340	340	11	9										
1.1.1.2.2.3.1.2. 2 - ZÁKLADY	Ručné náradie-betonár	1	341	343	33	26										
1.1.1.2.2.3.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, TATRA - T 158	1	341	343	33	26										
1.1.1.2.2.3.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	339	340	22	18										
1.1.1.2.2.3.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Ručné náradie-montér oplotenia	1	344	346	33	26										
1.1.1.2.2.4.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	332	333	22	18										
1.1.1.2.2.4.1.2. 5 - KOMUNIKÁCIE	Nakladač č.6, JCB-4CX	1	334	338	55	44										
1.1.1.2.2.4.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	334	338	55	44										

1.1.1.2.2.5.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Nakladač č.6, JCB-4CX	1	339	345	77	62										
1.1.1.2.2.5.1.2. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, TATRA - T 158	1	339	340	22	18										
1.1.1.2.2.6.1.1. Zemné práce	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	282	312	341	273										
1.1.1.2.2.6.1.2. Vodorovné konštrukcie	Sklápač č.6, MAN/VS-MONT, L.2007.46.006/93S01/3MAAA	1	279	313	385	308										
1.1.1.2.2.6.1.3. Potrubné rozvody	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	282	312	341	273										
1.1.1.2.2.6.1.4. Drobné objekty	Ručné náradie-montér prefabrikátov	1	279	313	385	308										
1.1.1.2.2.6.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	314	316	33	26	1	330	331	22	18					
1.1.1.2.2.6.2.1.2. 2 - ZÁKLADY	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	316	316	11	9										
1.1.1.2.2.6.2.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-betonár	1	317	326	110	88										
1.1.1.2.2.6.2.1.4. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Nakladač č.6, JCB-4CX	1	317	326	110	88										
1.1.1.2.2.6.2.1.5. 5 - KOMUNIKÁCIE	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	327	328	22	18										
1.1.1.2.2.6.2.1.6. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, TATRA - T 158	1	320	329	110	88										
1.1.1.2.2.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo č.6, Caterpillar 320 EL	1	279	281	33	26	1	313	313	11	9					
1.1.1.2.2.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Hutniaca doska č.6, Bomag BPR 60/65	1	279	281	33	26	1	313	313	11	9					
1.1.1.2.2.7.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE	Čerpadlo č.6, 125 KDFU	1	279	281	33	2										
1.1.1.2.2.7.1.2. 2 - ZÁKLADY	Ručné náradie-betonár	1	282	299	198	158										
1.1.1.2.2.7.1.3. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	Ručné náradie-betonár	1	300	309	110	88										
1.1.1.2.2.7.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nakladač č.6, JCB-4CX	1	285	312	308	246										
1.1.1.2.2.7.1.4. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, TATRA - T 158	1	285	312	308	246										
1.1.1.2.2.7.2.1. 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	Ručné náradie-montér kov.konštr.	1	313	315	33	26										

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **															
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **																		
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******

V Žiline, dňa 09. 09. 2022

TuCon, a.s.
K cintorínu 63, 010 04 Žilina-Bánová, SK
IČO: 44 802 030
IČ DPH: SK2022842921

TuCon, a.s.
Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

TuCon, a.s.
Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva
a riaditeľ Divízie inžinierskych stavieb