DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H710-221-10 zo dňa 07.11.2017

(ďalej len *„Dodatok"*)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF") a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Ing. Peter Balík, MA, minister v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA na základe Plnomocenstva č. z. 047755/2023 zo dňa 15.05.2023

(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Brezno
sídlo:	Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Slovenská republika
IČO:	00313319
konajúci:	JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta
IČ DPH:	-

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.11.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H710-221-10 (ďalej len *„Zmluva o poskytnutí NFP“),* ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE´“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

*„**PREAMBULA***

(A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*

(B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020H710 zo dňa 14.09.2017, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

*1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.*

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych

predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva" s malým začiatočným písmenom „z", myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	*:*	*Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno*
Kód projektu v ITMS2014+	*:*	*302021H710*
Miesto realizácie projektu	*:*	*Brezno*

Výzva - kód Výzvy	*:*	*IROP-PO2-SC221-2016-10*
Použitý systém financovania	*:*	*refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby*

*(ďalej ako „**Projekt**“).*

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	*Integrovaný regionálny operačný program*
Spolufinancovaný fondom:	*Európsky fond regionálneho rozvoja*
Prioritná os:	*2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*
Investičná priorita:	*2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*
Špecifický cieľ:	*2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.*
Schéma pomoci:	*neuplatňuje sa*
na dosiahnutie cieľa Projektu:	*cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

- *a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- *b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- *c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO"), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 345 678,00 EUR (slovom: tristoštyridsaťpäťtisíc šesťstosedemdesiatosem eur a nula centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 328 394,10 EUR (slovom: tristodvadsaťosemtisíc tristodeväťdesiatštyri eur a desať centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 17 283,90 EUR (slovom: sedemnásťtisíc dvestoosemdesiattri eur a deväťdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenú momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b. *vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*

c. *zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

a. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo*

b. *v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo*

c. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.*

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. *Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:*

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

*a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.*

*b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).*

*c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.*

d) *V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.*

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) *Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.*

   Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) ***Podstatnú zmenu Projektu*** *tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.*

6.3 *V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:*

a) *miesta realizácie Projektu,*

b) *miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,*

c) *Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),*

d) *počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor*

v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,

g) používaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva

o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.

2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.

2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia

o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis: .....

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis: .....

JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta Brezno

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
      (ix) zákon o účtovníctve,
      (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná" alebo „podporná", zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky", a to aj pre „náklady" v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve");

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontraktačný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom" alebo „bez príznaku", zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

   (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

   (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

   (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

   (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

   Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

   (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

   (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

   c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:

   a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
   d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

   a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

nadlimitnej zákazky[1] zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),

b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,

c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

[1] platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.

20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

   c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná"", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

   Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
   a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
   b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
   c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná". Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná" a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

   a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
   b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... “, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

      (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

   a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

   b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

   c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

   d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

   f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

   g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

   h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

   i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) „Neuplatňuje sa“

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

   a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[2] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
   b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

[2]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

    b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

    c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty **100 EUR** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

    b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

    c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,

    d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,

    e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno
Kód projektu:	302021H710
Kód ŽoNFP:	NFP302020H710
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6609000000005131690307	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2. 10. 2017	31. 12. 2023
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6609000000005131690307	Slovenská sporiteľňa, a.s.	2. 10. 2017	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	Brezno

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Preojekt bude realizovaný v objekte Materskej školy na Nálepkovej ulici 50 v Brezne.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	9.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	4.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO BREZNO	Identifikátor (IČO):	00313319

Hlavné aktivity projektu

1.	302H71000001 - Stavebné práce
2.	302H71000002 - Materiálno - technické vybavenie
3.	302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity: Dočasná informačná tabuľa - 300,-€ Stála tabuľa -500,-€ Celkom 800,-€ s DPH - Neoprávnené výdavky Harmonogram: 9/2019 - 4/2020
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	**Merná jednotka:**	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	130,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	**Identifikátor (IČO):**	00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
302H71000001 - Stavebné práce	130

Kód:	P0103	**Merná jednotka:**	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	MESTO BREZNO	**Identifikátor (IČO):**	00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti	0

Kód:	P0300	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO BREZNO	**Identifikátor (IČO):**	00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
302H71000001 - Stavebné práce	1

Kód:	P0374	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: MESTO BREZNO **Identifikátor (IČO):** 00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H71000001 - Stavebné práce	1

Kód:	P0614	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 640,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: MESTO BREZNO **Identifikátor (IČO):** 00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H71000001 - Stavebné práce	1 640,34

Kód:	P0617	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: MESTO BREZNO **Identifikátor (IČO):** 00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H71000001 - Stavebné práce	0

Kód:	P0700	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	155 406,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: MESTO BREZNO **Identifikátor (IČO):** 00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti	155 406

Kód:	P0867	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: MESTO BREZNO **Identifikátor (IČO):** 00313319

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H71000002 - Materiálno - technické vybavenie	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	130,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	0,0000	Áno	UR	Priemer
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 640,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	155 406,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO BREZNO	**Identifikátor (IČO):**	00313319
		Výška oprávnených výdavkov:	345 678,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	345 678,00 €
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	193 495,90 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H71000001 - Stavebné práce	193 495,90 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Oprávnené výdavky, bez neoprávnených výdavkov z dôvodu prekročenia benchmark	193 495,90 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	2 580,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H71000002 - Materiálno - technické vybavenie	2 580,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Poznámka: výdavky na zabepečenie materiálneho vybavenia, bez neoprávnených výdavkov z dôvodu prekročenia benchmark	2 580,00 €
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)	149 602,10 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H71000003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti	149 602,10 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Oprávnené výdavky na stavebné práce, bez neoprávnených výdavkov z dôvodu prekročenia benchmark	149 602,10 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302H710P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: výrobu a osadenie informačnej a trvalej tabule zabezpečí žiadateľ z vlastných zdrojov z dôvodu prekročenia benchmark	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: projektový manžment zabezpečí žiadateľ vlastnými, internými pracovníkmi z vlastých zdrojov	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	345 678,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	328 394,10 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	17 283,90 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	**Mesto Brezno**
Názov projektu:	**Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno**
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	10,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	5,00%	***Platca DPH***

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	***Stavebné práce***								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	179 162,87	179 162,87	214 995,44	193 495,90	**183 821,10**	21 499,54
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**179 162,87**	**214 995,44**	**193 495,90**	**183 821,10**	**21 499,54**
Hlavná aktivita č. 2	***Materiálno-technické vybavenie***								
Materiálno-technické vybavenie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	4 940,84	4 940,84	5 929,00	2 580,00	**2 451,00**	3 349,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**4 940,84**	**5 929,00**	**2 580,00**	**2 451,00**	**3 349,00**
Hlavná aktivita č. 3	***Zvýšenie energetickej náročnosti***								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	138 520,47	138 520,47	166 224,56	149 602,10	**142 122,00**	16 622,46
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					**138 520,47**	**166 224,56**	**149 602,10**	**142 122,00**	**16 622,46**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**322 624,18**	**387 149,00**	**345 678,00**	**328 394,10**	**41 471,00**
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasná informačná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interné riadenie projektu									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U ***(celkové výdavky projektu)***					**322 624,18**	**387 149,00**	**345 678,00**	**328 394,10**	**41 471,00**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATOK
Rekapitulácia prác a dodávok

Objednávateľ: Mesto Brezno
Projektant: Ing. Július Žiška
Zhotoviteľ: Metrostav a.s.

Názov stavby: Komplexná obnova objektu Materskej školy ul. Nálepkova 50, Brezno

						požadovaná suma **pred korekciou**	
						166 224,55	**214 995,45**
Rozpočet zo ZoD				Celková cena diela po Dodatku č. 1			
	NÁZOV	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH	cena v EUR	cena v EUR s DPH	zateplenie s DPH	stavebné práce s DPH
	Rekapitulácia nákladov						
	Náklady z rozpočtov	**633 951,00**	**760 741,20**	**890 247,90**	**1 068 297,48**	**166 224,56**	**214 995,44**
HP	**HP**	**168 495,42**	**202 194,50**	**167 151,15**	**200 581,38**	**39 589,57**	**55 010,72**
09	HP strecha	28 326,45	33 991,74	28 465,86	34 159,03	11 199,79	0,00
10	HP otvory	8 928,91	10 714,69	8 850,78	10 620,94	4 091,28	0,00
11	HP ostatné	39 519,22	47 423,06	47 644,13	57 172,96	0,00	8 724,25
12	HP fasáda	23 968,41	28 762,09	18 484,57	22 181,48	15 934,45	0,00
E3-a	ZTI - HP	14 456,99	17 348,39	13 487,56	16 185,07	0,00	9 910,49
E4-a	UK - HP	21 724,38	26 069,26	18 647,19	22 376,63	8 364,05	0,00
E5a	Elektroinštalácia - HP	30 025,10	36 030,12	30 025,10	36 030,12	0,00	34 520,84
E6	VZT - HP	1 545,96	1 855,15	1 545,96	1 855,15	0,00	1 855,14
MŠ1	**MŠ1**	**272 926,48**	**327 511,78**	**285 339,86**	**342 407,83**	**70 313,05**	**102 774,16**
05	MŠ1 strecha	36 896,17	44 275,40	37 074,99	44 489,99	12 695,86	0,00
06	MŠ1 otvory	24 897,45	29 876,94	26 959,86	32 351,83	18 271,79	0,00
07	MŠ1 ostatné	37 722,48	45 266,98	58 589,85	70 307,82	0,00	12 902,90
08	MŠ1 fasáda	56 072,07	67 286,48	43 325,55	51 990,66	24 441,23	0,00
E4-b	UK - MŠ1	23 337,11	28 004,53	26 500,43	31 800,52	14 904,18	0,00
E3	ZTI - MŠ1	37 266,96	44 720,35	35 961,80	43 154,16	0,00	37 509,72
E5c	Elektroinštalácia - MŠ1	54 865,27	65 838,32	55 058,41	66 070,09	0,00	50 214,77
E6-b	VZT - MŠ1	1 868,97	2 242,76	1 868,97	2 242,76	0,00	2 146,76
MŠ2	**MŠ2**	**184 752,62**	**221 703,14**	**185 679,68**	**222 815,62**	**56 321,94**	**57 210,56**
01	MŠ2 otvory	12 425,94	14 911,13	14 317,15	17 180,58	9 785,80	0,00
02	MŠ2 strecha	28 716,23	34 459,48	29 154,15	34 984,98	8 998,55	0,00
03	MŠ2 ostatné	33 884,95	40 661,94	45 345,68	54 414,82	0,00	10 177,31
04	MŠ2 fasáda	45 740,66	54 888,79	33 669,28	40 403,14	28 959,78	0,00
E3-b	ZTI - MŠ2	19 932,33	23 918,80	18 645,86	22 375,03	0,00	16 879,16
E4	UK - MŠ2 - MP	14 683,25	17 619,90	15 084,18	18 101,02	8 577,82	0,00
E5b	Elektroinštalácia - MŠ2	28 190,75	33 828,90	28 284,87	33 941,84	0,00	28 742,28
E6-a	VZT - MŠ2	1 178,51	1 414,21	1 178,51	1 414,21	0,00	1 411,81
E5	**Bleskozvod**	**7 776,48**	**9 331,78**	**336,00**	**403,20**		
	HP práce naviac	**-**	**-**	**55 802,21**	**66 962,65**		
	MŠ1 práce naviac	**-**	**-**	**108 665,36**	**130 398,43**		
	MŠ2 práce naviac	**-**	**-**	**62 258,29**	**74 709,95**		
	Bleskozvod pasívny	**-**	**-**	**14 472,11**	**17 366,53**		
	Doplnkové práce	**-**	**-**	**10 543,24**	**12 651,89**		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR	OPRÁVNENÉ POLOŽKY					
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia		ZATEPLENIE	90% (OV)	10% (korekcia)	STAVBA	90% (OV)	10% (korekcia)
			HP STRECHA														
			HSV - Práce a dodávky HSV														
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie														
1	K	34532-1414	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	m3	7,550	7,550	0,000	112,396	848,590	848,590	0,000	848,590	763,731	84,859			
2	K	34535-1101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	60,400	60,400	0,000	13,474	813,830	813,830	0,000	813,830	732,447	81,383			
3	K	34535-1102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	60,400	60,400	0,000	4,001	241,660	241,660	0,000	241,660	217,494	24,166			
4	K	34536-1821	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	t	0,302	0,302	0,000	1 689,000	510,078	510,078	0,000	510,078	459,070	51,008			
			4 - Vodorovné konštrukcie														
5	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,584	0,584	0,000	106,208	62,025	62,025	0,000	62,025	55,823	6,203			
6	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	3,896	3,896	0,000	8,119	31,632	31,632	0,000	31,632	28,468	3,163			
7	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	3,986	3,986	0,000	3,091	12,321	12,321	0,000	12,321	11,089	1,232			
8	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,009	0,009	0,000	1 689,000	15,201	15,201	0,000	15,201	13,681	1,520			
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
9	K	62460-103R	Tesniaci pás škárovací	m	77,200	0,000	-77,200	1,300	100,360	0,000	-100,360						
1009	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	77,200	77,200	1,300	0,000	100,360	100,360						
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
10	K	95394-411R	Vŕtanie,osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	kus	142,000	142,000	0,000	12,580	1 786,360	1 786,360	0,000	1 786,360	1 607,724	178,636			
11	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,859	0,859	0,000	12,459	10,702	10,702	0,000	10,702	9,632	1,070			
12	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	8,590	8,590	0,000	0,550	4,725	4,725	0,000	4,725	4,252	0,472			
13	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,859	0,859	0,000	8,750	7,516	7,516	0,000	7,516	6,765	0,752			
14	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,859	0,859	0,000	66,000	56,694	56,694	0,000						
			99 - Presun hmôt HSV														
15	K	1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov	t	20,616	20,616	0,000	14,500	298,932	298,932	0,000						
			PSV - Práce a dodávky PSV														
			712 - Izolácie striech														
16	K	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	336,490	336,490	0,000	0,343	115,416	115,416	0,000	115,416	103,874	11,542			
17	K	1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°	m2	783,980	783,980	0,000	3,897	3 055,170	3 055,170	0,000	3 055,170	2 749,653	305,517			
18	M	628 2D0701	Pás elastomer.podkladný (napr.VEDATOP SU hr.4,2mm)	m2	448,188	0,000	-448,188	5,390	2 415,733	0,000	-2 415,733						
10018	M	628 2D0R01	Pás elastomer. podkladný hr. 2 mm (NOVA - SK, asfaltová hydroizolačná membrána)	m2	0,000	448,188	448,188	5,390	0,000	2 415,733	2 415,733						
19	M	628 2D2703	Pás elas.(napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5.2 mm)	m2	492,588	0,000	-492,588	6,120	3 014,639	0,000	-3 014,639						
10019	M	628 2D2R01	Pás elas. hr. 4,2 mm (FLEXGUM - P MINERAL, elast. modifikovaná hydroizolačná membrána (SBS))	m2	0,000	492,588	492,588	6,120	0,000	3 014,639	3 014,639						
20	K	71294-196R	Vykonanie údržby povl. krytiny oprava pásmi NAIP pritavením	m2	134,596	134,596	0,000	3,780	508,773	508,773	0,000	508,773	457,896	50,877			
21	K	71299-7001	Zhot. povl. krytiny striech prilepením polystyrénových klinov do asfaltu	m	74,000	74,000	0,000	1,414	104,636	104,636	0,000	104,636	94,172	10,464			
22	M	76650R	Nábeh atikový polystyrénový	m	75,480	75,480	0,000	2,650	200,022	200,022	0,000	200,022	180,020	20,002			
23	K	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	2,350	0,024	0,024	0,000						

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena Celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			713 - Izolácie tepelné								
24	K	71314-111R	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikotvenie (dod.kotvy)	m2	612,500	612,500	0,000	1,640	1 004,500	1 004,500	0,000
25	M	283 1F023R	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.200 mm	m2	321,563	0,000	-321,563	13,860	4 456,863	0,000	-4 456,863
10025	M	283 1F0R01	Doska EPS 100 S - hr.150 mm	m2	0,000	321,563	321,563	10,395	0,000	3 342,647	3 342,647
10125	M	283 1F0R02	Doska EPS 100 S - hr.50 mm	m2	0,000	321,563	321,563	3,465	0,000	1 114,216	1 114,216
26	M	283 1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spádové dosky	m3	32,156	0,000	-32,156	76,367	2 455,657	0,000	-2 455,657
10026	M	283 1F0R01	Dosky EPS 150 S - hr. 100 mm - dosky	m3	0,000	32,156	32,156	76,367	0,000	2 455,657	2 455,657
27	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	19,656	19,656	0,000	2,100	41,278	41,278	0,000
28	M	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	m2	20,049	20,049	0,000	5,490	110,069	110,069	0,000
29	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013	0,000
			762 - Konštrukcie tesárske								
30	K	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	32,930	32,930	0,000	11,240	370,133	370,133	0,000
31	M	605 101300	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	m3	0,906	0,000	-0,906	187,500	169,875	0,000	-169,875
10031	M	605 101R01	OSB Dosky	m3	0,000	0,906	0,906	187,500	0,000	169,875	169,875
32	K	76234-245R	Montáž podkladných hranolčekov	m	149,680	149,680	0,000	2,100	314,328	314,328	0,000
33	M	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm	m	164,648	0,000	-164,648	0,600	98,789	0,000	-98,789
10033	M	605 171R01	Podkladné hranolčeky z XPS	m	0,000	164,648	164,648	0,600	0,000	98,789	98,789
34	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1,301	1,301	0,000	27,044	35,184	35,184	0,000
35	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	2,100	0,021	0,021	0,000
			764 - Konštrukcie klampiarske								
36	K	76432-	Klamp. PZ pl. lakoplast. lemovanie	m	2,478	2,478	0,000	6,200	15,364	15,364	0,000
37	K	76433-1830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 -30ST	m	75,000	75,000	0,000	0,484	36,300	36,300	0,000
38	K	76433-3260	Klamp. PZ pl. lakoplast. lem. múrov lep. kryt. rš 660 "K10"	m	76,000	76,000	0,000	24,937	1 895,212	1 895,212	0,000
39	K	76433-426R	Klamp. PZ pl. lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 700 "K7"	m	83,600	0,000	-83,600	31,210	2 609,156	0,000	-2 609,156
10039	K	76433-4R01	Klamp. PZ pl. lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 750 "K7"	m	0,000	83,600	83,600	35,560	0,000	2 972,816	2 972,816
40	K	76433-4850	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	m	7,950	7,950	0,000	0,713	5,668	5,668	0,000
41	K	76434-581R	Klamp. demont. a nadstavenie 45cm ventilačné hlavice	kus	6,000	6,000	0,000	11,210	67,260	67,260	0,000
42	K	76439-491R	Klamp. PZ pl. priebežná priponka "K7"	m	83,600	83,600	0,000	2,410	201,476	201,476	0,000
43	K	99876-	Presun hmôt pre klampiarske konštr.	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019	0,000
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
44	K	78378-	Nátery tesárskych konštr. (napr.	m2	65,859	0,000	-65,859	3,405	224,250	0,000	-224,250
			Celkom v EUR						28 326,45	28 465,86	139,41
			Celkom v EUR s DPH						33 991,74	34 159,03	167,29

1 004,500	904,050	100,450			
9 333,16	8 399,844	933,316			
11 199,79	10 079,813	1 119,979			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
HP OTVORY											
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	147,000	0,000	-147,000	1,932	284,004	0,000	-284,004
2	K	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m2	29,400	29,400	0,000	11,210	329,574	329,574	0,000
3	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	29,400	29,400	0,000	1,950	57,330	57,330	0,000
4	K	3186	Prípl. za zabudované rohovníky k	m	147,000	379,000	232,000	0,210	30,870	79,590	48,720
5	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	50,840	0,000	-50,840	1,300	66,092	0,000	-66,092
1005	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	51,720	51,720	1,300	0,000	67,236	67,236
6	K	62460-104R	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	m	37,200	39,600	2,400	2,010	74,772	79,596	4,824
7	K	62999-4007	Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien APU	m	184,200	184,200	0,000	0,710	130,782	130,782	0,000
8	K	62999-405R	Interiérová parotesná montážna páska škáry okien	m	184,200	184,200	0,000	1,340	246,828	246,828	0,000
9	K	62999-406R	Exteriérová hydroizolačná paroprieupustná páska škáry okien	m	184,200	184,200	0,000	1,000	184,200	184,200	0,000
10	K	1113	Osadenie parapetných dosák z	m	37,200	39,600	2,400	5,231	194,593	207,148	12,554
11	M	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	40,920	43,560	2,640	6,550	268,026	285,318	17,292
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
12	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	31,000	32,000	1,000	1,040	32,240	33,280	1,040
13	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	2,000	2,000	0,000	0,850	1,700	1,700	0,000
14	K	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	10,080	10,080	0,000	6,516	65,681	65,681	0,000
15	K	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	51,840	54,000	2,160	5,399	279,884	291,546	11,662
16	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	5,400	5,400	0,000	9,308	50,263	50,263	0,000
17	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,823	3,893	0,070	12,459	47,631	48,507	0,876
18	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	38,230	38,933	0,703	0,550	21,027	21,413	0,387
19	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,823	3,893	0,070	8,750	33,451	34,067	0,615
20	K	1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute	t	3,823	3,893	0,070	66,000	252,318	256,959	4,641
			99 - Presun hmôt HSV								
21	K	1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov	t	2,591	2,591	0,000	14,500	37,570	37,570	0,000
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			764 - Konštrukcie klampiarske								
22	K	76441-034R	Klamp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 225	m	37,200	39,600	2,400	26,077	970,064	1 032,649	62,585
23	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	37,200	38,400	1,200	1,106	41,143	42,470	1,327
24	K	4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr.	%	0,010	0,010	0,000	1,850	0,019	0,019	0,000
			766 - Konštrukcie stolárske								
25	K	76621-1812	Demontáž parapetných dosiek - 0.0019t	m	37,200	38,400	1,200	0,400	14,880	15,360	0,480
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
26	K	76763-112R	Montáž okien plastových	m	177,600	189,600	12,000	8,400	1 491,840	1 592,640	100,800
27	M	611 43111R	Okno PVC 1kr OS,izol. 3sklo čire,U=1 120x120cm "PL8"	kus	3,000	3,000	0,000	89,000	267,000	267,000	0,000
28	M	611 43112R	Okno PVC 1kr OS,izol. 3sklo čire,U=1 120x120cm "PL9"	kus	4,000	4,000	0,000	89,000	356,000	356,000	0,000
29	M	611 43113R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1 120x180cm "PL12"	kus	12,000	14,000	2,000	94,000	1 128,000	1 316,000	188,000
30	M	611 43114R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1 120x180cm "PL13"	kus	12,000	12,000	0,000	97,000	1 164,000	1 164,000	0,000
31	K	76764-3110	Montáž dverí hliníkových so zárubňou	kus	1,000	1,000	0,000	180,500	180,500	180,500	0,000
32	M	553 41231R	Dvere Al 1kr plné,svetlík 3sklo čire P,U=1 120x270 "HL9"	kus	1,000	1,000	0,000	189,000	189,000	189,000	0,000
33	K	76764-9191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	kus	1,000	1,000	0,000	165,200	165,200	165,200	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
34	M	549 180210	Zatvárač dverný interiérový hydraulický "HL9"	kus	1,000	1,000	0,000	21,340	21,340	21,340	0,000
35	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,900	0,009	0,009	0,000
			784 - Dokončovacie práce - maľby								
36	K	78441-231R	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	m2	147,000	0,000	-147,000	1,150	169,050	0,000	-169,050
37	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3.8m	m2	147,000	0,000	-147,000	0,558	82,026	0,000	-82,026
			Celkom v EUR						**8 928,91**	**8 850,78**	**-78,13**
			Celkom v EUR s DPH						**10 714,69**	**10 620,94**	**-93,76**

21,340	19,206	2,134			
3 409,40	**3 068,460**	**340,940**			
4 091,28	**3 682,152**	**409,128**			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
HP OSTATNÉ											
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	2,730	2,730	0,000	74,560	203,549	203,549	0,000
2	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,730	2,730	0,000	7,800	21,294	21,294	0,000
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie								
3	K	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	m3	0,810	0,325	-0,485	32,600	26,406	10,595	-15,811
4	K	31714-2570	Preklady nenosné (napr. Ytong) 1000x125x250 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	25,400	50,800	0,000	-50,800
5	K	31766-113R	Výplň škár tmelom silikónovým šírka škáry do 15 mm	m	28,220	83,590	55,370	4,800	135,456	401,232	265,776
6	K	34023-8233	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách (napr.YTONG) hr. 100 mm	m2	2,680	2,680	0,000	33,700	90,316	90,316	0,000
7	K	34023-9234	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr.YTONG) hr. 125 mm	m2	5,535	3,690	-1,845	32,950	182,378	121,586	-60,793
8	K	34227-2436	Priečky (napr.Ytong) hr.125mm 550kg/m3	m2	12,708	30,273	17,565	41,250	524,205	1 248,761	724,556
9	K	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	3,850	36,150	32,300	2,450	9,433	88,568	79,135
10	K	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	5,900	29,500	23,600	3,400	20,060	100,300	80,240
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
11	K	61140-1111	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	kus	2,000	2,000	0,000	8,900	17,800	17,800	0,000
12	K	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	37,000	37,000	0,000	12,400	458,800	458,800	0,000
13	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	4,000	4,000	0,000	16,850	67,400	67,400	0,000
14	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou "a"	m2	42,780	42,780	0,000	19,000	812,820	812,820	0,000
15	K	61246-5114	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom "b"	m2	47,878	47,878	0,000	6,500	311,207	311,207	0,000
16	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	133,458	646,120	512,662	1,950	260,243	1 259,934	999,691
17	K	61246-5136	Vnútorná omietka stien (BAUMIT,MVC,MVR Uni),ručné nanášanie,iadrová hr.1cm	m2	133,458	0,000	-133,458	6,850	914,187	0,000	-914,187
18	K	61246-5138	Vnútorná omietka stien váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm "b"	m2	47,878	757,530	709,652	4,975	238,193	3 768,712	3 530,519
19	K	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric) strojne "a,b,c1,c2"	m2	133,458	252,000	118,542	3,750	500,468	945,000	444,533
20	K	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	m3	0,780	0,780	0,000	138,500	108,030	108,030	0,000
21	K	63131-3711	Mazanina z betónu prostého C20/25 hr. 8-12 cm	m3	0,554	0,554	0,000	122,524	67,878	67,878	0,000
22	K	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	0,086	0,086	0,000	21,374	1,838	1,838	0,000
23	K	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	0,554	20,268	19,714	21,300	11,800	431,708	419,908
24	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,017	0,707	0,690	1 389,000	23,613	982,023	958,410
25	K	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I "P1b"	m3	8,724	5,994	-2,730	44,600	389,090	267,332	-121,758
26	K	63157-100R	Násyp štrkový okapový chodník - obrázky	m3	1,962	1,962	0,000	46,900	92,018	92,018	0,000
27	K	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	m2	43,970	0,000	-43,970	18,900	831,033	0,000	-831,033

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
28	K	63245-0133	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	8,682	0,000	-8,682	38,000	329,916	0,000	-329,916
29	K	63245-1421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm	m2	1,000	1,000	0,000	6,625	6,625	6,625	0,000
30	K	63245-2421	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 2 cm	m2	3,080	3,080	0,000	8,780	27,042	27,042	0,000
31	K	63267-113R	Liaty poter Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.4,7cm stroj "P1b"	m2	3,900	0,000	-3,900	46,250	180,375	0,000	-180,375
32	K	64294-	Osadenie dverných zárubní alebo	kus	2,000	0,000	-2,000	16,500	33,000	0,000	-33,000
33	M	553 300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm "3"	kus	2,000	0,000	-2,000	29,800	59,600	0,000	-59,600
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
34	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	71,320	71,320	0,000	6,800	484,976	484,976	0,000
35	K	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	72,033	72,033	0,000	1,950	140,464	140,464	0,000
36	K	1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby	m3	2,853	2,853	0,000	124,500	355,199	355,199	0,000
37	K	5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu	m	53,600	26,800	-26,800	5,250	281,400	140,700	-140,700
38	K	91973-	Rezanie stávajúceho betónového	m	53,600	26,800	-26,800	7,450	399,320	199,660	-199,660
39	K	93196-1112	Vložky do dilatačných škár z minerálnej plsti hr. 3 cm "P1a"	m2	0,980	0,000	-0,980	18,250	17,885	0,000	-17,885
40	K	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	200,000	288,320	88,320	3,842	768,400	1 107,725	339,325
41	K	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov a staveniska	m2	50,000	50,000	0,000	1,850	92,500	92,500	0,000
42	K	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	kus	2,000	0,000	-2,000	11,400	22,800	0,000	-22,800
43	K	286	Bezpečnostný prepad z nerez.trubky	kus	2,000	2,000	0,000	12,400	24,800	24,800	0,000
44	K	1136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr.	m2	75,160	92,225	17,065	6,800	511,088	627,130	116,042
45	K	96204-8114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého	m3	0,950	0,950	0,000	307,672	292,288	292,288	0,000
46	K	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	5,106	21,906	16,800	115,800	591,275	2 536,715	1 945,440
47	K	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,108	0,108	0,000	98,178	10,603	10,603	0,000
48	K	96504-2231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	m3	0,616	0,616	0,000	94,479	58,199	58,199	0,000
49	K	96504-9111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	m3	0,390	0,390	0,000	81,845	31,920	31,920	0,000
50	K	1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram.	m2	20,510	103,000	82,490	9,700	198,947	999,100	800,153
51	K	96508-2933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	6,432	6,432	0,000	38,900	250,205	250,205	0,000
52	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	6,000	34,000	28,000	0,850	5,100	28,900	23,800
53	K	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	1,500	1,500	0,000	8,250	12,375	12,375	0,000
54	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	9,600	15,800	6,200	4,800	46,080	75,840	29,760
55	K	3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur.	kus	30,000	30,000	0,000	16,900	507,000	507,000	0,000
56	K	3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo	kus	7,000	7,000	0,000	14,600	102,200	102,200	0,000
57	K	424R	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v	kus	2,000	2,000	0,000	26,500	53,000	53,000	0,000
58	K	97303-1324	Výsek. kapies v murive z tehál do 0.10 m2 hl. do 15 cm	kus	4,000	8,000	4,000	12,000	48,000	96,000	48,000
59	K	97609-0023	Demontáž VZT potrubie 4hranné obvod 1000	m	3,000	9,250	6,250	15,000	45,000	138,750	93,750
60	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	2,026	8,821	6,795	4,250	8,611	37,489	28,879
61	K	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	39,300	130,610	91,310	3,800	149,340	496,318	346,978
62	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,374	93,849	54,475	12,459	490,561	1 169,265	678,704
64	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	39,374	93,849	54,475	8,750	344,523	821,179	476,656
63	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	393,740	938,490	544,750	0,550	216,557	516,170	299,613
65	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	39,374	93,849	54,475	66,000	2 598,684	6 194,034	3 595,350
66	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	2,730	2,730	0,000	25,000	68,250	68,250	0,000
68	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - DMT VZT	hod	10,000	10,000	0,000	14,500	145,000	145,000	0,000
69	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	hod	50,000	50,000	0,000	12,500	625,000	625,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV								
67	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	53,090	130,599	77,509	14,500	769,805	1 893,686	1 123,881
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
70	K	71111-	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za	m2	6,750	29,090	22,340	0,198	1,337	5,760	4,423
71	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy "P1b"	t	0,002	0,009	0,007	2 500,000	5,000	21,818	16,818
72	K	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	13,500	13,500	0,000	3,637	49,100	49,100	0,000
73	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový (napr.HYDROBIT V 60 S 35) "P1b"	m2	15,525	15,525	0,000	11,200	173,880	173,880	0,000
74	K	71119-313R	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr.Dickbeschichtung)	m2	28,160	28,160	0,000	14,600	411,136	411,136	0,000
75	K	71193-1152	Izolácia protiradónová na zvis. plochách nopová "S1"	m2	28,160	28,160	0,000	4,850	136,576	136,576	0,000
76	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,325	0,315	2,550	0,026	0,829	0,803
			713 - Izolácie tepelné								
77	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	3,900	178,240	174,340	0,850	3,315	151,504	148,189
78	M	283 1F0325	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.50 mm	m2	3,978	87,757	83,779	5,500	21,879	482,664	460,785
79	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	3,900	101,930	98,030	3,600	14,040	366,948	352,908
80	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,373	0,363	1,300	0,013	0,485	0,472
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
81	K	72111-111R	Zdravotechnika	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			723 - Zdravotechnika - plynovod								
82	K	72315-0801	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 32	m	25,000	25,000	0,000	1,583	39,575	39,575	0,000
83	K	72399-9904	Vnútorný plynovod HZS T4 - demontáže armatúr	hod	3,000	3,000	0,000	12,000	36,000	36,000	0,000
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety								
84	K	72532-0822	Demontáž drezov dvojitých vstavaných v kuch. zostavách	súbor	1,000	1,000	0,000	25,000	25,000	25,000	0,000
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne								
85	K	73111-111R	Ústredné kúrenie	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			766 - Konštrukcie stolárske								
86	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0.8m	kus	2,000	0,000	-2,000	3,400	6,800	0,000	-6,800
87	M	611 60187R	Dvere vnútorné hladké plné,okop. plech,zámok vložkový 80x197cm "3"	kus	2,000	0,000	-2,000	188,100	376,200	0,000	-376,200
88	K	76666-591R	Úprava-zmenšenie preskl. nadsvetlíka,doplnenie drevenej výplne,140x85cm "5"	kus	1,000	0,000	-1,000	42,000	42,000	0,000	-42,000
89	K	76669-521R	Montáž a dod. prechodová lišta elox. Al "3"	kus	2,000	0,000	-2,000	7,800	15,600	0,000	-15,600
90	K	76681-2840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	kus	2,000	2,000	0,000	12,000	24,000	24,000	0,000
91	K	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,260	0,250	0,550	0,006	0,143	0,138
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
92	K	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	1,200	1,200	0.000	3.019	3,623	3,623	0.000

			3,623	3,261	0,362

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
93	K	76739-311R	Montáž a dod. strieška akrylové sklo priehl. 120x100cm,lišty,Al konštr. "Z4"	kpl	1,000	1,000	0,000	324,000	324,000	324,000	0,000
94	K	76763-1104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1000 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	16,000	16,000	0,000	-16,000
95	M	611 43007R	Okno plastové nahor výsuvné,jednod. nepriehl. sklo,parapet 600x1000mm "PL16"	kus	1,000	0,000	-1,000	190,000	190,000	0,000	-190,000
96	K	76763-1122	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1000 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	16,000	16,000	0,000	-16,000
97	M	611 43027R	Okno plastové nahor výsuvné,jednod. nepriehl. sklo,parapet 900x1000mm "PL10"	kus	1,000	0,000	-1,000	220,000	220,000	0,000	-220,000
98	K	76783-511R	Montáž rebrika s ochranným košom, výškv do 5m	m	3,200	3,200	0,000	65,000	208,000	208,000	0,000
99	M	553 04241R	Požiarne rebriky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.3,2m "Z1"	kus	1,000	1,000	0,000	400,000	400,000	400,000	0,000
100	K	76783-512R	Montáž rebrika s ochranným košom	kus	1,000	1,000	0,000	40,000	40,000	40,000	0,000
101	K	76791-4110	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,0 m	m	3,000	3,000	0,000	4,460	13,380	13,380	0,000
102	K	76791-4810	Demontáž oplotenia rámového výšky do 1 m	m	3,000	3,000	0,000	2,917	8,751	8,751	0,000
103	K	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - strieška	kg	15,000	15,000	0,000	1,476	22,140	22,140	0,000
104	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,900	0,009	0,009	0,000
			771 - Podlahy z dlaždic								
105	K	77157-	Vytmelenie kútov silikónovým	m	55,000	180,450	125,450	3,400	187,000	613,530	426,530
106	K	77157-	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež.	m2	40,070	0,000	-40,070	19,950	799,397	0,000	-799,397
107	M	597 63692R	Dlažba keramická hr.8mm	m2	42,074	0,000	-42,074	14,600	614,280	0,000	-614,280
108	K	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	11,008	10,998	3,550	0,036	39,078	39,043
			776 - Podlahy povlakové								
109	K	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	28,440	112,030	83,590	2,384	67,801	267,080	199,279
110	M	284 1A9002	Sokel 2/4 "p1"	m	32,706	128,835	96,129	6,500	212,589	837,424	624,835
111	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	30,880	0,000	-30,880	2,850	88,008	0,000	-88,008
112	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov "P1b,P1c"	m2	47,310	154,100	106,790	5,600	264,936	862,960	598,024
113	M	284 122550	Podlahovina PVC homogénna hr.2mm	m2	54,407	180,297	125,890	14,900	810,664	2 686,425	1 875,761
114	K	0111	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou	m2	43,410	0,000	-43,410	7,500	325,575	0,000	-325,575
115	K	77699-0191	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 15 Mpa ZKD 1mm	m2	173,640	0,000	-173,640	1,200	208,368	0,000	-208,368
116	K	77699-611R	Penetračný disperzný náter (napr. Rigips) "P1b,P1c"	m2	90,720	154,100	63,380	3,450	312,984	531,645	218,661
117	K	77699-612R	Prebrúsenie podkladu podlahy "P1c"	m2	43,410	154,100	110,690	2,100	91,161	323,610	232,449
118	K	6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v	%	0,010	16,550	16,540	0,350	0,004	5,793	5,789
			781 - Dokončovacie práce a obklady								
119	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	67,400	0,000	-67,400	19,800	1 334,520	0,000	-1 334,520
120	M	597 814510	Obklad keramický "c1,c2"	m2	70,770	0,000	-70,770	9,800	693,546	0,000	-693,546
121	K	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,000	-0,010	2,000	0,020	0,000	-0,020
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
122	K	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	4,880	2,000	-2,880	4,850	23,668	9,700	-13,968
123	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	4,880	2,000	-2,880	6,950	33,916	13,900	-20,016
124	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	4,880	2,000	-2,880	3,890	18,983	7,780	-11,203
125	K	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	16,290	646,120	629,830	0,971	15,818	627,383	611,565

			324,000	291,600	32,400	
			208,000	187,200	20,800	
			400,000	360,000	40,000	
			40,000	36,000	4,000	
			13,380	12,042	1,338	
			8,751	7,876	0,875	
			22,140	19,926	2,214	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
126	K	78381-2130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	m2	24,060	43,820	19,760	14,193	341,484	621,937	280,454
127	K	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie "d3"	m2	24,060	43,820	19,760	1,841	44,294	80,673	36,378
			784 - Dokončovacie práce - maľby								
128	K	78441-231R	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	m2	47,878	1 168,410	1 120,532	1,150	55,060	1 343,672	1 288,612
129	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3.8m	m2	47,878	0,000	-47,878	2,250	107,726	0,000	-107,726
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke								
130	K	78662-111R	Lamelové žalúzie vnút. horizontálne farba biela	m2	61,920	0,000	-61,920	16,240	1 005,581	0,000	-1 005,581
131	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,000	-0,010	0,100	0,001	0,000	-0,001
			791 - Zariadenia veľkokuchynské								
132	K	79111-111R	Vozík na tácky a príbory T-VNP 1 600x600x1200mm	kus	1,000	0,000	-1,000	420,000	420,000	0,000	-420,000
133	K	79111-112R	Vodiaca dráha na tácky 1000x350mm	kus	5,000	0,000	-5,000	180,000	900,000	0,000	-900,000
134	K	79111-113R	Tácka tvrdený plast 530x325mm	kus	1,000	0,000	-1,000	25,000	25,000	0,000	-25,000
135	K	79111-114R	Nerezový termos s kohútom S052154 34x27mm 15litrov	kus	1,000	0,000	-1,000	252,000	252,000	0,000	-252,000
136	K	79111-115R	Ohrevný pojazdný pult BPMD 4 1/1 1660x680x900mm	kus	1,000	0,000	-1,000	940,000	940,000	0,000	-940,000
137	K	79111-116R	Elektrická varná stolička ES 540x580x360mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 050,000	1 050,000	1 050,000	0,000
138	K	79111-117R	Pracovný stôl T-ASJ-9 1600x700x900mm	kus	1,000	0,000	-1,000	365,000	365,000	0,000	-365,000
139	K	79111-118R	Stolová polica T-ASP-1 1000x350mm	kus	1,000	0,000	-1,000	95,000	95,000	0,000	-95,000
140	K	79111-119R	Vozík servírovací T-VDJ-1 900x500x850mm	kus	2,000	0,000	-2,000	105,000	210,000	0,000	-210,000
141	K	79111-120R	Mikrovlnka profi S775012 520x470x312mm	kus	1,000	0,000	-1,000	1 050,000	1 050,000	0,000	-1 050,000
142	K	79111-121R	Nástenná polica T-JZP-1 500x600mm	kus	1,000	0,000	-1,000	75,000	75,000	0,000	-75,000
143	K	79111-122R	Odpadkový kôš 49x61mm	kus	1,000	1,000	0,000	15,000	15,000	15,000	0,000
144	K	79111-123R	Sprchová batéria s ramienkom	kus	2,000	2,000	0,000	45,600	91,200	91,200	0,000
145	K	79111-124R	Nerezové umývadlo IP0030 380x290mm	kus	1,000	0,000	-1,000	134,980	134,980	0,000	-134,980
146	K	79111-125R	Pracovný stôl s policou T-ASJ-3 600x600x900mm	kus	1,000	0,000	-1,000	499,000	499,000	0,000	-499,000
147	K	79111-126R	Nástenná polica T-JZP-1 1200x350mm	kus	1,000	1,000	0,000	125,000	125,000	125,000	0,000
148	K	79111-127R	Termoizolačný kontajner S05387 650x450x620mm	kus	1,000	0,000	-1,000	270,000	270,000	0,000	-270,000
149	K	79111-128R	Nástenná polica T-JZP-1 1700x350mm	kus	1,000	0,000	-1,000	221,000	221,000	0,000	-221,000
150	K	79111-129R	Podstolová chladnička UR200 600x600x845mm	kus	1,000	0,000	-1,000	440,000	440,000	0,000	-440,000
151	K	79111-130R	Varidlo 2x platňa E7P2M 400x700x900mm	kus	1,000	0,000	-1,000	890,000	890,000	0,000	-890,000
152	K	79111-131R	Pracovný stôl s policou T-ASJ-3 800x700x900mm	kus	1,000	0,000	-1,000	781,000	781,000	0,000	-781,000
153	K	79111-132R	Nástenná polica T-JZP-1 800x350mm	kus	1,000	0,000	-1,000	95,000	95,000	0,000	-95,000
154	K	79111-133R	Montáž a doprava zariadenia,revizne správy výdajňa jedál	kpl	1,000	1,000	0,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	0,000
155	K	99879-	Presun hmôt pre zariad. veľkokuchýň	%	0,010	0,010	0,000	0,750	0,008	0,008	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena Celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			M - Práce a dodávky M								
			21-M - Elektromontáže								
156	K	21011-111R	M21 - 155 Elektromontáže	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.								
157	K	24011-111R	M24 - Vzduchotechnika	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Celkom v EUR bez DPH						**39 519,22**	**47 644,13**	**8 124,91**
			Celkom v EUR s DPH						**47 423,06**	**57 172,96**	**9 749,89**

0,00			**7 270,21**	**6 543,189**	**727,021**
0,00			**8 724,25**	**7 851,827**	**872,425**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
HP FASÁDA																	
			HSV - Práce a dodávky HSV														
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
1	K	62242-2711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	m2	242,870	0,000	-242,870	14,673	3 563,632	0,000	-3 563,632						
2	K	62246-4113	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová roztieraná zrno 2,0mm	m2	207,810	208,170	0,360	12,856	2 671,605	2 676,234	4,628						
3	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	242,870	257,270	14,400	1,950	473,597	501,677	28,080						
4	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	69,500	69,500	0,000	4,800	333,600	333,600	0,000	333,600	300,240	33,360			
5	K	62290-111R	Očistenie povrchu muriva	m2	242,870	257,270	14,400	3,400	825,758	874,718	48,960						
6	K	62290-9010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	m2	242,870	0,000	-242,870	5,400	1 311,498	0,000	-1 311,498						
7	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	69,000	0,000	-69,000	1,300	89,700	0,000	-89,700						
1007	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	69,000	69,000	1,300	0,000	89,700	89,700						
8	K	62525-252R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.140mm "S2"	m2	173,420	173,420	0,000	31,000	5 376,020	5 376,020	0,000	5 376,020	4 838,418	537,602			
9	K	62599-161R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.140mm "S2"	m2	34,750	34,750	0,000	22,000	764,500	764,500	0,000	764,500	688,050	76,450			
10	K	62599-162R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.120mm "S1"	m2	14,040	14,040	0,000	22,000	308,880	308,880	0,000	308,880	277,992	30,888			
11	K	62599-301R	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 120mm a omiet. marmolit "S1"	m2	20,360	20,360	0,000	22,000	447,920	447,920	0,000	447,920	403,128	44,792			
12	K	62999-3599	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40m	m	147,000	147,000	0,000	22,000	3 234,000	3 234,000	0,000	3 234,000	2 910,600	323,400			
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
13	K	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	m2	34,400	34,400	0,000	4,000	137,600	137,600	0,000	137,600	123,840	13,760			
14	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1.2 m	m2	50,000	50,000	0,000	2,528	126,400	126,400	0,000	126,400	113,760	12,640			
15	K	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	324,000	324,000	0,000	6,065	1 965,060	1 965,060	0,000	1 965,060	1 768,554	196,506			
16	K	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	147,000	147,000	0,000	1,200	176,400	176,400	0,000	176,400	158,760	17,640			
17	K	95394-5114	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	m	8,600	8,600	0,000	0,800	6,880	6,880	0,000	6,880	6,192	0,688			
18	K	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	38,400	38,400	0,000	1,700	65,280	65,280	0,000	65,280	58,752	6,528			
19	K	95394-511R	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	m	95,600	95,600	0,000	1,540	147,224	147,224	0,000	147,224	132,502	14,722			
20	K	97801-5281	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	m2	222,510	0,000	-222,510	1,531	340,663	0,000	-340,663						
21	K	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	20,360	20,360	0,000	1,913	38,949	38,949	0,000	38,949	35,054	3,895			
22	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,437	7,665	-3,772	12,459	142,494	95,495	-46,998						
23	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	114,370	76,648	-37,722	0,550	62,904	42,156	-20,747						
24	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	11,437	7,665	-3,772	8,750	100,074	67,067	-33,007						
25	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	11,437	7,665	-3,772	66,000	754,842	505,875	-248,967						
27	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde,prekládka osvetlenia	hod	10,000	10,000	0,000	15,000	150,000	150,000	0,000	150,000	135,000	15,000			
			99 - Presun hmôt HSV														
26	K	1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov	t	24,340	24,340	0,000	14,500	352,930	352,930	0,000						
			Celkom v EUR						**23 968,41**	**18 484,57**	**-5 483,84**	**13 278,71**	**11 950,839**	**1 327,871**			
			Celkom v EUR s DPH						**28 762,09**	**22 181,48**	**-6 580,61**	**15 934,45**	**14 341,007**	**1 593,445**			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 (vo vnútri objektu-v stažených podmienkach)	m3	4,500	4,500	0,000	51,379	231,206	231,206	0,000
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky1	m3	4,500	4,500	0,000	34,015	153,068	153,068	0,000
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	4,500	4,500	0,000	5,150	23,175	23,175	0,000
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,500	4,500	0,000	6,407	28,832	28,832	0,000
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,120	1,120	0,000	5,400	6,048	6,048	0,000
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,380	3,380	0,000	14,171	47,898	47,898	0,000
7	M	583411810 0	Kamenivo drobné drvené 0-4mm B	m3	3,380	3,380	0,000	32,100	108,498	108,498	0,000
8	K	979082111	Vnútrostaveniskový presun hmôt	t	7,515	7,515	0,000	8,721	65,538	65,538	0,000
9	K	162701105. 1	Preprava sute na skládku 4,5 x 1,67 t/m3	t	7,515	7,515	0,000	8,650	65,005	65,005	0,000
10	K	162701105. 2	Poplatok za skládku (sute)	t	7,515	7,515	0,000	21,000	157,815	157,815	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
11	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,400	2,400	0,000	111,894	268,546	268,546	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
12	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho -0.122t	m2	12,000	0,000	-12,000	1,544	18,528	0,000	-18,528
13	K	965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm -1,600 t	m3	2,400	2,400	0,000	150,200	360,480	360,480	0,000
14	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	19,000	19,000	0,000	2,371	45,049	45,049	0,000
15	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	28,000	28,000	0,000	1,871	52,388	52,388	0,000
16	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm-0,016 t	m	20,000	20,000	0,000	2,310	46,200	46,200	0,000
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,583	6,119	-1,464	8,642	65,532	52,880	-12,652
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných	t	7,583	6,119	-1,464	6,055	45,915	37,051	-8,865
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na	t	7,583	6,119	-1,464	12,459	94,477	76,237	-18,240
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na	t	7,583	6,119	-1,464	0,550	4,171	3,365	-0,805
21	K	1	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a	t	7,583	6,119	-1,464	2,800	21,232	17,133	-4,099
22	K	998009194	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	12,923	11,459	-1,464	117,567	1 519,318	1 347,200	-172,118
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,923	11,459	-1,464	28,026	362,180	321,150	-41,030
24	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	12,923	11,459	-1,464	38,664	499,655	443,051	-56,604

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			713 - Izolácie tepelné								
25	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 5mm	m	40,000	40,000	0,000	6,870	274,800	274,800	0,000
26	M	2837741700	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	35,000	35,000	0,000	0,180	6,300	6,300	0,000
27	M	0.1	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný	m	5,000	5,000	0,000	0,210	1,050	1,050	0,000
28	K	713411111.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 13mm	m	82,500	82,500	0,000	2,870	236,775	236,775	0,000
29	M	0.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	43,000	43,000	0,000	0,400	17,200	17,200	0,000
30	M	0.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	9,000	9,000	0,000	0,540	4,860	4,860	0,000
31	M	2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	6,000	6,000	0,000	0,610	3,660	3,660	0,000
32	M	2.1	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	13,000	13,000	0,000	0,650	8,450	8,450	0,000
33	M	2.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	2,500	2,500	0,000	0,740	1,850	1,850	0,000
34	M	2.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	1,000	1,000	0,000	0,870	0,870	0,870	0,000
35	M	2.4	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	9,000	9,000	0,000	1,010	9,090	9,090	0,000
36	K	713411111.2	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami, hrúbka steny trubice 20mm	m	20,000	20,000	0,000	2,980	59,600	59,600	0,000
37	M	2837741627	hrúbka steny trubice 20mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	20,000	20,000	0,000	1,240	24,800	24,800	0,000
38	K	713482111	Montáž izolácie zvukovej trubicami typ Tubolit AR Fonowave, hrúbka izolácie 9mm (zvislé odpady	m	9,000	9,000	0,000	2,437	21,933	21,933	0,000
39	M	2837741627.1	Izolácia trubice Tubolit AR Fonowave, hrúbka steny 9mm, pre potrubie DN125	m	9,000	9,000	0,000	24,700	222,300	222,300	0,000
40	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013	0,000
41	K	998713294	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,450	0,005	0,005	0,000
42	K	998713299	Izolácie tepelné,prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
43	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	26,000	26,000	0,000	4,968	129,168	129,168	0,000
44	K	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	2,000	0,000	-2,000	186,294	372,588	0,000	-372,588
45	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0, 00210	m	10,000	10,000	0,000	0,369	3,690	3,690	0,000
46	K	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	ks	5,000	5,000	0,000	6,115	30,575	30,575	0,000
47	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	ks	2,000	2,000	0,000	4,981	9,962	9,962	0,000
48	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	8,000	8,000	0,000	3,733	29,864	29,864	0,000
49	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,617	0,617	0,000	58,640	36,181	36,181	0,000
50	K	721140912	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	0,000	-2,000	14,286	28,572	0,000	-28,572
51	K	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	5,000	0,000	-5,000	16,048	80,240	0,000	-80,240
52	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	7,000	0,000	-7,000	19,460	136,220	0,000	-136,220
53	K	721171109	Potrubie z PVC rúr pre ležaté potrubia hrdlové, hladké (SN4, pevnosť v tlaku 40MPa), DN100	m	15,000	15,000	0,000	14,694	220,410	220,410	0,000
54	K	721171611	Potrubie z rúr PP systém HT, DN75 odpadné zvislé	m	12,500	12,500	0,000	1,670	20,875	20,875	0,000
55	K	721171612	Potrubie z rúr PP systém HT DN100, odpadné zvislé	m	20,000	20,000	0,000	3,210	64,200	64,200	0,000
56	K	721171621	Potrubie z rúr PP systém HT DN40 odpadné pripojiné	m	1,000	1,000	0,000	0,990	0,990	0,990	0,000
57	K	721171621.1	Potrubie z rúr PP systém HT DN50 odpadné pripojiné	m	11,000	11,000	0,000	1,010	11,110	11,110	0,000
58	K	721171624	Potrubie z rúr PP systém HT, DN100, odpadné pripojiné	m	2,000	2,000	0,000	1,670	3,340	3,340	0,000
59	K	721171625	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN75	ks	3,000	3,000	0,000	1,240	3,720	3,720	0,000
60	K	721171625.1	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN100	ks	4,000	4,000	0,000	4,240	16,960	16,960	0,000
61	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN32	ks	1,000	1,000	0,000	2,596	2,596	2,596	0,000
62	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40	ks	9,000	9,000	0,000	3,053	27,477	27,477	0,000
63	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 50	ks	5,000	5,000	0,000	3,131	15,655	15,655	0,000
64	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN100	ks	10,000	10,000	0,000	3,839	38,390	38,390	0,000
65	K	721221101	Vtok so zápachovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21, DN32	ks	1,000	1,000	0,000	12,410	12,410	12,410	0,000
66	K	721233115	SV - Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvilsý odtok,s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž)	ks	2,000	2,000	0,000	158,970	317,940	317,940	0,000
67	K	721233115.1	SV - Predlžovací nadstavec pre HL 64.1- H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	ks	2,000	2,000	0,000	68,970	137,940	137,940	0,000
68	K	721211203	S- Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele vodorovný odtok DN50, typ HL 510NPr, DN50	ks	1,000	1,000	0,000	48,970	48,970	48,970	0,000
69	K	721271107	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez	ks	1,000	1,000	0,000	76,852	76,852	76,852	0,000
70	K	721271107.1	Privzdušňovací ventil H+L, typ HL 900 N, DN75 (dodávka + montáž)	ks	1,000	1,000	0,000	12,870	12,870	12,870	0,000
71	K	721211203.1	G - Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele zvislý odtok DN75, typ HL 310NPrG, DN110	ks	5,000	5,000	0,000	32,870	164,350	164,350	0,000
72	K	721221101.1	Podomietkový zápachový uzáver pre práčku, napr. typ HL 405 (ECO), DN40 (alebo ekvivalentný)	ks	1,000	1,000	0,000	34,110	34,110	34,110	0,000
73	K	721221101.2	Podomietkový zápachový uzáver pre sušičku H+L, typ HL 400, DN40	ks	1,000	1,000	0,000	58,980	58,980	58,980	0,000
74	K	721271105	Zápachová uzávierka z PE DN50 - napojenie odpadu od umývačky skloonei a od pojazdného ohrevu	ks	2,000	2,000	0,000	55,933	111,866	111,866	0,000
75	K	721273145	Súprava ventilačnej hlavice typ HL 807. DN75	ks	2,000	2,000	0,000	32,870	65,740	65,740	0,000
76	K	721273145.1	Súprava ventilačnej hlavice typ HL810. DN110	ks	2,000	2,000	0,000	34,110	68,220	68,220	0,000
77	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	61,500	61,500	0,000	0,723	44,465	44,465	0,000
78	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	60,000	60,000	0,000	5,979	358,740	358,740	0,000
79	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu	%	0,010	0,010	0,000	1,000	0,010	0,010	0,000
80	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,010	0,010	0,000	1,000	0,010	0,010	0,000
81	K	998721299	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
82	K	722131937	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	1,000	0,000	-1,000	32,991	32,991	0,000	-32,991
83	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	40,000	40,000	0,000	2,089	83,560	83,560	0,000
84	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0.00023 t	m	40,000	40,000	0,000	0,866	34,640	34,640	0,000
85	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	2,000	0,000	6,799	13,598	13,598	0,000
86	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi	ks	8,000	8,000	0,000	0,739	5,912	5,912	0,000
87	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	2,000	2,000	0,000	0,866	1,732	1,732	0,000
88	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,101	0,101	0,000	58,640	5,923	5,923	0,000
89	K	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	1,000	0,000	24,479	24,479	24,479	0,000
90	K	722130217	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	9,000	9,000	0,000	29,513	265,617	265,617	0,000
91	K	722172221	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	98,000	98,000	0,000	1,260	123,480	123,480	0,000
92	K	722172223	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	14,000	14,000	0,000	2,100	29,400	29,400	0,000
93	K	722172223.1	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	6,000	6,000	0,000	3,100	18,600	18,600	0,000
94	K	722172223.2	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	13,000	13,000	0,000	3,400	44,200	44,200	0,000
95	K	722172229	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	2,500	2,500	0,000	4,120	10,300	10,300	0,000
96	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	28,000	28,000	0,000	6,799	190,372	190,372	0,000
97	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	25,000	25,000	0,000	4,554	113,850	113,850	0,000
98	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	3,000	0,000	9,096	27,288	27,288	0,000
99	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	1,000	0,000	3,057	3,057	3,057	0,000
100	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací G 1/2"	ks	1,000	1,000	0,000	21,450	21,450	21,450	0,000
101	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	7,000	7,000	0,000	3,060	21,420	21,420	0,000
102	M	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 1/2" (GK15\)	ks	3,000	3,000	0,000	4,500	13,500	13,500	0,000
103	M	5517401635	Armatúry a príslušenstvo poistná armatúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 1/2"	ks	3,000	3,000	0,000	17,890	53,670	53,670	0,000
104	M	5511184505	Ventil pračkový G 1/2" (PRV, G1/2")	ks	1,000	1,000	0,000	21,400	21,400	21,400	0,000
105	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	2,000	0,000	8,970	17,940	17,940	0,000

			83,560	75,204	8,356	
			34,640	31,176	3,464	
			13,598	12,238	1,360	
			5,912	5,321	0,591	
			1,732	1,559	0,173	
			24,479	22,031	2,448	
			265,617	239,055	26,562	
			123,480	111,132	12,348	
			29,400	26,460	2,940	
			18,600	16,740	1,860	
			44,200	39,780	4,420	
			10,300	9,270	1,030	
			190,372	171,335	19,037	
			113,850	102,465	11,385	
			27,288	24,559	2,729	
			3,057	2,751	0,306	
			21,450	19,305	2,145	
			21,420	19,278	2,142	
			13,500	12,150	1,350	
			53,670	48,303	5,367	
			21,400	19,260	2,140	
			17,940	16,146	1,794	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
106	M	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4" , vonkajší závit (GK,20)	ks	2,000	2,000	0,000	17,890	35,780	35,780	0,000
107	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmé ho G 6/4	ks	2,000	2,000	0,000	11,240	22,480	22,480	0,000
108	M	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 6/4", (GK, 40)	ks	2,000	2,000	0,000	25,860	51,720	51,720	0,000
109	K	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmé ho G 2	ks	5,000	5,000	0,000	11,250	56,250	56,250	0,000
110	M	5517400710	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 2" (GK, 50)	ks	2,000	2,000	0,000	15,870	31,740	31,740	0,000
111	M	5517400730	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 2", s výpustom (GKV, 50)	ks	1,000	1,000	0,000	35,670	35,670	35,670	0,000
112	M	5517401190	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka závitová pre pitnú vodu G 2", (ZK, 50)	ks	1,000	1,000	0,000	28,940	28,940	28,940	0,000
113	M	5517400740	Armatúry a príslušenstvo jemný filter so spätným preplachom, typ	ks	1,000	1,000	0,000	46,440	46,440	46,440	0,000
114	K	722239107	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmé ho G 2 1/2	ks	7,000	7,000	0,000	15,600	109,200	109,200	0,000
115	M	5517400740.1	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 2 1/2" (GK, 65)	ks	7,000	7,000	0,000	18,400	128,800	128,800	0,000
116	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1,0 MPa	ks	3,000	3,000	0,000	32,323	96,969	96,969	0,000
117	K	722262153	Úpravňa vody - zmäkčovač WG 5600 320, 3,5m3/h (fy. POWEL s.r.o, Prešov) vrátane montáže	súb.	1,000	1,000	0,000	1 289,000	1 289,000	1 289,000	0,000
118	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	m	143,500	143,500	0,000	1,329	190,712	190,712	0,000
119	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	143,500	143,500	0,000	0,955	137,043	137,043	0,000
120	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,700	0,007	0,007	0,000
121	K	998722294	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0,010	0,010	0,000	0,750	0,008	0,008	0,000
122	K	998722299	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety								
123	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t .... (WC, WC+)	súb	2,000	2,000	0,000	5,930	11,860	11,860	0,000
124	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t..... (U1, U2)	súb	5,000	5,000	0,000	3,910	19,550	19,550	0,000
125	K	725220831	Demontáž vane liatinovej 0.09510 t	súb	1,000	1,000	0,000	8,000	8,000	8,000	0,000
126	K	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry 0,07150 t	súb	2,000	2,000	0,000	4,540	9,080	9,080	0,000
127	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prietokového 0,01750 t	súb	3,000	3,000	0,000	7,540	22,620	22,620	0,000
128	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t	súb	2,000	2,000	0,000	8,870	17,740	17,740	0,000
129	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,00049t ..... NK	ks	2,000	2,000	0,000	1,376	2,752	2,752	0,000
130	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t ..... U1, S, V, ND	súb	5,000	5,000	0,000	5,690	28,450	28,450	0,000

			35,780	32,202	3,578	
			22,480	20,232	2,248	
			51,720	46,548	5,172	
			56,250	50,625	5,625	
			31,740	28,566	3,174	
			35,670	32,103	3,567	
			28,940	26,046	2,894	
			46,440	41,796	4,644	
			109,200	98,280	10,920	
			128,800	115,920	12,880	
			1 289,000	1 160,100	128,900	
			190,712	171,640	19,071	
			137,043	123,338	13,704	
			11,860	10,674	1,186	
			19,550	17,595	1,955	
			8,000	7,200	0,800	
			9,080	8,172	0,908	
			22,620	20,358	2,262	
			17,740	15,966	1,774	
			2,752	2,477	0,275	
			28,450	25,605	2,845	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
131	K	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t	súb	1,000	1,000	0,000	4,100	4,100	4,100	0,000
132	K	725920811	Demontáž namáčacej kade a koryta 0,22600 t	súb	1,000	1,000	0,000	12,800	12,800	12,800	0,000
133	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	2,060	2,060	0,000	53,683	110,587	110,587	0,000
134	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	1,000	1,000	0,000	20,168	20,168	20,168	0,000
135	M	5514312900	VF - splachovacia nádržka vysokopoložená (pre vývlevku)	ks	1,000	1,000	0,000	20,430	20,430	20,430	0,000
136	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	2,000	2,000	0,000	9,210	18,420	18,420	0,000
137	M	6423002010	WC - WC kombi , napr. Eurovit č. V 3357 01, biele, zadný zvislý odpad + sedátko (Ideal Standard) (alebo ekvivalentný)	ks	2,000	2,000	0,000	102,240	204,480	204,480	0,000
138	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	7,000	6,000	-1,000	25,000	175,000	150,000	-25,000
139	M	6421370600	U, U2 - Umývadlo diturvitové s otvorom pre batériu napr. Eurovit 55x44,5cm (Ideal Standard), alebo ekvivalentné	ks	7,000	6,000	-1,000	26,380	184,660	158,280	-26,380
140	M	0.1	U, U2 - Výpust Klik-Klak pre	ks	7,000	6,000	-1,000	16,540	115,780	99,240	-16,540
141	M	0.2	U- nerezový sifón umývadlový	ks	7,000	6,000	-1,000	22,540	157,780	135,240	-22,540
142	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z nerezu so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	1,000	0,000	12,540	12,540	12,540	0,000
143	M	0	KD - Drez biely keramický typ KOLO	ks	1,000	1,000	0,000	24,540	24,540	24,540	0,000
144	M	0.1	KD - zápachový uzáver pre	ks	1,000	1,000	0,000	12,100	12,100	12,100	0,000
145	K	725329102	Montáž drezu dvojitého veľkokuchynského	súb	2,000	0,000	-2,000	12,540	25,080	0,000	-25,080
146	K	725829605	Montáž batérií drezových veľkokuchynských s tlakovou sprchou (existujúca batéria + 1 nová) ... ND, ND1	ks	2,000	2,000	0,000	8,970	17,940	17,940	0,000
147	M	5514512110	Batéria drezová kuchynská so sprchou Alveus Salt II chróm, stojánková	ks	1,000	1,000	0,000	88,140	88,140	88,140	0,000
148	K	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	2,000	1,000	-1,000	11,240	22,480	11,240	-11,240
149	M	5514313200	KD - Vaňová nástenná páková batéria so spodným výtokom G 1/2"x 150 mm (pre drez v práčovni)	ks	1,000	1,000	0,000	42,540	42,540	42,540	0,000
150	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	1,000	0,000	8,900	8,900	8,900	0,000
151	M	6423005400	VF - Výlevka diturvitová so sklopnou mriežkou, zadný odpad vodorovný napr. Jika MIRA , alebo ekvivalentná	ks	1,000	1,000	0,000	34,580	34,580	34,580	0,000
152	K	725530921	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	1,000	0,000	-1,000	47,023	47,023	0,000	-47,023
100152	K	725530R01	Spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	0,000	1,000	1,000	47,023	0,000	47,023	47,023
153	K	725530922	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového 125 l	ks	1,000	0,000	-1,000	53,663	53,663	0,000	-53,663
100153	K	725530R01	Spätná montáž zásobníka tlakového 125 l	ks	0,000	1,000	1,000	53,663	0,000	53,663	53,663
154	K	725530911	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž prietokového ohrievača HAKL	ks	3,000	0,000	-3,000	14,754	44,262	0,000	-44,262
100154	K	725530R01	Spätná montáž prietokového ohrievača HAKL	ks	0,000	3,000	3,000	14,754	0,000	44,262	44,262
155	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	2,000	2,000	0,000	14,750	29,500	29,500	0,000
156	M	5413229510	EO6 - Tlakový eletrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 80	súb.	1,000	1,000	0,000	358,970	358,970	358,970	0,000

			4,100	3,690	0,410	
			12,800	11,520	1,280	
			110,587	99,528	11,059	
			20,168	18,151	2,017	
			20,430	18,387	2,043	
			18,420	16,578	1,842	
			204,480	184,032	20,448	
			12,540	11,286	1,254	
			24,540	22,086	2,454	
			12,100	10,890	1,210	
			17,940	16,146	1,794	
			88,140	79,326	8,814	
			42,540	38,286	4,254	
			8,900	8,010	0,890	
			34,580	31,122	3,458	
			29,500	26,550	2,950	
			358,970	323,073	35,897	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena Celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
157	M	5413229510.1	EO5 - eletrický prietokový ohrievač vody, el. príkon 3,5kW - typ HAKL PM 3,5 + batéria, montáž nad odberné miesto	súb.	1,000	1,000	0,000	141,250	141,250	141,250	0,000				141,250	127,125	14,125
158	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	3,000	3,000	0,000	2,540	7,620	7,620	0,000				7,620	6,858	0,762
159	M	5514105000	Ventil rohový T 67 , G1/2" s pripojovacou trubičkou	ks	3,000	3,000	0,000	7,870	23,610	23,610	0,000				23,610	21,249	2,361
160	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	10,000	10,000	0,000	2,540	25,400	25,400	0,000				25,400	22,860	2,540
161	M	5514103000	Ventil rohový T66, G 1/2" bez pripojovacej trubičky	ks	10,000	10,000	0,000	3,890	38,900	38,900	0,000				38,900	35,010	3,890
162	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a	ks	1,000	1,000	0,000	7,411	7,411	7,411	0,000				7,411	6,670	0,741
163	M	5514312900.1	VF - Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA, G 1/2" (Ideal Standard), alebo ekvivalentná - pre výlevku	ks	1,000	1,000	0,000	41,210	41,210	41,210	0,000				41,210	37,089	4,121
164	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	6,000	3,000	6,848	20,544	41,088	20,544						
165	M	0.2	U - Batéria umývadlová	ks	3,000	6,000	3,000	40,120	120,360	240,720	120,360						
166	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	2,000	0,000	2,942	5,884	5,884	0,000				5,884	5,296	0,588
167	M	5514513100	S, S1 - Nástenná batéria sprchová napr. Ceraplan NEW č. B 3699 AA + sprchový set (Ideal standard), alebo ekvivalentná	ks	2,000	2,000	0,000	81,240	162,480	162,480	0,000				162,480	146,232	16,248
168	K	725989101	Dvierka krycie plastové 150x300mm	ks	7,000	7,000	0,000	0,407	2,849	2,849	0,000				2,849	2,564	0,285
169	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	0,300	0,003	0,003	0,000						
170	K	998725293	Zariaďovacie predmety,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,010	0,010	0,000	0,300	0,003	0,003	0,000						
171	K	998725299	Zariaďovacie predmety,prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000						
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové														
172	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	55,000	0,000	-55,000	6,044	332,420	0,000	-332,420						
100172	K	767995R01	Montáž kotviacich prvkov potrubí v šachtách	kg	0,000	55,000	55,000	6,044	0,000	332,420	332,420						
173	M	5542300000	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachte	kg	55,000	0,000	-55,000	2,560	140,800	0,000	-140,800						
100173	M	5542300R01	Oceľové kotviace prvky pre uchytenie potrubia vodovodu v inštalačných šachtách	kg	0,000	55,000	55,000	2,560	0,000	140,800	140,800						
174	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,010	0,010	0,000	1,100	0,011	0,011	0,000						
175	K	998767294	Kovové stav.doplň.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdiał. do 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,550	0,006	0,006	0,000						
176	K	998767299	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000						
			Celkom v EUR						14 456,99	13 487,57	-969,43	0,00			8 258,74	7 432,866	825,874
			Celkom v EUR s DPH						17 348,39	16 185,08	-1 163,32	0,00			9 910,49	8 919,439	991,049

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
HP UK																	
			PSV - Práce a dodávky PSV														
			713 - Izolácie tepelné														
1	K	713110001	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE Z POLYUR.PÁSOV	M2	2,000	2,000	0,000	11,240	22,480	22,480	0,000	22,480	20,232	2,248			
2	K	713110002	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	M	99,000	99,000	0,000	6,540	647,460	647,460	0,000	647,460	582,714	64,746			
3	K	713110004	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"	M	13,000	13,000	0,000	3,680	47,840	47,840	0,000	47,840	43,056	4,784			
4	K	713110005	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1"	M	11,000	11,000	0,000	4,120	45,320	45,320	0,000	45,320	40,788	4,532			
5	K	713110006	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	M	30,000	30,000	0,000	5,740	172,200	172,200	0,000	172,200	154,980	17,220			
6	K	713110007	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4"	M	20,000	20,000	0,000	6,550	131,000	131,000	0,000	131,000	117,900	13,100			
7	K	713110008	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 2"	M	19,000	19,000	0,000	8,540	162,260	162,260	0,000	162,260	146,034	16,226			
8	K	713110009	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 70	M	2,000	2,000	0,000	21,410	42,820	42,820	0,000	42,820	38,538	4,282			
9	K	713110012	LEPIDLO MIRELONTHERM PLECHOVKA 1L	KS	1,000	1,000	0,000	12,000	12,000	12,000	0,000	12,000	10,800	1,200			
10	K	713110013	TEPELNÁ IZOLÁCIA PÁSMI MIRELON HR.2cm	M2	2,000	2,000	0,000	8,670	17,340	17,340	0,000	17,340	15,606	1,734			
11	K	713110014	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	M	120,000	120,000	0,000	5,540	664,800	664,800	0,000	664,800	598,320	66,480			
12	K	713110219	IZOLÁCIA NOBASIL SKRUŽ S AL HR.6 cm vnut.DN49 - 6/4"	m	4,000	4,000	0,000	35,440	141,760	141,760	0,000	141,760	127,584	14,176			
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013	0,000	0,013	0,012	0,001			
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne														
14	K	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	72,000	72,000	0,000	12,000	864,000	864,000	0,000	864,000	777,600	86,400			
15	K	1	HYDRAUL.VYREGULOVANIE	HOD	15,000	15,000	0,000	12,000	180,000	180,000	0,000	180,000	162,000	18,000			
16	K	731110003	PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	8,000	8,000	0,000	12,000	96,000	96,000	0,000	96,000	86,400	9,600			
17	K	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA	HOD	50,000	50,000	0,000	8,000	400,000	400,000	0,000	400,000	360,000	40,000			
18	K	731110012	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	HOD	5,000	5,000	0,000	8,000	40,000	40,000	0,000	40,000	36,000	4,000			
19	K	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	5,000	5,000	0,000	6,000	30,000	30,000	0,000	30,000	27,000	3,000			
			732 - Ústredné kúrenie, strojovne														
20	K	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	ks	2,000	0,000	-2,000	256,000	512,000	0,000	-512,000						
21	K	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25	ks	6,000	0,000	-6,000	311,000	1 866,000	0,000	-1 866,000						
22	K	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	ks	6,000	0,000	-6,000	458,000	2 748,000	0,000	-2 748,000						
23	K	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65	ks	4,000	0,000	-4,000	127,000	508,000	0,000	-508,000						
24	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,000	-0,010	2,000	0,020	0,000	-0,020						
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie														
25	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	152,000	0,000	-152,000	8,359	1 270,568	0,000	-1 270,568						
10025	K	733111R01	Potrubie z rúrok z plasthliníku PEX-AL-PEX DN 15	m	0,000	152,000	152,000	8,359	0,000	1 270,568	1 270,568						
26	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	71,000	0,000	-71,000	9,091	645,461	0,000	-645,461						
10026	K	733111R02	Potrubie z rúrok z plasthliníku PEX-AL-PEX DN 20	m	0,000	71,000	71,000	9,091	0,000	645,461	645,461						
27	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	57,000	0,000	-57,000	11,126	634,182	0,000	-634,182						
10027	K	733111R03	Potrubie z rúrok z plasthliníku PEX-AL-PEX DN 25	m	0,000	57,000	57,000	11,126	0,000	634,182	634,182						

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
28	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	49,000	0,000	-49,000	13,739	673,211	0,000	-673,211
10028	K	733111R04	Potrubie z rúrok z plasthlininiku PEX-AL-PEX DN 32	m	0,000	49,000	49,000	13,739	0,000	673,211	673,211
29	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	24,000	0,000	-24,000	15,915	381,960	0,000	-381,960
10029	K	733111R05	Potrubie z rúrok z plasthlininiku PEX-AL-PEX DN 40	m	0,000	24,000	24,000	15,915	0,000	381,960	381,960
30	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	33,000	0,000	-33,000	19,858	655,314	0,000	-655,314
10030	K	733111R06	Potrubie z rúrok z plasthlininiku PEX-AL-PEX DN 50, DN 76	m	0,000	35,000	35,000	19,858	0,000	695,030	695,030
31	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	60,000	0,000	-60,000	3,525	211,500	0,000	-211,500
32	K	733113116	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	0,000	-2,000	9,661	19,322	0,000	-19,322
33	K	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	2,000	0,000	-2,000	27,223	54,446	0,000	-54,446
34	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitovvých	m	388,000	0,000	-388,000	0,401	155,588	0,000	-155,588
10034	K	733190R01	Tlaková skúška potrubia z plastohliníkovvých rúrok	m	0,000	388,000	388,000	0,401	0,000	155,588	155,588
35	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,400	0,014	0,014	0,000
			734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
36	K	734173216	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 65	súb	2,000	2,000	0,000	85,000	170,000	170,000	0,000
37	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	30,000	0,000	-30,000	0,889	26,670	0,000	-26,670
38	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	60,000	0,000	-60,000	2,589	155,340	0,000	-155,340
39	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	0,000	-4,000	3,186	12,744	0,000	-12,744
40	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	0,000	-4,000	3,485	13,940	0,000	-13,940
41	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	35,000	0,000	-35,000	4,162	145,670	0,000	-145,670
42	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	0,000	-6,000	5,373	32,238	0,000	-32,238
43	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	0,000	-2,000	6,443	12,886	0,000	-12,886
44	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	0,000	-2,000	8,190	16,380	0,000	-16,380
10044	K	734209R01	Montáž spojkami PIPILIFE RADOPRESS DN 15 - DN 76	ks	0,000	143,000	143,000	2,907	0,000	415,686	415,686
45	K	734222693	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1 1/2"	KUS	2,000	2,000	0,000	256,410	512,820	512,820	0,000
46	K	734222695	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1 1/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	264,170	264,170	264,170	0,000
47	K	734222696	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1"	KUS	2,000	2,000	0,000	190,100	380,200	380,200	0,000
48	K	734222698	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 3/4"	KUS	1,000	1,000	0,000	219,100	219,100	219,100	0,000
49	K	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	30,000	30,000	0,000	16,120	483,600	483,600	0,000
50	K	734222812	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	KUS	30,000	30,000	0,000	15,310	459,300	459,300	0,000
51	K	734222816	HERZ-RL- 5 priamy 1/2	KUS	30,000	30,000	0,000	10,920	327,600	327,600	0,000
52	K	734261500	AUTOMAT.ODVZDUSNOVACI VENTIL G 1/2"	KUS	10,000	10,000	0,000	6,210	62,100	62,100	0,000
53	K	734261503	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	KUS	3,000	3,000	0,000	7,870	23,610	23,610	0,000
54	K	734261504	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	KUS	2,000	2,000	0,000	9,870	19,740	19,740	0,000
55	K	734261505	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G5/4"	KUS	4,000	4,000	0,000	16,410	65,640	65,640	0,000
56	K	734261506	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G6/4"	KUS	4,000	4,000	0,000	18,790	75,160	75,160	0,000
57	K	734261507	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G2"	KUS	2,000	2,000	0,000	24,560	49,120	49,120	0,000
58	K	734261508	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G2 1/2"	KUS	1,000	1,000	0,000	31,240	31,240	31,240	0,000
59	K	734261549	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	10,000	10,000	0,000	5,650	56,500	56,500	0,000
60	K	734261550	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR DN 1/2"	KUS	10,000	10,000	0,000	9,800	98,000	98,000	0,000

170,000	153,000	17,000				
62,100	55,890	6,210				
23,610	21,249	2,361				
19,740	17,766	1,974				
65,640	59,076	6,564				
75,160	67,644	7,516				
49,120	44,208	4,912				
31,240	28,116	3,124				
56,500	50,850	5,650				
98,000	88,200	9,800				

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
61	K	734411141	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 60 mm	ks	2,000	2,000	0,000	112,000	224,000	224,000	0,000
62	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10	ks	2,000	2,000	0,000	48,681	97,362	97,362	0,000
63	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,250	0,003	0,003	0,000
			735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								
64	K	735130001	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO	PAR	30,000	30,000	0,000	2,650	79,500	79,500	0,000
65	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací	ks	30,000	30,000	0,000	1,639	49,170	49,170	0,000
66	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	2,000	2,000	0,000	3,447	6,894	6,894	0,000
67	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvoiradového	ks	28,000	28,000	0,000	6,691	187,348	187,348	0,000
68	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	2,000	2,000	0,000	8,870	17,740	17,740	0,000
69	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	28,000	28,000	0,000	9,780	273,840	273,840	0,000
70	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	2,000	2,000	0,000	35,770	71,540	71,540	0,000
71	M	4845374250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600 úzke	ks	2,000	2,000	0,000	57,870	115,740	115,740	0,000
72	M	4845374350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0700 úzke	ks	8,000	8,000	0,000	61,890	495,120	495,120	0,000
73	M	4845374450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 úzke	ks	13,000	13,000	0,000	61,890	804,570	804,570	0,000
74	M	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	3,000	3,000	0,000	86,882	260,646	260,646	0,000
75	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	2,000	2,000	0,000	119,755	239,510	239,510	0,000
76	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,600	0,016	0,016	0,000
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
77	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	25,000	0,000	-25,000	6,044	151,100	0,000	-151,100
10077	K	767995R01	Ukotvenie potrubia v podlahe - montáž	kg	0,000	25,000	25,000	6,044	0,000	151,100	151,100
78	K	767995199	DODAVKA OCEL.DOPLNK.KONSTRUKCII UPEVNENIE	kg	25,000	0,000	-25,000	2,600	65,000	0,000	-65,000
10078	K	767995R02	Kotvy potrubia HP2/48~77	kg	0,000	25,000	25,000	2,600	0,000	65,000	65,000
79	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,900	0,009	0,009	0,000
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
80	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	2,000	0,000	-2,000	7,538	15,076	0,000	-15,076
81	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	388,000	0,000	-388,000	2,071	803,548	0,000	-803,548

79,500	71,550	7,950				
49,170	44,253	4,917				
6,894	6,205	0,689				
187,348	168,613	18,735				
17,740	15,966	1,774				
273,840	246,456	27,384				
71,540	64,386	7,154				
115,740	104,166	11,574				
495,120	445,608	49,512				
804,570	724,113	80,457				
260,646	234,581	26,065				
239,510	215,559	23,951				
0,016	0,014	0,002				

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			Doplnkové stavebné práce								
82	K	1234	Drážkovanie podláh pre rozvody UK vratanie zoetného zapravenia	m	0,000	388,000	388,000	7,450	0,000	2 890,600	2 890,600
83	K	4321	Spätná betonáž rozvodov UK	m3	0,000	5,820	5,820	125,530	0,000	730,585	730,585
			Celkom v EUR						**21 724,38**	**18 647,19**	**-3 077,19**
			Celkom v EUR s DPH						**26 069,26**	**22 376,63**	**-3 692,63**

6 970,04	**6 273,036**	**697,004**	**0,00**		
8 364,05	**7 527,643**	**836,405**	**0,00**		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
HP ELEKTROINŠTALÁCIA																	
			M - Práce a dodávky M														
			21-M - Elektromontáže														
74	K	210010032	Rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2416 16 mm (VU+PO)	m	40,000	40,000	0,000	1,400	56,000	56,000	0,000				56,000	50,400	5,600
2	K	210010301	krab.prístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	78,000	78,000	0,000	2,240	174,720	174,720	0,000				174,720	157,248	17,472
3	K	210010321	krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	ks	50,000	50,000	0,000	2,800	140,000	140,000	0,000				140,000	126,000	14,000
4	K	210020953	výstr.a označ.tab.pro kúpelne	ks	1,000	1,000	0,000	1,120	1,120	1,120	0,000				1,120	1,008	0,112
5	K	210040701	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	m	750,000	750,000	0,000	5,376	4 032,000	4 032,000	0,000				4 032,000	3 628,800	403,200
6	K	210040711	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	ks	128,000	128,000	0,000	0,714	91,392	91,392	0,000				91,392	82,253	9,139
7	K	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	35,000	35,000	0,000	1,400	49,000	49,000	0,000				49,000	44,100	4,900
8	K	210100251	ukonč.káb.zmršt.základ.do 4x10 mm2	ks	28,000	28,000	0,000	4,088	114,464	114,464	0,000				114,464	103,018	11,446
9	K	210100258	ukonč.káb.zmršt.základ.do 5x4 mm2	ks	5,000	5,000	0,000	5,852	29,260	29,260	0,000				29,260	26,334	2,926
10	K	210100259	ukonč.káb.zmršt.základ.do 5x10 mm2	ks	4,000	4,000	0,000	7,084	28,336	28,336	0,000				28,336	25,502	2,834
11	K	210110004	striedavý prep. radenie 6 nást. prost.vlhké	ks	2,000	2,000	0,000	4,760	9,520	9,520	0,000				9,520	8,568	0,952
12	K	210110041	spín.zápust.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	10,000	10,000	0,000	4,200	42,000	42,000	0,000				42,000	37,800	4,200
13	K	210110043	sériový prep.stried. -radenie 5/5A zápust.vr.zap.	ks	1,000	1,000	0,000	4,200	4,200	4,200	0,000				4,200	3,780	0,420
14	K	210110044	dvojitý prep.stried. -radenie 5B zápust.vr.zap.	ks	4,000	4,000	0,000	4,200	16,800	16,800	0,000				16,800	15,120	1,680
15	K	210110045	striedavý prepínač -radenie 6 zápust.vr.zap.	ks	14,000	14,000	0,000	4,200	58,800	58,800	0,000				58,800	52,920	5,880
16	K	210110046	križový prepínač -radenie 7 zápust.vr.zap.	ks	1,000	1,000	0,000	4,200	4,200	4,200	0,000				4,200	3,780	0,420
17	K	210110082	sporák.prípojka zápust.vr.dútn.	ks	2,000	2,000	0,000	16,800	33,600	33,600	0,000				33,600	30,240	3,360
18	K	210110511	vačkový spín. 3-f. do 25A v skrini	ks	4,000	4,000	0,000	16,800	67,200	67,200	0,000				67,200	60,480	6,720
19	K	210111011	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	18,000	18,000	0,000	4,760	85,680	85,680	0,000				85,680	77,112	8,568
20	K	210111012	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	17,000	17,000	0,000	4,760	80,920	80,920	0,000				80,920	72,828	8,092
21	K	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000	4,000	0,000	6,160	24,640	24,640	0,000				24,640	22,176	2,464
22	K	210111022	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	5,000	5,000	0,000	6,160	30,800	30,800	0,000				30,800	27,720	3,080
23	K	210190001	mont.ekvipotenciálnej prípojnice EP	ks	1,000	1,000	0,000	10,276	10,276	10,276	0,000				10,276	9,248	1,028
24	K	210190012	montáž rozmrazovania strešných vpustí	ks	2,000	2,000	0,000	12,432	24,864	24,864	0,000				24,864	22,378	2,486
25	K	210190012.1	montáž el. spotrebiča	ks	12,000	12,000	0,000	6,720	80,640	80,640	0,000				80,640	72,576	8,064
26	K	210190012.2	montáž termostatu	ks	1,000	1,000	0,000	3,892	3,892	3,892	0,000				3,892	3,503	0,389
27	K	210190051	mont.rozvád.skriň. panel. za 1 pole do 200kg	ks	2,000	2,000	0,000	280,000	560,000	560,000	0,000				560,000	504,000	56,000
28	K	210220321	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	20,000	20,000	0,000	2,128	42,560	42,560	0,000				42,560	38,304	4,256
29	K	210220452	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	200,000	200,000	0,000	0,980	196,000	196,000	0,000				196,000	176,400	19,600
30	K	210800001	CYY 1.5 mm2 čierný (PO)	m	78,000	78,000	0,000	0,560	43,680	43,680	0,000				43,680	39,312	4,368
31	K	210800101	CYKY-O 2x1.5 mm2 750V (PO)	m	4,000	4,000	0,000	0,784	3,136	3,136	0,000				3,136	2,822	0,314
32	K	210800105	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	440,000	440,000	0,000	0,784	344,960	344,960	0,000				344,960	310,464	34,496
33	K	210800105.1	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	410,000	410,000	0,000	0,784	321,440	321,440	0,000				321,440	289,296	32,144
34	K	210800106	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	540,000	540,000	0,000	0,784	423,360	423,360	0,000				423,360	381,024	42,336
35	K	210800115	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	m	72,000	72,000	0,000	0,784	56,448	56,448	0,000				56,448	50,803	5,645
36	K	210800116	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO)	m	35,000	35,000	0,000	0,784	27,440	27,440	0,000				27,440	24,696	2,744
37	K	210800118	CYKY-J 5x10 mm2 750V (PO)	m	97,000	97,000	0,000	0,896	86,912	86,912	0,000				86,912	78,221	8,691
38	K	210800118.1	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	15,000	15,000	0,000	0,896	13,440	13,440	0,000				13,440	12,096	1,344
39	K	210802428	CGSG 5x2.5 mm2 (VU)	m	8,000	8,000	0,000	0,784	6,272	6,272	0,000				6,272	5,645	0,627
40	K	210802430	CGSG 5x6 mm2 (VU)	m	4,000	4,000	0,000	0,896	3,584	3,584	0,000				3,584	3,226	0,358
41	K	211010010	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	170,000	170,000	0,000	1,372	233,240	233,240	0,000				233,240	209,916	23,324
42	K	215111143	svietidlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	ks	2,000	2,000	0,000	8,400	16,800	16,800	0,000						
43	K	215111165	svietidlo stropné, nástenné, LED	ks	57,000	57,000	0,000	11,200	638,400	638,400	0,000				638,400	574,560	63,840
44	K	215201113	sviet. LED núdzové nešpecifikované	ks	11,000	11,000	0,000	11,200	123,200	123,200	0,000				123,200	110,880	12,320

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			21-M-2 - Materiál								
1	M	00614	sporáková prípojka 400V 16A zapust.	ks	2,000	2,000	0,000	18,672	37,344	37,344	0,000
2	M	01487	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	20,000	20,000	0,000	1,260	25,200	25,200	0,000
3	M	02583	CGSG 5Gx2.5mm2 (H07 RN-F)	m	8,000	8,000	0,000	2,208	17,664	17,664	0,000
4	M	02585	CGSG-G 5x6mm2	m	4,000	4,000	0,000	4,848	19,392	19,392	0,000
5	M	02961	CYKY-J 5x2.5mm2	m	35,000	35,000	0,000	1,164	40,740	40,740	0,000
6	M	03200	CYY 1.5mm2 čierny	m	78,000	78,000	0,000	0,132	10,296	10,296	0,000
7	M	05151	hmoždinka HM8	ks	170,000	170,000	0,000	0,012	2,040	2,040	0,000
8	M	06012	výstraž.tab.pre kúpelne	ks	1,000	1,000	0,000	0,444	0,444	0,444	0,000
9	M	10000	nešpecifikovaný materiál pre rozvádzač /dvere/	ks	2,000	2,000	0,000	12,000	24,000	24,000	0,000
10	M	100202	svietidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	ks	2,000	2,000	0,000	60,000	120,000	120,000	0,000
11	M	100750	termostat EBERLE apod. nešpecifikovaný, 230V, 10A, IP54	ks	1,000	1,000	0,000	179,736	179,736	179,736	0,000
12	M	100990	svietidlo LED núdzové nešpec.,"Y",1x2W LED,30lm,IP20,NM,F,1hod	ks	10,000	10,000	0,000	78,000	780,000	780,000	0,000
13	M	100995	svietidlo LED núdzové nešpec.,"Z",1x2W LED,30lm,IP42,NM,F,1hod	ks	1,000	1,000	0,000	78,000	78,000	78,000	0,000
14	M	103521	istič BD250NE305, 250A, spúšť SE-BD-0160-DTV3, In=160A	ks	1,000	1,000	0,000	167,136	167,136	167,136	0,000
15	M	111000008	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks	78,000	78,000	0,000	0,204	15,912	15,912	0,000
16	M	113000028	KU 68-1903 - krabica univerzálna	ks	50,000	50,000	0,000	1,752	87,600	87,600	0,000
17	M	12317	OLI-6B-1N-030AC, B6A, 30mA, chránič+istič	ks	1,000	1,000	0,000	92,400	92,400	92,400	0,000
18	M	12373	LFN 25/4/030AC, 25A, 30mA, chránič	ks	1,000	1,000	0,000	96,816	96,816	96,816	0,000
19	M	12376	LFN 40/4/030AC, 40A, 30mA, chránič	ks	2,000	2,000	0,000	99,168	198,336	198,336	0,000
20	M	13005	SJBC-25E-3N-MZS, zvdič tr. I+II	ks	1,000	1,000	0,000	985,056	985,056	985,056	0,000
21	M	130101006	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	2,000	2,000	0,000	7,920	15,840	15,840	0,000
22	M	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	5,000	5,000	0,000	6,624	33,120	33,120	0,000
23	M	130101016	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	ks	21,000	21,000	0,000	5,664	118,944	118,944	0,000
24	M	130103016	LTN 16B/3, istič 3-f., 16A, char. B	ks	2,000	2,000	0,000	24,480	48,960	48,960	0,000
25	M	130103025	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	ks	1,000	1,000	0,000	28,560	28,560	28,560	0,000
26	M	130103040	LTN 40B/3, istič 3-f., 40A, char. B	ks	3,000	3,000	0,000	43,584	130,752	130,752	0,000
27	M	13321	MSK-10 spínač	ks	2,000	2,000	0,000	17,748	35,496	35,496	0,000
28	M	13325	MSK-001-102 prepínač	ks	2,000	2,000	0,000	16,140	32,280	32,280	0,000
29	M	13864	tyč Cu 25x3mm	kg	1,000	1,000	0,000	8,628	8,628	8,628	0,000
30	M	15026	zákryt z plechu za 1m2	m2	2,600	2,600	0,000	4,824	12,542	12,542	0,000
31	M	15415	RSI-20-10-A230 stykač	ks	8,000	8,000	0,000	20,160	161,280	161,280	0,000
32	M	15420	RSI-25-40-A230 stykač	ks	3,000	3,000	0,000	26,976	80,928	80,928	0,000
33	M	16064	sadzbový spínač - SSE-D	ks	1,000	1,000	0,000	114,072	114,072	114,072	0,000
34	M	16067	merací transformátor prúdu MTP 100/5A, 15VA, tr.pr. 0.5S	ks	3,000	3,000	0,000	21,276	63,828	63,828	0,000
35	M	200101	trubka FXP 20 IEC ohybná	m	40,000	40,000	0,000	0,372	14,880	14,880	0,000
36	M	200150931	vypínač 3-pól., 400V, 16A, IP54, na	ks	3,000	3,000	0,000	27,684	83,052	83,052	0,000
37	M	200150931	vypínač 3-pól., 400V, 25A, IP54, na	ks	1,000	1,000	0,000	30,348	30,348	30,348	0,000
38	M	20017	sadra	kg	100,600	100,600	0,000	0,588	59,153	59,153	0,000
39	M	215100120	svietidlo LED "B", 11W, 980lm, IP20, F	ks	1,000	1,000	0,000	60,000	60,000	60,000	0,000
40	M	215100133	svietidlo LED "C3", 15W, 1380lm, IP43, F	ks	1,000	1,000	0,000	60,000	60,000	60,000	0,000
41	M	215100140	svietidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	ks	8,000	8,000	0,000	66,000	528,000	528,000	0,000
42	M	215100150	svietidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	ks	13,000	13,000	0,000	96,000	1 248,000	1 248,000	0,000
43	M	215100154	svietidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	3,000	3,000	0,000	114,000	342,000	342,000	0,000
44	M	215100160	svietidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	ks	18,000	18,000	0,000	72,000	1 296,000	1 296,000	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
45	M	215100170	svietidlo LED "G", 9W, 740lm, IP21, F. tr. II	ks	1,000	1,000	0,000	54,000	54,000	54,000	0,000
46	M	215100181	svietidlo LED "H4", 15W, 1380lm, IP43, F, s čidlom pohybu	ks	1,000	1,000	0,000	62,400	62,400	62,400	0,000
47	M	21617	CYKY-J 5x10mm2	m	97,000	97,000	0,000	4,488	435,336	435,336	0,000
48	M	219065	svietidlo LED na povrch nešpecifikované "S2", 27W, IP54,	ks	7,000	7,000	0,000	72,000	504,000	504,000	0,000
49	M	219073	svietidlo LED na povrch nešpecifikované "T", 51W, IP20,	ks	4,000	4,000	0,000	90,000	360,000	360,000	0,000
50	M	30144	tyč Cu 32x5mm	kg	5,680	5,680	0,000	17,088	97,060	97,060	0,000
51	M	31680	skúšobná svorkovnica ZS 1b	ks	1,000	1,000	0,000	4,140	4,140	4,140	0,000
52	M	33736	CY 4mm2 zelenožltý	m	50,000	50,000	0,000	0,348	17,400	17,400	0,000
53	M	33746	CY 6mm2 zelenožltý	m	150,000	150,000	0,000	0,516	77,400	77,400	0,000
54	M	33898	CYKY-O 2x1.5mm2	m	4,000	4,000	0,000	0,324	1,296	1,296	0,000
55	M	33914	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	m	410,000	410,000	0,000	0,432	177,120	177,120	0,000
56	M	33918	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	m	540,000	540,000	0,000	0,768	414,720	414,720	0,000
57	M	33920	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	m	440,000	440,000	0,000	0,432	190,080	190,080	0,000
58	M	33960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	72,000	72,000	0,000	0,732	52,704	52,704	0,000
59	M	34616	CYKY-J 5x6mm2	m	15,000	15,000	0,000	2,688	40,320	40,320	0,000
60	M	36924	svorka 6035-10 2.5mm2	ks	65,000	65,000	0,000	4,080	265,200	265,200	0,000
61	M	36926	svorka 6035-20 4-10mm2	ks	12,000	12,000	0,000	6,204	74,448	74,448	0,000
62	M	40600	izolátor podperný - malý	ks	2,000	2,000	0,000	1,200	2,400	2,400	0,000
63	M	44300	príprava pre elektromer	ks	1,000	1,000	0,000	18,000	18,000	18,000	0,000
64	M	859501705 2940	3558E-W52940 01 pl. prepínač striedavý dvoj, IP44, 66, zapustený	ks	2,000	2,000	0,000	16,212	32,424	32,424	0,000
65	M	859501721 8521	5518E-A02999 01 pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, pod omiet	ks	9,000	9,000	0,000	9,480	85,320	85,320	0,000
66	M	859501723 2800	5512E-W02359 01 dvojzásuvka chránená, komplet	ks	28,000	28,000	0,000	6,912	193,536	193,536	0,000
67	M	859501723 2805	5593E-W02357 01 dvojzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr III	ks	5,000	5,000	0,000	49,608	248,040	248,040	0,000
68	M	859501723 2866	5518E-W02359 01 jednozásuvka chránená, komplet	ks	2,000	2,000	0,000	10,560	21,120	21,120	0,000
69	M	859501723 9328	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	ks	10,000	10,000	0,000	5,232	52,320	52,320	0,000
70	M	859501723 9366	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	ks	1,000	1,000	0,000	8,592	8,592	8,592	0,000
71	M	859501723 9403	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	ks	14,000	14,000	0,000	7,692	107,688	107,688	0,000
72	M	859501723 9441	3558E-W07340 01 prepínač krížový, 7, komplet	ks	1,000	1,000	0,000	9,228	9,228	9,228	0,000
73	M	859501723 9601	3558E-W52340 01 prepínač striedavý dvojitý, 6+6, komplet	ks	4,000	4,000	0,000	11,868	47,472	47,472	0,000
			21-M-1 - VC 7/32 Rozvádzače								
1	K	A-9035-0	zákryt z plechu za 1m2	m2	2,600	2,600	0,000	47,348	123,105	123,105	0,000
2	K	B-1524-2	pripoj. nulová do 63/10	m	4,000	4,000	0,000	9,940	39,760	39,760	0,000
3	K	B-1525-2	hlavná uzemňovacia pripojnica EP do OCEP	ks	1,000	1,000	0,000	9,464	9,464	9,464	0,000
4	K	E-2000-1	ističe jednopólové do 25A	ks	28,000	28,000	0,000	4,872	136,416	136,416	0,000
5	K	E-2005-1	chrániče dvojpólové do 25A	ks	1,000	1,000	0,000	6,566	6,566	6,566	0,000
6	K	E-2010-1	ističe trojpólové do 25A	ks	3,000	3,000	0,000	10,024	30,072	30,072	0,000
7	K	E-2011-1	chrániče štvorpólové 25-60A	ks	3,000	3,000	0,000	11,564	34,692	34,692	0,000
8	K	E-2011-1.1	ističe trojpólové 25-60A	ks	3,000	3,000	0,000	11,564	34,692	34,692	0,000
9	K	E-2040-1	ist.trojpólové 160-400A	ks	1,000	1,000	0,000	38,920	38,920	38,920	0,000
10	K	F-0230-1	stykače do 25A	ks	11,000	11,000	0,000	22,792	250,712	250,712	0,000
11	K	G-0020-1	ovládač 1TE	ks	4,000	4,000	0,000	7,952	31,808	31,808	0,000
12	K	I-9052-2	miesto pre elektromer 3-fázový xl/5A ET	ks	1,000	1,000	0,000	15,372	15,372	15,372	0,000
13	K	I-9532-1	sadzbový spínač s dvoisadz.prep..soln.hod.denný	ks	1,000	1,000	0,000	8,680	8,680	8,680	0,000
14	K	J-0110-2	merací transformátor do 200A	ks	3,000	3,000	0,000	15,484	46,452	46,452	0,000
15	K	P-0196-1	svorka zapojená do 25A RS6, RV6, 6035-10	ks	65,000	65,000	0,000	1,848	120,120	120,120	0,000
16	K	P-0220-1	svorka zapojená do 60A RS16, 6035-20	ks	12,000	12,000	0,000	2,100	25,200	25,200	0,000
17	K	P-2202-0	svorka skúšobná ZS1b	ks	1,000	1,000	0,000	2,296	2,296	2,296	0,000
18	K	R-6000-2	zvodič prepätia 6-8TE	ks	1,000	1,000	0,000	12,516	12,516	12,516	0,000
19	K	R-7501-0	práce nešpecifikované - úprava rozvádzača	hod	12,000	12,000	0,000	16,800	201,600	201,600	0,000
			21-M-3 - Východiskové revízie elektro								
1	K	320410002	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	objem	1,000	1,000	0,000	3 692,906	3 692,906	3 692,906	0,000
2	K	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	2,000	2,000	0,000	733,908	1 467,816	1 467,816	0,000
3	K	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	4,000	4,000	0,000	161,266	645,064	645,064	0,000
4	K	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	28,000	28,000	0,000	5,614	157,192	157,192	0,000
5	K	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	okruh	9,000	9,000	0,000	9,016	81,144	81,144	0,000
			21-M-4 - Demontáž								
45	K	210110041 1	spín.zápust.vr.zap.	ks	20,000	20,000	0,000	4,200	84,000	84,000	0,000
46	K	210111011	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	30,000	30,000	0,000	4,760	142,800	142,800	0,000
47	K	210190003	mont.oceľoplech.rozvodníc do 100kg	ks	2,000	2,000	0,000	168,000	336,000	336,000	0,000
48	K	210190051	mont.rozvád.skriň. panel. za 1 pole do 200kg	ks	2,000	2,000	0,000	280,000	560,000	560,000	0,000
49	K	215111142	svietidlo žiar. nástenné, stropné	ks	80,000	80,000	0,000	8,400	672,000	672,000	0,000
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby								
1	K	1001	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.	10,000	10,000	0,000	16,800	168,000	168,000	0,000
2	K	1025	Úprava rozvádzača	hod.	10,000	10,000	0,000	16,800	168,000	168,000	0,000
3	K	1050	Demontážne práce	hod.	60,000	60,000	0,000	16,800	1 008,000	1 008,000	0,000
			Celkom v EUR						30 025,10	30 025,10	0,00
			Celkom v EUR s DPH						36 030,12	36 030,12	0,00

			54,000	48,600	5,400
			62,400	56,160	6,240
			435,336	391,802	43,534
			97,060	87,354	9,706
			4,140	3,726	0,414
			17,400	15,660	1,740
			77,400	69,660	7,740
			1,296	1,166	0,130
			177,120	159,408	17,712
			414,720	373,248	41,472
			190,080	171,072	19,008
			52,704	47,434	5,270
			40,320	36,288	4,032
			265,200	238,680	26,520
			74,448	67,003	7,445
			2,400	2,160	0,240
			18,000	16,200	1,800
			32,424	29,182	3,242
			85,320	76,788	8,532
			193,536	174,182	19,354
			248,040	223,236	24,804
			21,120	19,008	2,112
			52,320	47,088	5,232
			8,592	7,733	0,859
			107,688	96,919	10,769
			9,228	8,305	0,923
			47,472	42,725	4,747
			123,105	110,794	12,310
			39,760	35,784	3,976
			9,464	8,518	0,946
			136,416	122,774	13,642
			6,566	5,909	0,657
			30,072	27,065	3,007
			34,692	31,223	3,469
			34,692	31,223	3,469
			38,920	35,028	3,892
			250,712	225,641	25,071
			31,808	28,627	3,181
			15,372	13,835	1,537
			8,680	7,812	0,868
			46,452	41,807	4,645
			120,120	108,108	12,012
			25,200	22,680	2,520
			2,296	2,066	0,230
			12,516	11,264	1,252
			201,600	181,440	20,160
			3 692,906	3 323,615	369,291
			1 467,816	1 321,034	146,782
			645,064	580,558	64,506
			157,192	141,473	15,719
			81,144	73,030	8,114
			84,000	75,600	8,400
			142,800	128,520	14,280
			336,000	302,400	33,600
			560,000	504,000	56,000
			672,000	604,800	67,200
			79,075	71,168	7,908
			1 008,000	907,200	100,800
0,00			28 767,37	25 890,633	2 876,737
0,00			34 520,84	31 068,760	3 452,084

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]		ZL č.1 rozdiel v EUR							
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia								
HP VZT																		
			D1 - Zariadenie č.3 - Vetranie hygienických															
			D2 - VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, SYSTEMAIR															
3	K	Pol15	K 125 XL	ks	1,000	1,000	0,000	151,000	151,000	151,000	0,000				151,000	135,900	15,100	
3	K	Pol16	K 160 M	ks	1,000	1,000	0,000	214,700	214,700	214,700	0,000				214,700	193,230	21,470	
0	K	Pol17	časový dobeh CS3-1B	ks	2,000	2,000	0,000	124,000	248,000	248,000	0,000				248,000	223,200	24,800	
			D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ, KLAPKA ZPĚTNÁ, SYSTEMAIR															
3	K	Pol18	RSK 125	ks	1,000	1,000	0,000	8,330	8,330	8,330	0,000				8,330	7,497	0,833	
3	K	Pol19	RSK 160	ks	1,000	1,000	0,000	11,680	11,680	11,680	0,000				11,680	10,512	1,168	
			D4 - VENTILY, SYSTEMAIR															
4	K	Pol20	TFF 100	ks	8,000	8,000	0,000	5,400	43,200	43,200	0,000				43,200	38,880	4,320	
4	K	Pol21	TFF 125	ks	2,000	2,000	0,000	7,200	14,400	14,400	0,000				14,400	12,960	1,440	
			D5 - KRUHOVÉ STŘÍŠKY, IMOS															
4	K	Pol22	KS-2-125	ks	1,000	1,000	0,000	154,000	154,000	154,000	0,000				154,000	138,600	15,400	
			D6 - VÝFUKOVÉ HLAVICE, IMOS															
4	K	Pol23	VHK-1-160-2	ks	1,000	1,000	0,000	64,120	64,120	64,120	0,000				64,120	57,708	6,412	
			D7 - TEPELNE A ZVUKOVOIZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX															
4	K	Pol24	MI 127	bm	0,600	0,600	0,000	7,000	4,200	4,200	0,000				4,200	3,780	0,420	
4	K	Pol25	MI 160	bm	0,300	0,300	0,000	14,000	4,200	4,200	0,000				4,200	3,780	0,420	
			D8 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH															
0	K	Pol26	do průměru100 rovně	bm	3,500	3,500	0,000	6,100	21,350	21,350	0,000				21,350	19,215	2,135	
0	K	Pol27	do průměru140 30% tvarovek	bm	9,000	9,000	0,000	8,400	75,600	75,600	0,000				75,600	68,040	7,560	
0	K	Pol28	do průměru200 60% tvarovek	bm	1,300	1,300	0,000	12,540	16,302	16,302	0,000				16,302	14,672	1,630	
			D9 - Izolácie tepelné															
			D10 - TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE, OZNAČENÍ NA VÝKRESU:															
0	K	Pol29	Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40mm s Al fóliou	m2	0,300	0,300	0,000	24,110	7,233	7,233	0,000				7,233	6,510	0,723	
0	K	Pol30	Izolácia K-FLEX, ALCLAD systém, hr.40mm	m2	0,850	0,850	0,000	34,870	29,640	29,640	0,000				29,640	26,676	2,964	
			VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady															
5	K	Pol01	Doprava	kpl	1,000	1,000	0,000	102,000	102,000	102,000	0,000				102,000	91,800	10,200	
6	K	Pol02	Presun hmôt	kpl	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000				1,000	0,900	0,100	
7	K	Pol03	PPV	kpl	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000				1,000	0,900	0,100	
8	K	Pol04	Murárske výpomoce	kpl	1,000	1,000	0,000	124,000	124,000	124,000	0,000				124,000	111,600	12,400	
9	K	Pol05	Komplexné skúšky	kpl	1,000	1,000	0,000	250,000	250,000	250,000	0,000				250,000	225,000	25,000	
			Celkom v EUR						**1 545,96**	**1 545,96**	**0,00**	**0,00**			**1 545,95**	**1 391,355**	**154,595**	
			Celkom v EUR s DPH						**1 855,15**	**1 855,15**	**0,00**	**0,00**			**1 855,14**	**1 669,626**	**185,514**	

32 991,305	29 692,174	3 299,130	45 842,276	41 258,048	4 584,228
39 589,566	**35 630,609**	**3 958,957**	**55 010,731**	**49 509,658**	**5 501,073**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
MŠ1 STRECHA											
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie								
1	K	34532-1414	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	m3	9,900	9,900	0,000	112,396	1 112,720	1 112,720	0,000
2	K	34535-1101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	79,200	79,200	0,000	13,474	1 067,141	1 067,141	0,000
3	K	34535-1102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	79,200	79,200	0,000	4,001	316,879	316,879	0,000
4	K	34536-1821	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	t	0,396	0,396	0,000	1 689,000	668,844	668,844	0,000
			4 - Vodorovné konštrukcie								
5	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,877	0,877	0,000	106,208	93,144	93,144	0,000
6	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	5,844	5,844	0,000	8,119	47,447	47,447	0,000
7	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	5,844	5,844	0,000	3,091	18,064	18,064	0,000
8	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,013	0,013	0,000	1 689,000	21,957	21,957	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
9	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	101,240	0,000	-101,240	1,300	131,612	0,000	-131,612
1009	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	101,240	101,240	1,300	0,000	131,612	131,612
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
10	K	95394-411R	Vŕtanie,osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	kus	200,000	200,000	0,000	9,600	1 920,000	1 920,000	0,000
11	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,277	1,277	0,000	7,800	9,961	9,961	0,000
12	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,277	1,277	0,000	12,459	15,910	15,910	0,000
13	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	12,770	12,770	0,000	0,550	7,024	7,024	0,000
14	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,277	1,277	0,000	8,750	11,174	11,174	0,000
15	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,277	1,277	0,000	66,000	84,282	84,282	0,000
			99 - Presun hmôt HSV								
16	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v	t	27,310	27,310	0,000	14,500	395,995	395,995	0,000
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			712 - Izolácie striech								
17	K	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	481,000	481,000	0,000	0,343	164,983	164,983	0,000
18	K	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10°	m2	1 139,712	1 139,712	0,000	3,897	4 441,458	4 441,458	0,000
19	M	628 2D0701	Pás elastomer.podkladný (napr.VEDATOP SU hr.4,2mm)	m2	654,427	0,000	-654,427	5,390	3 527,362	0,000	-3 527,362
10019	M	628 2D0R01	Pás elastomer. podkladný hr. 2 mm (NOVA - SK, asfaltová hydroizolačná membrána)	m2	0,000	654,427	654,427	5,390	0,000	3 527,362	3 527,362
20	M	628 2D2703	Pás elas.(napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5,2 mm)	m2	713,227	0,000	-713,227	6,120	4 364,949	0,000	-4 364,949
10020	M	628 2D2R01	Pás elas. hr. 4,2 mm (FLEXGUM - P MINERAL, elast. modifikovaná hydroizolačná membrána (SBS))	m2	0,000	713,227	713,227	6,120	0,000	4 364,949	4 364,949
21	K	71294-196R	Vykonanie údržby povl. krytiny oprava pásmi NAIP pritavením	m2	192,400	192,400	0,000	3,780	727,272	727,272	0,000
22	K	71299-7001	Zhot. povl. krytiny striech prilepením polystyrénových klinov do asfaltu	m	98,000	98,000	0,000	1,414	138,572	138,572	0,000
23	M	283 76650R	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	m	99,960	99,960	0,000	2,650	264,894	264,894	0,000
24	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	2,350	0,024	0,024	0,000
			713 - Izolácie tepelné								
25	K	71314-111R	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikotvenie (dod.kotvy)	m2	912,500	912,500	0,000	1,640	1 496,500	1 496,500	0,000
26	M	283 1F023R	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.200 mm	m2	465,375	0,000	-465,375	13,860	6 450,098	0,000	-6 450,098
10026	M	283 1F0R01	Doska EPS 100 S - hr.150 mm	m2	0,000	465,375	465,375	10,395	0,000	4 837,573	4 837,573
10126	M	283 1F0R02	Doska EPS 100 S - hr.50 mm	m2	0,000	465,375	465,375	3,465	0,000	1 612,524	1 612,524
27	M	283 1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S - spádové dosky	m3	47,906	0,000	-47,906	76,367	3 658,438	0,000	-3 658,438
10027	M	283 1F0R01	Dosky EPS 150 S - hr. 100 mm - dosky	m3	0,000	47,906	47,906	76,367	0,000	3 658,438	3 658,438

OPRÁVNENÉ POLOŽKY					
ZATEPLENIE	90% (OV)	10% (korekcia)	STAVBA	90% (OV)	10% (korekcia)
1 112,720	1 001,448	111,272			
1 067,141	960,427	106,714			
316,879	285,191	31,688			
668,844	601,960	66,884			
93,144	83,830	9,314			
47,447	42,703	4,745			
18,064	16,257	1,806			
21,957	19,761	2,196			
164,983	148,485	16,498			
4 441,458	3 997,312	444,146			
727,272	654,545	72,727			
138,572	124,715	13,857			
264,894	238,405	26,489			
1 496,500	1 346,850	149,650			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
28	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	26,052	26,052	0,000	2,100	54,709	54,709	0,000
29	M	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	m2	26,573	26,573	0,000	5,490	145,886	145,886	0,000
30	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013	0,000
			762 - Konštrukcie tesárske								
31	K	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	43,754	43,754	0,000	11,240	491,795	491,795	0,000
32	M	605 101300	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	m3	1,203	0,000	-1,203	187,500	225,563	0,000	-225,563
10032	M	605 101R01	OSB Dosky	m3	0,000	1,203	1,203	187,500	0,000	225,563	225,563
33	M	76234-245R	Montáž podkladných hranolčekov	m	198,880	198,880	0,000	2,100	417,648	417,648	0,000
34	M	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm	m	218,768	0,000	-218,768	0,600	131,261	0,000	-131,261
10034	M	605 171R01	Podkladné hranolčeky z XPS	m	0,000	218,768	218,768	0,600	0,000	131,261	131,261
35	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1,728	1,728	0,000	27,044	46,732	46,732	0,000
36	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	4,500	0,045	0,045	0,000
			764 - Konštrukcie klampiarske								
37	K	76432-592R	Klamp. PZ pl. lakoplast. lemovanie vetr. komínkov - rš 330 "K11"	m	4,956	4,956	0,000	12,210	60,513	60,513	0,000
38	K	76433-1830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 -30ST	m	99,000	99,000	0,000	0,484	47,916	47,916	0,000
39	K	76433-426R	Klamp. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 700 "K7"	m	109,604	0,000	-109,604	31,210	3 420,741	0,000	-3 420,741
10039	K	76433-4R01	Klamp. PZ pl. lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 750 "K7"	m	0,000	109,604	109,604	35,560	0,000	3 897,518	3 897,518
40	K	76434-581R	Klamp. demont. a nadstavenie 45cm ventilačné hlavice	kus	12,000	12,000	0,000	11,210	134,520	134,520	0,000
41	K	76439-491R	Klamp. PZ pl. priebežná príponka "K7"	m	109,604	109,604	0,000	2,410	264,146	264,146	0,000
42	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019	0,000
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
43	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. (napr. Bochemit	m2	87,507	0,000	-87,507	3,405	297,961	0,000	-297,961
			Celkom v EUR						**36 896,17**	**37 074,99**	**178,82**
			Celkom v EUR s DPH						**44 275,40**	**44 489,99**	**214,58**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
MŠ1 OTVORY																	
			HSV - Práce a dodávky HSV														
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie														
1	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	455,900	0,000	-455,900	1,932	880,799	0,000	-880,799						
2	K	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m2	70,720	70,720	0,000	11,210	792,771	792,771	0,000	792,771	713,494	79,277			
3	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	70,720	70,720	0,000	1,950	137,904	137,904	0,000	137,904	124,114	13,790			
4	K	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút.	m	348,800	1 002,000	653,200	0,210	73,248	210,420	137,172	73,248	65,923	7,325			
5	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	113,060	0,000	-113,060	1,300	146,978	0,000	-146,978						
1005	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	113,060	113,060	1,300	0,000	146,978	146,978						
6	K	62460-104R	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	m	104,700	104,700	0,000	2,010	210,447	210,447	0,000	210,447	189,402	21,045			
7	K	62999-4007	Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien APU	m	455,900	455,900	0,000	0,710	323,689	323,689	0,000	323,689	291,320	32,369			
8	K	62999-405R	Interiérová parotesná montážna páska škáry okien	m	455,900	455,900	0,000	1,340	610,906	610,906	0,000	610,906	549,815	61,091			
9	K	62999-406R	Exteriérová hydroizolačná paropriepustná páska škáry okien	m	455,900	455,900	0,000	1,000	455,900	455,900	0,000	455,900	410,310	45,590			
10	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických	m	107,100	107,100	0,000	5,231	560,240	560,240	0,000	560,240	504,216	56,024			
11	M	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	117,810	117,810	0,000	6,550	771,656	771,656	0,000	771,656	694,490	77,166			
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
12	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	36,000	54,000	18,000	1,040	37,440	56,160	18,720						
13	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	16,000	20,000	4,000	1,040	16,640	20,800	4,160						
14	K	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	40,320	40,320	0,000	6,516	262,725	262,725	0,000	262,725	236,453	26,273			
15	K	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	163,620	127,080	-36,540	5,399	883,384	686,105	-197,279						
16	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	72,120	57,460	-14,660	9,308	671,293	534,838	-136,455						
17	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,804	13,480	-1,324	7,800	115,471	105,146	-10,325						
18	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,804	13,480	-1,324	12,459	184,443	167,950	-16,493						
19	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	148,040	134,802	-13,238	0,550	81,422	74,141	-7,281						
20	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	14,804	13,480	-1,324	8,750	129,535	117,952	-11,583						
21	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na	t	14,804	13,480	-1,324	66,000	977,064	889,696	-87,368						
			99 - Presun hmôt HSV														
22	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v	t	6,924	6,924	0,000	14,500	100,398	100,398	0,000						
			PSV - Práce a dodávky PSV														
			764 - Konštrukcie klampiarske														
23	K	76441-034R	Klamp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 225	m	107,100	107,100	0,000	26,077	2 792,847	2 792,847	0,000	2 792,847	2 513,562	279,285			
24	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	107,100	107,100	0,000	1,106	118,453	118,453	0,000	118,453	106,607	11,845			
25	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019	0,000						
			766 - Konštrukcie stolárske														
26	K	76621-1812	Demontáž parapetných dosiek -0,0019t	m	107,100	107,100	0,000	0,400	42,840	42,840	0,000	42,840	38,556	4,284			
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové														
27	K	76763-112R	Montáž okien plastových	m	353,400	353,400	0,000	8,400	2 968,560	2 968,560	0,000	2 968,560	2 671,704	296,856			
28	M	611 43100R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj. profil 540x210cm "PL1"	kus	8,000	2,000	-6,000	134,000	1 072,000	268,000	-804,000						
10028	M	611 43R00	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj. profil 540x210cm "PL1" - vrátane bezpeč. Skla	kus	0,000	6,000	6,000	934,000	0,000	5 604,000	5 604,000						
29	M	611 43101R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj. profil 540x180cm "PL2"	kus	4,000	4,000	0,000	132,000	528,000	528,000	0,000						
30	M	611 43102R	Okno PVC 6kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,dilat.,spoj. profil 330x210cm "PL3"	kus	2,000	2,000	0,000	124,000	248,000	248,000	0,000						
31	M	611 43103R	Okno PVC 4kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,spoj. profil 240x210cm "PL4"	kus	4,000	4,000	0,000	112,000	448,000	448,000	0,000						
32	M	611 43104R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 120x210cm "PL5"	kus	8,000	8,000	0,000	89,000	712,000	712,000	0,000						
33	M	611 43105R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 120x210cm "PL6"	kus	8,000	8,000	0,000	89,000	712,000	712,000	0,000						

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
34	M	611 43106R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 105x210cm "PL14"	kus	1,000	1,000	0,000	88,000	88,000	88,000	0,000
35	M	611 43107R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo čire,U=1,rozšir. profil 105x210cm "PL15"	kus	1,000	1,000	0,000	88,000	88,000	88,000	0,000
36	K	76764-312R	Montáž dverí hliníkových so zárubňou	ks	14,000	14,000	0,000	21,000	294,000	294,000	0,000
37	M	553 41241R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. trojsklo bezp.čire,U=1,svetlík S, 150x270 "HL1"	kus	1,000	1,000	0,000	150,000	150,000	150,000	0,000
38	M	553 41242R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. trojsklo bezp.čire,U=1,svetlík S, 150x270 "HL2"	kus	1,000	1,000	0,000	150,000	150,000	150,000	0,000
39	M	553 41243R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,okno+svetlík P,U=1, 540x270 "HL3"	kus	2,000	2,000	0,000	245,000	490,000	490,000	0,000
40	M	553 41244R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík S,U=1,rozš.profil,105x295 "HL4"	kus	3,000	3,000	0,000	124,000	372,000	372,000	0,000
41	M	553 41245R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík P,U=1,rozš.profil 105x295 "HL5"	kus	3,000	3,000	0,000	124,000	372,000	372,000	0,000
42	M	553 41246R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík P,U=1,rozš.profil 110x270 "HL6"	kus	2,000	2,000	0,000	245,000	490,000	490,000	0,000
43	M	553 41247R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.čire,svetlík P,U=1,rozš.profil 110x270 "HL7"	kus	2,000	2,000	0,000	245,000	490,000	490,000	0,000
44	K	76764-9191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	kus	6,000	6,000	0,000	14,000	84,000	84,000	0,000
45	M	549 180210	Zatvárač dverný interiérový hydraulický "HL3,HL6,HL7"	kus	6,000	6,000	0,000	21,340	128,040	128,040	0,000
46	K	76764-9193	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., stavače krídel	kus	2,000	2,000	0,000	2,540	5,080	5,080	0,000
47	M	549 1A1305	Stavač krídla vchodových dverí "HL3"	kus	2,000	2,000	0,000	6,240	12,480	12,480	0,000
48	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,200	0,012	0,012	0,000
			784 - Dokončovacie práce - maľby								
49	K	78441-231R	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	m2	455,900	0,000	-455,900	1,150	524,285	0,000	-524,285
50	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	455,900	0,000	-455,900	2,250	1 025,775	0,000	-1 025,775
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke								
51	K	78662-213R	Vonkajšie Al žalúzie horizontálne odtieň sivý	m2	127,260	127,260	0,000	16,240	2 066,702	2 066,702	0,000
52	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,100	0,001	0,001	0,000
			Celkom v EUR						**24 897,45**	**26 959,86**	**2 062,41**
			Celkom v EUR s DPH						**29 876,94**	**32 351,83**	**2 474,89**

294,000	264,600	29,400				
150,000	135,000	15,000				
150,000	135,000	15,000				
490,000	441,000	49,000				
372,000	334,800	37,200				
372,000	334,800	37,200				
490,000	441,000	49,000				
490,000	441,000	49,000				
84,000	75,600	8,400				
128,040	115,236	12,804				
5,080	4,572	0,508				
12,480	11,232	1,248				
2 066,702	1 860,032	206,670				
15 226,49	**13 703,841**	**1 522,649**	**0,00**			
18 271,79	**16 444,609**	**1 827,179**	**0,00**			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
MŠ1 OSTATNÉ											
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	4,400	4,400	0,000	74,560	328,064	328,064	0,000
2	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,400	4,400	0,000	7,800	34,320	34,320	0,000
			2 - Zakladanie								
3	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1,313	1,313	0,000	44,000	57,772	57,772	0,000
4	K	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	0,594	0,594	0,000	138,400	82,210	82,210	0,000
5	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	0,720	0,720	0,000	12,750	9,180	9,180	0,000
6	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	0,720	0,720	0,000	3,800	2,736	2,736	0,000
7	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,034	0,034	0,000	1 389,000	47,226	47,226	0,000
8	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3,960	3,960	0,000	129,950	514,602	514,602	0,000
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie								
9	K	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	m3	0,946	1,446	0,500	198,000	187,308	286,308	99,000
10	K	31423-1114	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-2,5	m3	0,115	0,115	0,000	225,000	25,875	25,875	0,000
11	K	31766-113R	Výplň škár tmelom silikónovým šírka škáry do 15 mm	m	10,000	10,000	0,000	4,800	48,000	48,000	0,000
12	K	34023-8233	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách (napr.YTONG) hr. 100 mm	m2	4,300	18,460	14,160	33,700	144,910	622,102	477,192
13	K	34023-9233	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr.YTONG) hr. 100 mm	m2	10,740	18,120	7,380	32,600	350,124	590,712	240,588
14	K	34624-4354	Obmurovka plôch rovných hr. 10 cm z pórobet. tvárnic hladk. (napr.Ytong)	m2	2,400	2,400	0,000	3,063	7,350	7,350	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
15	K	61140-1111	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	kus	2,000	2,000	0,000	8,900	17,800	17,800	0,000
16	K	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	48,000	48,000	0,000	12,400	595,200	595,200	0,000
17	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	4,000	4,000	0,000	16,850	67,400	67,400	0,000
18	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou "a"	m2	89,125	89,125	0,000	19,000	1 693,375	1 693,375	0,000
19	K	61246-5114	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom "b"	m2	20,800	178,250	157,450	6,500	135,200	1 158,625	1 023,425
20	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	155,815	1 703,730	1 547,915	1,950	303,839	3 322,274	3 018,434
21	K	61246-5136	Vnútorná omietka stien (BAUMIT,MVC,MVR Uni),ručné nanášanie jadrová hr.1cm	m2	155,815	0,000	-155,815	6,850	1 067,333	0,000	-1 067,333
22	K	61246-5138	Vnútorná omietka stien váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm "b"	m2	20,800	1 658,460	1 637,660	4,975	103,480	8 250,839	8 147,359
23	K	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric) strojne "a,b,c1,c2"	m2	155,815	493,281	337,466	3,750	584,306	1 849,804	1 265,498
24	K	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	3,360	3,360	0,000	18,250	61,320	61,320	0,000
25	K	62246-6115	Príprava podkladu -Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	3,360	3,360	0,000	1,950	6,552	6,552	0,000
26	K	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	m3	0,867	0,867	0,000	138,500	120,080	120,080	0,000
27	K	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	2,590	2,590	0,000	140,000	362,600	362,600	0,000
28	K	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	2,590	2,590	0,000	21,300	55,167	55,167	0,000
29	K	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	2,590	2,590	0,000	12,600	32,634	32,634	0,000
30	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,102	0,102	0,000	1 389,000	141,678	141,678	0,000
31	K	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	7,693	7,693	0,000	44,600	343,108	343,108	0,000
32	K	63157-100R	Násyp štrkový okapový chodník - oblázky	m3	1,701	1,701	0,000	46,900	79,777	79,777	0,000
33	K	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	m2	35,315	6,015	-29,300	18,900	667,454	113,684	-553,770
34	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov	kus	4,000	0,000	-4,000	16,500	66,000	0,000	-66,000
35	M	553 300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm "1.2"	kus	4,000	0,000	-4,000	29,800	119,200	0,000	-119,200
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
36	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	58,100	58,100	0,000	6,800	395,080	395,080	0,000
37	M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	58,681	58,681	0,000	1,950	114,428	114,428	0,000
38	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z	m3	2,324	2,324	0,000	124,500	289,338	289,338	0,000
39	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo	m	104,800	52,400	-52,400	5,250	550,200	275,100	-275,100
40	K	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	104,800	52,400	-52,400	7,450	780,760	390,380	-390,380
41	K	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	150,000	880,520	730,520	4,160	624,000	3 662,963	3 038,963
42	K	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov a staveniska	m2	100,000	100,000	0,000	3,842	384,200	384,200	0,000
43	K	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	kus	2,000	0,000	-2,000	1,850	3,700	0,000	-3,700
44	M	286 31195R	Bezpečnostný prepad z nerez.trubky	kus	2,000	2,000	0,000	11,400	22,800	22,800	0,000
45	K	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10	m2	7,030	19,420	12,390	8,870	62,356	172,255	109,899
46	K	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	9,369	9,369	0,000	3,100	29,044	29,044	0,000
47	K	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	11,400	346,020	334,620	2,700	30,780	934,254	903,474
48	K	96508-2933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	12,492	12,492	0,000	38,900	485,939	485,939	0,000
49	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	8,000	56,000	48,000	0,850	6,800	47,600	40,800
50	K	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	3,240	3,240	0,000	8,250	26,730	26,730	0,000
51	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	11,200	30,100	18,900	4,800	53,760	144,480	90,720
52	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl.	kus	30,000	30,000	0,000	16,900	507,000	507,000	0,000
53	K	97103-3251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl.	kus	12,000	12,000	0,000	26,800	321,600	321,600	0,000
54	K	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl.	kus	6,000	6,000	0,000	14,600	87,600	87,600	0,000
55	K	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	1,980	1,980	0,000	18,900	37,422	37,422	0,000
56	K	97205-423R	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet.	kus	2,000	2,000	0,000	21,500	43,000	43,000	0,000
57	K	97604-7231	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. do 10 cm - odvetr. komín	m	2,000	2,000	0,000	7,900	15,800	15,800	0,000
58	K	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stup. železiez, komín. konzol z betónu	kus	4,000	4,000	0,000	2,600	10,400	10,400	0,000
59	K	97608-4111	Vybúr. ochranných uholníkov	m	10,800	10,800	0,000	3,150	34,020	34,020	0,000
60	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	6,460	23,743	17,283	4,250	27,455	100,908	73,453
61	K	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	28,400	314,010	285,610	3,800	107,920	1 193,238	1 085,318
62	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	44,185	88,835	44,650	7,800	344,643	692,913	348,270
63	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,185	126,684	82,499	12,459	550,501	1 578,356	1 027,855
64	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	441,850	1 266,840	824,990	0,550	243,018	696,762	453,745
65	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	44,185	126,684	82,499	8,750	386,619	1 108,485	721,866
66	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	44,185	111,781	67,596	66,000	2 916,210	7 377,546	4 461,336
67	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,400	4,400	0,000	25,000	110,000	110,000	0,000
69	K	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - DMT stolový výťah 1ks	hod	10,000	10,000	0,000	14,500	145,000	145,000	0,000
70	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - nepredvídané práce	hod	100,000	100,000	0,000	12,500	1 250,000	1 250,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV								
68	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v	t	69,925	157,602	87,677	14,500	1 013,913	2 285,229	1 271,317
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,000		0,000	0,000	0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
71	K	71119-313R	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrstvá (napr.Dickbeschichtung)	m2	37,320	37,320	0,000	14,600	544,872	544,872	0,000
72	K	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) "P4d"	m2	6,015	6,015	0,000	12,600	75,789	75,789	0,000
73	K	71193-1152	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nopová "S1"	m2	37,320	37,320	0,000	4,850	181,002	181,002	0,000
74	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v	%	0,010	0,277	0,267	2,550	0,026	0,706	0,681
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
75	K	72111-111R	Zdravotechnika	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne								
76	K	73111-111R	Ústredné kúrenie	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			766 - Konštrukcie stolárske								
77	K	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	m2	2,100	318,665	316,565	11,000	23,100	3 505,315	3 482,215
78	K	76641-4142	Montáž oblož. stien do 5m2 panelmi	m2	2,100	0,000	-2,100	25,000	52,500	0,000	-52,500

			395,080	355,572	39,508	
			114,428	102,985	11,443	
			289,338	260,404	28,934	
			384,200	345,780	38,420	
			29,044	26,140	2,904	
			485,939	437,345	48,594	
			26,730	24,057	2,673	
			507,000	456,300	50,700	
			321,600	289,440	32,160	
			87,600	78,840	8,760	
			37,422	33,680	3,742	
			43,000	38,700	4,300	
			15,800	14,220	1,580	
			10,400	9,360	1,040	
			34,020	30,618	3,402	
			145,000	130,500	14,500	
			1 250,000	1 125,000	125,000	
			544,872	490,385	54,487	
			181,002	162,902	18,100	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
79	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	4,000	0,000	-4,000	3,400	13,600	0,000	-13,600
80	M	611 60188R	Dvere vnútorné hladké 1/3 nepriehl. sklo,biele,zámok obyč. 80x197cm "1"	kus	2,000	0,000	-2,000	211,000	422,000	0,000	-422,000
81	M	611 601898R	Dvere vnútorné hladké plné,okop.	kus	2,000	0,000	-2,000	311,000	622,000	0,000	-622,000
82	K	76666-591R	Úprava-zmenšenie preskl. nadsvetlíka,doplnenie drevenej výplne,140x85cm "5"	kus	1,000	0,000	-1,000	42,000	42,000	0,000	-42,000
83	K	76666-592R	Úprava-zmenšenie preskl. nadsvetlíka,doplnenie drevenej výplne,105x85cm "4"	kus	2,000	0,000	-2,000	42,000	84,000	0,000	-84,000
84	K	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	kus	2,000	0,000	-2,000	5,000	10,000	0,000	-10,000
85	M	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm "1"	kus	2,000	0,000	-2,000	8,000	16,000	0,000	-16,000
86	K	76669-521R	Montáž a dod. prechodová lišta elox. Al "2"	kus	2,000	0,000	-2,000	11,000	22,000	0,000	-22,000
87	K	76669-9612	Montáž a dod. krytov vykurovacích telies	m	108,800	0,000	-108,800	56,000	6 092,800	0,000	-6 092,800
88	K	76669-961R	Demontáž krytov vykurovacích telies	m2	130,560	130,560	0,000	12,000	1 566,720	1 566,720	0,000
89	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	75,010	75,000	0,650	0,007	48,757	48,750
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
90	K	76716-111R	Montáž a dod. vonk. zábradlia rovného z rúrok s povrch. úpravou "Z5"	m	6,700	6,700	0,000	26,000	174,200	174,200	0,000
91	K	76719-512R	Montáž a dod. madlo do WC pre imobilných "Z8"	kus	2,000	2,000	0,000	268,000	536,000	536,000	0,000
92	K	76719-513R	Montáž a dod. vnút. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Rinwell) "Z6"	kus	2,000	2,000	0,000	188,000	376,000	376,000	0,000
93	K	76719-514R	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Topwell) "Z7"	kus	2,000	2,000	0,000	188,000	376,000	376,000	0,000
94	K	76783-511R	Montáž rebríka s ochranným košom, výšky do 5m	m	4,300	4,300	0,000	65,000	279,500	279,500	0,000
95	M	553 04242R	Požiarne rebríky s ochranným košom	kus	1,000	1,000	0,000	489,000	489,000	489,000	0,000
96	K	76783-512R	Demontáž rebríka s ochranným košom	kus	1,000	1,000	0,000	40,000	40,000	40,000	0,000
97	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	0,900	0,009	0,009	0,000
			771 - Podlahy z dlaždíc								
98	K	77127-4113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	m	1,500	0,000	-1,500	21,300	31,950	0,000	-31,950
99	M	597 673000	Schod. keramická 330x330x8	m2	1,575	0,000	-1,575	24,500	38,588	0,000	-38,588
100	K	77127-4231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	m	1,500	0,000	-1,500	18,500	27,750	0,000	-27,750
101	K	77141-4114	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 15cm	m	2,400	0,000	-2,400	2,800	6,720	0,000	-6,720
102	K	77157-111R	Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzd. do mrazuvzd. tmelu "P4d"	m2	5,070	0,000	-5,070	18,500	93,795	0,000	-93,795
103	M	597 63500R	Dlažba keramická mrazuvzdorná hr.8mm	m2	5,938	0,000	-5,938	16,500	97,977	0,000	-97,977
104	K	77157-333R	Vytmelenie kútov silikónovým pružným tmelom (napr. Bostik 2720) "P2c,P4d"	m	50,000	0,000	-50,000	3,400	170,000	0,000	-170,000
105	K	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu vodeodol. "P2c"	m2	29,300	0,000	-29,300	19,950	584,535	0,000	-584,535
106	M	597 63692R	Dlažba keramická 200x200x8	m2	30,765	0,000	-30,765	14,600	449,169	0,000	-449,169
107	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v	%	0,010	0,000	-0,010	3,650	0,037	0,000	-0,037
			776 - Podlahy povlakové								
108	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou "2"	m2	17,900	511,890	493,990	2,850	51,015	1 458,887	1 407,872
			781 - Dokončovacie práce a obklady								
109	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	58,450	0,000	-58,450	19,800	1 157,310	0,000	-1 157,310
110	M	597 814510	Obklad keramický "c1,c2,c3"	m2	61,373	0,000	-61,373	9,800	601,455	0,000	-601,455
111	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v	%	0,010	0,000	-0,010	2,200	0,022	0,000	-0,022
			783 - Dokončovacie práce - nátery								
112	K	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	6,760	1,000	-5,760	4,850	32,786	4,850	-27,936
113	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	6,760	1,000	-5,760	6,950	46,982	6,950	-40,032
114	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	6,760	1,000	-5,760	3,890	26,296	3,890	-22,406
			784 - Dokončovacie práce - maľby								
115	K	78441-231R	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	m2	20,800	2 628,840	2 608,040	1,150	23,920	3 023,166	2 999,246
116	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	20,800	0,000	-20,800	2,250	46,800	0,000	-46,800

			1 566,720	1 410,048	156,672	
			376,000	338,400	37,600	
			376,000	338,400	37,600	
			279,500	251,550	27,950	
			489,000	440,100	48,900	
			40,000	36,000	4,000	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke								
117	K	78662-111R	Lamelové žalúzie vnút. horizontálne farba biela	m2	105,975	0,000	-105,975	16,240	1 721,034	0,000	-1 721,034
118	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,000	-0,010	0,100	0,001	0,000	-0,001
			M - Práce a dodávky M								
			21-M - Elektromontáže								
119	K	21011-111R	M21 - 155 Elektromontáže	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.								
120	K	24011-111R	M24 - Vzduchotechnika	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Celkom v EUR						**37 722,48**	**58 589,85**	**20 867,37**
			Celkom v EUR s DPH						**45 266,98**	**70 307,82**	**25 040,84**

0,00			**10 752,42**	**9 677,178**	**1 075,242**
0,00			**12 902,90**	**11 612,614**	**1 290,290**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
MŠ1 FASÁDA											
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1	K	62242-2711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	m2	630,380	0,000	-630,380	15,000	9 455,700	0,000	-9 455,700
2	K	62246-4113	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová roztieraná zrno 2,0mm	m2	489,065	515,909	26,844	10,600	5 184,089	5 468,635	284,546
3	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	630,380	646,495	16,115	1,950	1 229,241	1 260,665	31,424
4	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	81,800	81,800	0,000	5,100	417,180	417,180	0,000
5	K	62290-111R	Očistenie povrchu muriva	m2	630,380	646,495	16,115	1,180	743,848	762,864	19,016
6	K	62290-9010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	m2	630,380	0,000	-630,380	4,000	2 521,520	0,000	-2 521,520
7	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	143,900	0,000	-143,900	1,300	187,070	0,000	-187,070
1007	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	143,900	143,900	1,300	0,000	187,070	187,070
8	K	62525-251R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S4"	m2	29,250	29,250	0,000	34,000	994,500	994,500	0,000
9	K	62525-252R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.140mm "S2"	m2	416,035	432,535	16,500	28,000	11 648,980	12 110,980	462,000
10	K	62599-161R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej	m2	32,600	32,600	0,000	22,000	717,200	717,200	0,000
11	K	62599-162R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej	m2	18,520	18,520	0,000	22,000	407,440	407,440	0,000
12	K	62599-163R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej	m2	21,524	21,524	0,000	22,000	473,528	473,528	0,000
13	K	62599-164R	Zatepl. podhľadov omietka silikát. a Nobasil hr.140mm "S3"	m2	56,640	56,640	0,000	22,000	1 246,080	1 246,080	0,000
14	K	62599-301R	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr.	m2	20,505	20,505	0,000	42,000	861,210	861,210	0,000
15	K	62999-3599	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 100mm om.silikátová-Nobasil FKD S hr.40m	m	349,200	349,200	0,000	22,000	7 682,400	7 682,400	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
16	K	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	m2	39,025	39,025	0,000	4,000	156,100	156,100	0,000
17	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s	m2	779,600	779,600	0,000	2,528	1 970,829	1 970,829	0,000
18	K	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac	m2	2 338,800	2 338,800	0,000	0,640	1 496,832	1 496,832	0,000
19	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	779,600	779,600	0,000	2,540	1 980,184	1 980,184	0,000
20	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	60,000	60,000	0,000	5,400	324,000	324,000	0,000
21	K	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na	m	380,100	380,100	0,000	1,200	456,120	456,120	0,000
22	K	95394-5114	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	m	166,100	166,100	0,000	0,800	132,880	132,880	0,000
23	K	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	132,000	132,000	0,000	1,700	224,400	224,400	0,000
24	K	95394-511R	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	m	86,500	86,500	0,000	1,540	133,210	133,210	0,000
25	K	97801-5281	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	m2	609,875	0,000	-609,875	1,531	933,719	0,000	-933,719
26	K	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	20,505	20,505	0,000	1,913	39,226	39,226	0,000
27	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	29,333	23,039	-6,294	7,800	228,797	179,707	-49,090
28	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,333	23,039	-6,294	12,459	365,460	287,047	-78,413
29	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	293,330	230,394	-62,936	0,550	161,332	126,716	-34,615
30	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	29,333	23,039	-6,294	8,750	256,664	201,594	-55,069
31	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na	t	29,333	23,039	-6,294	66,000	1 935,978	1 520,597	-415,381
33	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde,prekládka osvetlenia	hod	20,000	20,000	0,000	15,000	300,000	300,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV								
32	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v	t	58,757	58,757	0,000	14,500	851,977	851,977	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,000		0,000	0,000	0,000
			764 - Konštrukcie klampiarske								
34	K	76432-323R	Klamp. PZ pl. lakoplast.odkvapov lepená krytina rš 300 "K9"	m	23,100	23,100	0,000	14,540	335,874	335,874	0,000
35	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	23,100	23,100	0,000	0,800	18,480	18,480	0,000
36	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019	0,000
			Celkom v EUR						**56 072,07**	**43 325,55**	**-12 746,52**
			Celkom v EUR s DPH						**67 286,48**	**51 990,66**	**-15 295,82**

335,874	302,287	33,587			
18,480	16,632	1,848			
0,019	0,017	0,002			
20 367,69	**18 330,921**	**2 036,769**	**0,00**		
24 441,23	**21 997,105**	**2 444,123**	**0,00**		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
MŠ1 UK																	
			PSV - Práce a dodávky PSV														
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne														
1	K	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	72,000	72,000	0,000	12,000	864,000	864,000	0,000	864,000	777,600	86,400			
2	K	7311100021	HYDRAUL.VYREGULOVANIE POČAS	HOD	20,000	20,000	0,000	12,000	240,000	240,000	0,000	240,000	216,000	24,000			
3	K	731110003	PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	10,000	10,000	0,000	12,000	120,000	120,000	0,000	120,000	108,000	12,000			
4	K	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA	HOD	85,000	85,000	0,000	8,000	680,000	680,000	0,000	680,000	612,000	68,000			
5	K	731110012	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	HOD	6,000	6,000	0,000	8,000	48,000	48,000	0,000	48,000	43,200	4,800			
6	K	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	6,000	6,000	0,000	6,000	36,000	36,000	0,000	36,000	32,400	3,600			
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie														
7	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	343,000	0,000	-343,000	8,359	2 867,137	0,000	-2 867,137						
1007	K	733111R01	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 15	m	0,000	343,000	343,000	8,359	0,000	2 867,137	2 867,137						
8	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	120,000	0,000	-120,000	9,091	1 090,920	0,000	-1 090,920						
1008	K	733111R02	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 20	m	0,000	120,000	120,000	9,091	0,000	1 090,920	1 090,920						
9	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	74,000	0,000	-74,000	11,126	823,324	0,000	-823,324						
1009	K	733111R03	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 25	m	0,000	74,000	74,000	11,126	0,000	823,324	823,324						
10	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	11,000	0,000	-11,000	13,739	151,129	0,000	-151,129						
10010	K	733111R04	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 32	m	0,000	11,000	11,000	13,739	0,000	151,129	151,129						
11	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	36,000	0,000	-36,000	15,915	572,940	0,000	-572,940						
10011	K	733111R05	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 40	m	0,000	36,000	36,000	15,915	0,000	572,940	572,940						
12	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	32,000	0,000	-32,000	19,858	635,456	0,000	-635,456						
10012	K	733111R06	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 50	m	0,000	32,000	32,000	19,858	0,000	635,456	635,456						
13	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	148,000	0,000	-148,000	3,525	521,700	0,000	-521,700						
14	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	616,000	0,000	-616,000	0,401	247,016	0,000	-247,016						
10014	K	733190R01	Tlaková skúška potrubia z plastohliníkových rúrok	m	0,000	616,000	616,000	0,401	0,000	247,016	247,016						
15	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,400	0,014	0,014	0,000						
			734 - Ústredné kúrenie, armatúry.														
16	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000	0,000	-22,000	0,889	19,558	0,000	-19,558						
17	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	150,000	0,000	-150,000	2,589	388,350	0,000	-388,350						
18	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	0,000	-8,000	3,186	25,488	0,000	-25,488						
19	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	0,000	-10,000	3,485	34,850	0,000	-34,850						
10019	K	734209R01	Montáž spojkami PIPILIFE RADOPRESS DN15 - DN 50	ks	0,000	190,000	190,000	2,464	0,000	468,246	468,246						
20	K	734222696	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1"	KUS	5,000	5,000	0,000	190,100	950,500	950,500	0,000						
21	K	734222698	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 3/4"	KUS	4,000	4,000	0,000	219,100	876,400	876,400	0,000						
22	K	734222699	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1/2"	KUS	1,000	1,000	0,000	163,200	163,200	163,200	0,000						
23	K	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	74,000	74,000	0,000	16,120	1 192,880	1 192,880	0,000	1 192,880	1 073,592	119,288			
24	K	734222812	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	KUS	74,000	74,000	0,000	15,310	1 132,940	1 132,940	0,000	1 132,940	1 019,646	113,294			
25	K	734222816	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie	KUS	74,000	74,000	0,000	10,920	808,080	808,080	0,000	808,080	727,272	80,808			
26	K	734261502	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1/2"	KUS	1,000	1,000	0,000	5,640	5,640	5,640	0,000	5,640	5,076	0,564			
27	K	734261503	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	KUS	4,000	4,000	0,000	7,870	31,480	31,480	0,000	31,480	28,332	3,148			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
28	K	734261504	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	KUS	5,000	5,000	0,000	11,210	56,050	56,050	0,000	56,050	50,445	5,605			
29	K	734261549	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	22,000	22,000	0,000	5,670	124,740	124,740	0,000	124,740	112,266	12,474			
30	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	2,000	0,020	0,020	0,000						
			735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá														
31	K	735130001	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO	PAR	74,000	74,000	0,000	2,650	196,100	196,100	0,000	196,100	176,490	19,610			
32	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	74,000	74,000	0,000	1,639	121,286	121,286	0,000	121,286	109,157	12,129			
33	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	22,000	22,000	0,000	3,447	75,834	75,834	0,000	75,834	68,251	7,583			
34	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	52,000	52,000	0,000	6,691	347,932	347,932	0,000	347,932	313,139	34,793			
35	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	22,000	22,000	0,000	8,870	195,140	195,140	0,000	195,140	175,626	19,514			
36	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	52,000	52,000	0,000	9,780	508,560	508,560	0,000	508,560	457,704	50,856			
37	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	4,000	4,000	0,000	35,770	143,080	143,080	0,000	143,080	128,772	14,308			
38	M	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks	4,000	4,000	0,000	39,680	158,720	158,720	0,000	158,720	142,848	15,872			
39	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	9,000	9,000	0,000	47,530	427,770	427,770	0,000	427,770	384,993	42,777			
40	M	4845366660	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1000	ks	2,000	2,000	0,000	55,540	111,080	111,080	0,000	111,080	99,972	11,108			
41	M	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200	ks	3,000	3,000	0,000	63,220	189,660	189,660	0,000	189,660	170,694	18,966			
42	M	4845374450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 úzke	ks	4,000	4,000	0,000	61,690	246,760	246,760	0,000	246,760	222,084	24,676			
43	M	4845374650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA	ks	4,000	4,000	0,000	74,740	298,960	298,960	0,000	298,960	269,064	29,896			
44	M	4845374850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200 úzke AAA	ks	2,000	2,000	0,000	83,800	167,600	167,600	0,000	167,600	150,840	16,760			
45	M	4845377300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x0800	ks	2,000	2,000	0,000	57,840	115,680	115,680	0,000	115,680	104,112	11,568			
46	M	4845377600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1400	ks	12,000	12,000	0,000	90,430	1 085,160	1 085,160	0,000	1 085,160	976,644	108,516			
47	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	10,000	10,000	0,000	106,580	1 065,800	1 065,800	0,000	1 065,800	959,220	106,580			
48	M	4845382400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x0800	ks	18,000	18,000	0,000	90,290	1 625,220	1 625,220	0,000	1 625,220	1 462,698	162,522			
49	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,600	0,016	0,016	0,000						
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové														
50	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	30,000	0,000	-30,000	6,044	181,320	0,000	-181,320						
10050	K	767995R01	Ukotvenie potrubia v podlahe - montáž	kg	0,000	30,000	30,000	6,044	0,000	181,320	181,320						
51	K	767995199	DODAVKA OCEL.DOPLNK.KONSTRUKCII UPEVNENIE	kg	30,000	0,000	-30,000	2,560	76,800	0,000	-76,800						
10051	K	767995R02	Kotvy potrubia HP2/48~77	kg	0,000	30,000	30,000	2,560	0,000	76,800	76,800						
52	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,900	0,009	0,009	0,000						
			783 - Dokončovacie práce - nátery														
53	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	2,000	0,000	-2,000	7,538	15,076	0,000	-15,076						
54	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	616,000	0,000	-616,000	2,071	1 275,736	0,000	-1 275,736						

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			Doplnkové stavebné práce								
55	K	1234	Drážkovanie podláh pre rozvody UK vratanie zpetného zapravenia	m	0,000	616,000	616,000	7,450	0,000	4 589,200	4 589,200
56	K	4321	Spätná betonáž rozvodov UK	m3	0,000	3,080	3,080	125,530	0,000	386,632	386,632
			Celkom v EUR						**23 337,11**	**26 500,43**	**3 163,32**
			Celkom v EUR s DPH						**28 004,53**	**31 800,52**	**3 795,98**

12 420,15	**11 178,135**	**1 242,015**	**0,00**		
14 904,18	**13 413,762**	**1 490,418**	**0,00**		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
MŠ1 ZTI											
			HSV - Práce a dodávky HSV								
			1 - Zemné práce								
1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 (vo vnútri objektu-v sťažených podmienkach)	m3	1,200	1,200	0,000	51,379	61,655	61,655	0,000
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky1	m3	1,200	1,200	0,000	34,015	40,818	40,818	0,000
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,200	1,200	0,000	5,150	6,180	6,180	0,000
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,200	1,200	0,000	6,407	7,688	7,688	0,000
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	0,300	0,000	3,136	0,941	0,941	0,000
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,900	0,900	0,000	14,171	12,754	12,754	0,000
7	M	5834118100	Kamenivo drobné drvené 0-4mm B	m3	0,900	0,900	0,000	32,100	28,890	28,890	0,000
8	K	979082111	Vnútrostaveniskový presun hmôt	t	2,004	2,004	0,000	8,721	17,477	17,477	0,000
9	K	162701105.1	Preprava sute na skládku 1,2 x 1,67 t/m3	t	2,004	2,004	0,000	8,650	17,335	17,335	0,000
10	K	162701105.2	Poplatok za skládku (sute)	t	2,004	2,004	0,000	21,000	42,084	42,084	0,000
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
11	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20	m3	0,600	0,600	0,000	111,894	67,136	67,136	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
12	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho - 0,122t	m2	3,000	3,000	0,000	1,544	4,632	4,632	0,000
13	K	965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm -1,600 t	m3	0,600	0,600	0,000	11,210	6,726	6,726	0,000
14	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	16,000	16,000	0,000	2,371	37,936	37,936	0,000
15	K	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	2,000	2,000	0,000	24,540	49,080	49,080	0,000
16	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	140,000	140,000	0,000	1,871	261,940	261,940	0,000
17	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm-0,016 t	m	40,000	40,000	0,000	2,310	92,400	92,400	0,000
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,922	7,922	0,000	8,642	68,462	68,462	0,000
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,922	7,922	0,000	6,055	47,968	47,968	0,000
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,922	7,922	0,000	11,556	91,547	91,547	0,000
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na	t	7,922	7,922	0,000	0,374	2,963	2,963	0,000
22	K	979082111.1	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a	t	7,922	7,922	0,000	6,540	51,810	51,810	0,000
23	K	998009194	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 500 do 1000 m	t	7,664	7,664	0,000	117,567	901,033	901,033	0,000
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,664	7,664	0,000	28,026	214,791	214,791	0,000
25	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	7,664	7,664	0,000	38,664	296,321	296,321	0,000

61,655	55,489	6,165				
40,818	36,736	4,082				
6,180	5,562	0,618				
7,688	6,920	0,769				
0,941	0,847	0,094				
12,754	11,479	1,275				
28,890	26,001	2,889				
17,477	15,729	1,748				
17,335	15,601	1,733				
67,136	60,423	6,714				
4,632	4,169	0,463				
6,726	6,053	0,673				
37,936	34,142	3,794				
49,080	44,172	4,908				
261,940	235,746	26,194				
92,400	83,160	9,240				
68,462	61,616	6,846				
47,968	43,171	4,797				
91,547	82,392	9,155				
2,963	2,667	0,296				
51,810	46,629	5,181				
901,033	810,930	90,103				
214,791	193,312	21,479				
296,321	266,689	29,632				

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
			PSV - Práce a dodávky PSV								
			713 - Izolácie tepelné								
26	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 5mm	m	105,000	105,000	0,000	6,870	721,350	721,350	0,000
27	M	2837741700	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	88,000	88,000	0,000	0,180	15,840	15,840	0,000
28	M	2837741700.1	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný	m	15,000	15,000	0,000	0,210	3,150	3,150	0,000
29	M	2837741700.2	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný	m	2,000	2,000	0,000	0,320	0,640	0,640	0,000
30	K	713411111.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 13mm	m	154,000	154,000	0,000	2,870	441,980	441,980	0,000
31	M	2837741700.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	73,000	73,000	0,000	0,400	29,200	29,200	0,000
32	M	2837741700.4	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	11,000	11,000	0,000	0,540	5,940	5,940	0,000
33	M	2837741702	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	1,000	1,000	0,000	0,610	0,610	0,610	0,000
34	M	2837741702.1	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	4,000	4,000	0,000	0,650	2,600	2,600	0,000
35	M	2837741702.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	5,000	5,000	0,000	0,710	3,550	3,550	0,000
36	M	2837741702.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	24,000	24,000	0,000	0,740	17,760	17,760	0,000
37	M	2837741702.4	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný	m	36,000	36,000	0,000	0,870	31,320	31,320	0,000
38	K	713411111.2	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami, hrúbka steny trubice 20mm	m	10,000	10,000	0,000	2,980	29,800	29,800	0,000
39	M	2837741627	hrúbka steny trubice 20mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	10,000	10,000	0,000	1,240	12,400	12,400	0,000
40	K	713482111	Montáž izolácie zvukovej trubicami typ Tubolit AR Fonowave, hrúbka izolácie 9mm (zvislé odpady dažďovej kanalizácie)	m	21,000	21,000	0,000	2,437	51,177	51,177	0,000
41	M	2837741627.1	Izolácia trubice Tubolit AR Fonowave, hrúbka steny 9mm, pre potrubie DN125	m	21,000	21,000	0,000	24,700	518,700	518,700	0,000
42	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013	0,000
43	K	998713294	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,450	0,005	0,005	0,000
44	K	998713299	Izolácie tepelné,prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
45	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	120,000	120,000	0,000	4,968	596,160	596,160	0,000
46	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0, 00210	m	50,000	50,000	0,000	0,369	18,450	18,450	0,000
47	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100 0,01705t - SV	ks	3,000	3,000	0,000	4,981	14,943	14,943	0,000
48	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	52,000	52,000	0,000	3,733	194,116	194,116	0,000
49	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	2,108	2,108	0,000	58,640	123,613	123,613	0,000
50	K	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	7,000	7,000	0,000	16,048	112,336	112,336	0,000
51	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	22,000	22,000	0,000	19,460	428,120	428,120	0,000
52	K	721171109	Potrubie z PVC rúr pre ležaté potrubia hrdlové, hladké (SN4, pevnosť v tlaku 40MPa), DN100	m	5,000	5,000	0,000	14,694	73,470	73,470	0,000
53	K	721171611	Potrubie z rúr PP systém HT, DN75 odpadné zvislé	m	35,000	35,000	0,000	1,670	58,450	58,450	0,000
54	K	721171612	Potrubie z rúr PP systém HT DN100, odpadné zvislé	m	87,000	87,000	0,000	3,210	279,270	279,270	0,000
55	K	721171621	Potrubie z rúr PP systém HT DN40 odpadné prípojné	m	6,000	6,000	0,000	0,990	5,940	5,940	0,000
56	K	721171621.1	Potrubie z rúr PP systém HT DN50 odpadné prípojné	m	35,000	35,000	0,000	1,010	35,350	35,350	0,000
57	K	721171622	Potrubie z rúr PP systém HT DN75, odpadné prípojné	m	4,000	4,000	0,000	1,670	6,680	6,680	0,000
58	K	721171624	Potrubie z rúr PP systém HT, DN100, odpadné prípojné	m	9,000	9,000	0,000	3,410	30,690	30,690	0,000
59	K	721171625	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN75	ks	5,000	5,000	0,000	1,240	6,200	6,200	0,000
60	K	721171625.1	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN100	ks	8,000	8,000	0,000	4,240	33,920	33,920	0,000
61	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN32	ks	6,000	6,000	0,000	2,596	15,576	15,576	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
62	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40	ks	36,000	36,000	0,000	3,053	109,908	109,908	0,000
63	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 50	ks	8,000	8,000	0,000	3,131	25,048	25,048	0,000
64	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN100	ks	37,000	37,000	0,000	3,839	142,043	142,043	0,000
65	K	721221101	Vtok so zápachovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21, DN32	ks	6,000	6,000	0,000	12,410	74,460	74,460	0,000
66	K	721233115	SV - Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvilsý odtok,s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž)	ks	3,000	3,000	0,000	158,970	476,910	476,910	0,000
67	K	721233115.1	SV - Predlžovací nadstavec pre HL 64.1-H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	ks	3,000	3,000	0,000	68,970	206,910	206,910	0,000
68	K	721211203	S, Sd - Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele vodorovný odtok DN50, typ HL 510NPr, DN50	ks	6,000	6,000	0,000	48,970	293,820	293,820	0,000
69	K	721271107	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez	ks	5,000	5,000	0,000	76,852	384,260	384,260	0,000
70	K	721271107.1	Privzdušňovací ventil H+L, typ HL 900 N, DN75 (dodávka + montáž)	ks	5,000	5,000	0,000	12,870	64,350	64,350	0,000
71	K	721273145	Súprava ventilačnej hlavice typ HL 807, DN75	ks	2,000	2,000	0,000	32,870	65,740	65,740	0,000
72	K	721273145.1	Súprava ventilačnej hlavice typ HL810, DN110	ks	6,000	6,000	0,000	34,110	204,660	204,660	0,000
73	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	181,000	181,000	0,000	8,780	1 589,180	1 589,180	0,000
74	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	80,000	80,000	0,000	2,100	168,000	168,000	0,000
75	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,000	0,010	0,010	0,000
76	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,010	0,010	0,000	1,000	0,010	0,010	0,000
77	K	998721299	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
78	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	180,000	180,000	0,000	2,089	376,020	376,020	0,000
79	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	180,000	180,000	0,000	0,866	155,880	155,880	0,000
80	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi	ks	20,000	20,000	0,000	0,866	17,320	17,320	0,000
81	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	16,000	16,000	0,000	0,740	11,840	11,840	0,000
82	K	722220878	Demontáž existujúcej hydrantovej skrine s výzbrojou C52 0,0127 t	ks	2,000	2,000	0,000	2,540	5,080	5,080	0,000
83	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,480	0,480	0,000	58,640	28,147	28,147	0,000
84	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	1,000	0,000	8,970	8,970	8,970	0,000
85	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	5,000	5,000	0,000	12,480	62,400	62,400	0,000
86	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	24,000	24,000	0,000	14,560	349,440	349,440	0,000
87	K	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	36,000	36,000	0,000	24,479	881,244	881,244	0,000
88	K	722130217	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	0,000	0,000	0,000	29,513	0,000	0,000	0,000
89	K	722172221	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	171,000	171,000	0,000	1,260	215,460	215,460	0,000
90	K	722172223	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	26,000	26,000	0,000	2,100	54,600	54,600	0,000

			109,908	98,917	10,991	
			25,048	22,543	2,505	
			142,043	127,839	14,204	
			74,460	67,014	7,446	
			476,910	429,219	47,691	
			206,910	186,219	20,691	
			293,820	264,438	29,382	
			384,260	345,834	38,426	
			64,350	57,915	6,435	
			1 589,180	1 430,262	158,918	
			168,000	151,200	16,800	
			376,020	338,418	37,602	
			155,880	140,292	15,588	
			17,320	15,588	1,732	
			11,840	10,656	1,184	
			5,080	4,572	0,508	
			28,147	25,332	2,815	
			8,970	8,073	0,897	
			62,400	56,160	6,240	
			349,440	314,496	34,944	
			881,244	793,120	88,124	
			215,460	193,914	21,546	
			54,600	49,140	5,460	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
91	K	722172223.1	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d32mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	2,000	2,000	0,000	3,100	6,200	6,200	0,000
92	K	722172223.2	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	4,000	4,000	0,000	3,400	13,600	13,600	0,000
93	K	722172229	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	0,000	0,000	0,000	4,120	0,000	0,000	0,000
94	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	128,000	128,000	0,000	6,799	870,272	870,272	0,000
95	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	2,000	0,000	7,800	15,600	15,600	0,000
96	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	80,000	80,000	0,000	4,554	364,320	364,320	0,000
97	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	17,000	17,000	0,000	9,096	154,632	154,632	0,000
98	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	17,000	17,000	0,000	3,060	52,020	52,020	0,000
99	M	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 1/2" (GK15)	ks	7,000	7,000	0,000	4,500	31,500	31,500	0,000
100	M	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G1/2"s výpustom (GKV, 15)	ks	6,000	6,000	0,000	17,890	107,340	107,340	0,000
101	M	5517401635	Armatúry a príslušenstvo poistná armarúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 1/2"	ks	4,000	4,000	0,000	21,400	85,600	85,600	0,000
102	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	4,000	4,000	0,000	8,970	35,880	35,880	0,000
103	M	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4"s výpustom (GKV,20)	ks	2,000	2,000	0,000	17,890	35,780	35,780	0,000
104	M	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4" (GK,20)	ks	1,000	1,000	0,000	6,980	6,980	6,980	0,000
105	M	5510900413	Armatúry a príslušenstvo poistná armarúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 3/4"	ks	1,000	1,000	0,000	36,870	36,870	36,870	0,000
106	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	2,000	0,000	8,970	17,940	17,940	0,000
107	M	5517400660	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G5/4"s výpustom (GKV,32)	ks	2,000	2,000	0,000	16,870	33,740	33,740	0,000
108	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1,0 MPa	ks	5,000	5,000	0,000	32,323	161,615	161,615	0,000
109	K	722254111	Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou DN25mm, prietok 1,1 l/s, dĺžka hadice	súb	2,000	2,000	0,000	1 354,000	2 708,000	2 708,000	0,000
110	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	m	269,000	269,000	0,000	1,329	357,501	357,501	0,000
111	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	269,000	269,000	0,000	0,955	256,895	256,895	0,000
112	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	0,700	0,007	0,007	0,000
113	K	998722294	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0,010	0,010	0,000	0,750	0,008	0,008	0,000
114	K	998722299	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
115	K	722262153	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stenu medzi MŠ1 a Hospodárskym pavilónom, napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia do DN50	ks	1,000	1,000	0,000	34,540	34,540	34,540	0,000
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety								
116	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t .... (WC, WCd)	súb	22,000	22,000	0,000	5,930	130,460	130,460	0,000
117	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t..... (U, U1, Ud)	súb	34,000	34,000	0,000	3,910	132,940	132,940	0,000
118	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0,01707t	súb	8,000	8,000	0,000	3,910	31,280	31,280	0,000

			6,200	5,580	0,620	
			13,600	12,240	1,360	
			870,272	783,245	87,027	
			15,600	14,040	1,560	
			364,320	327,888	36,432	
			154,632	139,169	15,463	
			52,020	46,818	5,202	
			31,500	28,350	3,150	
			107,340	96,606	10,734	
			85,600	77,040	8,560	
			35,880	32,292	3,588	
			35,780	32,202	3,578	
			6,980	6,282	0,698	
			36,870	33,183	3,687	
			17,940	16,146	1,794	
			33,740	30,366	3,374	
			2 708,000	2 437,200	270,800	
			357,501	321,751	35,750	
			256,895	231,206	25,690	
			130,460	117,414	13,046	
			132,940	119,646	13,294	
			31,280	28,152	3,128	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
119	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave 0,00920 t	súb	2,000	2,000	0,000	5,120	10,240	10,240	0,000
120	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	8,000	8,000	0,000	2,540	20,320	20,320	0,000
121	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l 0,01750 t	súb	2,000	2,000	0,000	7,540	15,080	15,080	0,000
122	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t	súb	3,000	3,000	0,000	8,870	26,610	26,610	0,000
123	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,00049t ..... Ud, U1, VF	ks	42,000	42,000	0,000	1,376	57,792	57,792	0,000
124	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t ..... U, S, Sd, ZB	súb	20,000	20,000	0,000	5,960	119,200	119,200	0,000
125	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	2,351	2,351	0,000	53,683	126,209	126,209	0,000
126	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	2,000	2,000	0,000	20,168	40,336	40,336	0,000
127	M	5514312900	VF - splachovacia nádržka vysokopoložená (pre výlevku)	ks	2,000	2,000	0,000	20,430	40,860	40,860	0,000
128	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	30,000	30,000	0,000	9,210	276,300	276,300	0,000
129	M	6423002010	WC - WC kombi , napr. Eurovit č. V 3357 01, biele, zadný zvislý odpad + sedátko (Ideal Standard) (alebo ekvivalentný)	ks	6,000	6,000	0,000	104,240	625,440	625,440	0,000
130	M	6423002010.1	WCd, WCi - WC kombi detské, biele, zadný zvislý odpad + záchodové sedátko (napr. Jika BABY, alebo ekvivalentný)	ks	24,000	24,000	0,000	102,350	2 456,400	2 456,400	0,000
131	M	6423002010.2	WCd - keramická deliaca stena napr. Kolo Nova Top 70x40 cm (medzi detské WC), alebo ekvivalentný	ks	18,000	0,000	-18,000	67,890	1 222,020	0,000	-1 222,020
132	M	6423463900	WCi - Montážny rám pre imobilné madlá	ks	8,000	8,000	0,000	184,990	1 479,920	1 479,920	0,000
133	M	6423463900.1	WCi - Madlo sklopné 85cm	ks	8,000	8,000	0,000	251,000	2 008,000	2 008,000	0,000

			10,240	9,216	1,024	
			20,320	18,288	2,032	
			15,080	13,572	1,508	
			26,610	23,949	2,661	
			57,792	52,013	5,779	
			119,200	107,280	11,920	
			126,209	113,588	12,621	
			40,336	36,302	4,034	
			40,860	36,774	4,086	
			276,300	248,670	27,630	
			625,440	562,896	62,544	
			2 456,400	2 210,760	245,640	
			1 479,920	1 331,928	147,992	
			2 008,000	1 807,200	200,800	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
134	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	36,000	36,000	0,000	25,000	900,000	900,000	0,000
135	M	6421370600	U - Umývadlo diturvitové s otvorom pre batériu napr. Eurovit 55x44,5cm (Ideal Standard), alebo ekvivalentné	ks	10,000	10,000	0,000	26,380	263,800	263,800	0,000
136	M	6421370600.1	Ud, Ui - Umývadlo detské s otvorom pre batériu napr. BABY 45x37cm (Jika), alebo ekvivalentné	ks	26,000	26,000	0,000	36,870	958,620	958,620	0,000
137	M	6421370600.2	U, Ud, Ui - Výpust Klik-Klak pre umývadlo	ks	34,000	36,000	2,000	16,540	562,360	595,440	33,080
138	M	6421370600.3	U, Ud - nerezový sifón umývadlový	ks	34,000	34,000	0,000	22,540	766,360	766,360	0,000
139	M	6421431700	Ui - umývadlová podomietková zápachová uzávierka napr. HL 134.0, DN40 (Hutterrer & Lechner)	ks	2,000	2,000	0,000	25,800	51,600	51,600	0,000
140	M	6421431700.1	Ui - pripojovacia súprava k zápachovej uzávierke - napr. HL 134.1C, DN32, nerez (Hutterrer & Lechner)	ks	2,000	2,000	0,000	60,780	121,560	121,560	0,000
141	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z nerezu so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	0,000	-2,000	12,540	25,080	0,000	-25,080
142	M	6428121100	D - Drez nerezový s odkvapkávačom	ks	2,000	0,000	-2,000	36,870	73,740	0,000	-73,740
143	M	6428121100.1	D - Sifón drezový DN40	ks	2,000	0,000	-2,000	8,700	17,400	0,000	-17,400
144	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	4,000	4,000	0,000	11,240	44,960	44,960	0,000
145	M	6423005400	VF - Výlevka diturvitová so sklopnou mriežkou, zadný odpad vodorovný napr. Jika MIRA , alebo ekvivalentná	ks	4,000	4,000	0,000	168,870	675,480	675,480	0,000
146	K	725530921	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	2,000	0,000	-2,000	47,023	94,046	0,000	-94,046
100146	K	725530R01	Spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	0,000	2,000	2,000	47,023	0,000	94,046	94,046
147	K	725530922	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového 125 l	ks	1,000	0,000	-1,000	53,663	53,663	0,000	-53,663
100147	K	725530R01	Spätná montáž zásobníka tlakového 125 l	ks	0,000	1,000	1,000	53,663	0,000	53,663	53,663
148	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	1,000	1,000	0,000	14,754	14,754	14,754	0,000
149	M	5413229510	EO3 - Tlakový eletrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 50 litrov, el. príkon 2 kW - typ Tatramat EOV 50	súb.	2,000	2,000	0,000	198,540	397,080	397,080	0,000
150	M	5413229510.1	EO4 - Tlakový eletrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 10 litrov, el. príkon 2kW - typ Tatramat EO 10N, nad odberné miesto, vrátane membránového poistného ventilu	súb.	1,000	1,000	0,000	201,450	201,450	201,450	0,000
151	M	5413229510.2	EO5 - eletrický prietokový ohrievač vody, el. príkon 3,5kW - typ HAKL PM 3,5 + batéria, montáž nad odberné miesto	súb.	2,000	2,000	0,000	141,250	282,500	282,500	0,000
152	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	31,000	31,000	0,000	2,540	78,740	78,740	0,000
153	M	5514105000	Ventil rohový T 67 , G1/2" s pripojovacou trubičkou	ks	31,000	31,000	0,000	7,870	243,970	243,970	0,000
154	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	78,000	78,000	0,000	2,540	198,120	198,120	0,000
155	M	5514103000	Ventil rohový T66, G 1/2" bez pripojovacej trubičky	ks	78,000	78,000	0,000	3,890	303,420	303,420	0,000
156	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	4,000	4,000	0,000	7,411	29,644	29,644	0,000
157	M	5514312900.1	VF - Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA, G 1/2" (Ideal Standard), alebo ekvivalentná - pre výlevku	ks	4,000	4,000	0,000	41,210	164,840	164,840	0,000
158	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	36,000	36,000	0,000	6,848	246,528	246,528	0,000
159	M	5514312900.2	U, Ui, Ud - Batéria umývadlová jednootvorová G 1/2" , napr. Ceraplan	ks	36,000	36,000	0,000	40,120	1 444,320	1 444,320	0,000
160	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	6,000	6,000	0,000	2,942	17,652	17,652	0,000
161	M	5514513100	S, Sd - Nástenná batéria sprchová napr. Ceraplan NEW č. B 3699 AA + sprchový set (Ideal standard), alebo ekvivalentná	ks	6,000	6,000	0,000	81,240	487,440	487,440	0,000
162	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická	ks	5,000	5,000	0,000	11,240	56,200	56,200	0,000
163	M	5514641790	TB - Výtokové armatúry napr. HANSA TEMPRA sprchová termostat.batéria chróm	ks	5,000	5,000	0,000	189,870	949,350	949,350	0,000

			900,000	810,000	90,000	
			263,800	237,420	26,380	
			958,620	862,758	95,862	
			766,360	689,724	76,636	
			121,560	109,404	12,156	
			44,960	40,464	4,496	
			675,480	607,932	67,548	
			14,754	13,279	1,475	
			397,080	357,372	39,708	
			201,450	181,305	20,145	
			282,500	254,250	28,250	
			78,740	70,866	7,874	
			243,970	219,573	24,397	
			198,120	178,308	19,812	
			303,420	273,078	30,342	
			29,644	26,680	2,964	
			164,840	148,356	16,484	
			246,528	221,875	24,653	
			1 444,320	1 299,888	144,432	
			56,200	50,580	5,620	
			949,350	854,415	94,935	

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
164	K	725989101	Dvierka krycie plastové 150x300mm	ks	13,000	13,000	0,000	0,407	5,291	5,291	0,000
165	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	0,300	0,003	0,003	0,000
166	K	998725293	Zariaďovacie predmety,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,010	0,010	0,000	0,300	0,003	0,003	0,000
167	K	998725299	Zariaďovacie predmety,prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
168	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	80,000	0,000	-80,000	6,044	483,520	0,000	-483,520
100168	K	767995R01	Montáž kotviacich prvkov v potrubií v šachtách	kg	0,000	80,000	80,000	6,044	0,000	483,520	483,520
169	M	5542300000	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachte	kg	80,000	0,000	-80,000	6,570	525,600	0,000	-525,600
100169	M	5542300R01	Oceľové kotviace prvky pre uchytenie potrubia vodovodu v inštalačných šachtách	kg	0,000	80,000	80,000	6,570	0,000	525,600	525,600
170	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,010	0,010	0,000	1,100	0,011	0,011	0,000
171	K	998767294	Kovové stav.doplň.konštr.,prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,550	0,006	0,006	0,000
172	K	998767299	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001	0,000
			Celkom v EUR						**37 266,96**	**35 961,81**	**-1 305,16**
			Celkom v EUR s DPH						**44 720,35**	**43 154,17**	**-1 566,19**

			5,291	4,762	0,529

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
MŠ1 ELEKTROINŠTALÁCIA											
			M - Práce a dodávky M								
			21-M - Elektromontáže								
1	K	210010032	Rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2416 16 mm (VU+PO)	m	80,000	80,000	0,000	1,400	112,000	112,000	0,000
2	K	210010301	krab.prístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	180,000	208,000	28,000	2,240	403,200	465,920	62,720
3	K	210010321	krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	ks	150,000	150,000	0,000	2,800	420,000	420,000	0,000
4	K	210020953	výstr.a označ.tab.pro kúpelne	ks	6,000	6,000	0,000	1,120	6,720	6,720	0,000
5	K	210040701	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm-frézovanie	m	1 450,000	1 468,000	18,000	5,376	7 795,200	7 891,968	96,768
6	K	210040711	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	ks	330,000	330,000	0,000	0,714	235,620	235,620	0,000
7	K	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	128,000	128,000	0,000	1,400	179,200	179,200	0,000
8	K	210100251	ukonč.káb.zmršt.základ.do 4x10 mm2	ks	36,000	36,000	0,000	4,088	147,168	147,168	0,000
9	K	210100258	ukonč.káb.zmršt.základ.do 5x4 mm2	ks	4,000	4,000	0,000	5,852	23,408	23,408	0,000
10	K	210100259	ukonč.káb.zmršt.základ.do 5x10 mm2	ks	6,000	6,000	0,000	7,084	42,504	42,504	0,000
11	K	210110004	striedavý prep. radenie 6 nást. prost.vlhké	ks	4,000	4,000	0,000	4,760	19,040	19,040	0,000
12	K	210110041	spín.zápust.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	48,000	48,000	0,000	4,200	201,600	201,600	0,000
13	K	210110042	spín.zápust.vr.zap.2-pólový - radenie 2	ks	12,000	12,000	0,000	4,200	50,400	50,400	0,000
14	K	210110043	sériový prep.stried. -radenie 5/5A zápust.vr.zap.	ks	12,000	12,000	0,000	4,200	50,400	50,400	0,000
15	K	210110045	striedavý prepínač -radenie 6 zápust.vr.zap.	ks	32,000	32,000	0,000	4,200	134,400	134,400	0,000
16	K	210110082	sporák.prípojka zápust.vr.dútn.	ks	6,000	6,000	0,000	16,800	100,800	100,800	0,000
17	K	210111011	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	30,000	30,000	0,000	4,760	142,800	142,800	0,000
18	K	210111012	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	36,000	36,000	0,000	4,760	171,360	171,360	0,000
19	K	210190002	mont.oceľoplech.rozvodníc do 50kg	ks	4,000	4,000	0,000	168,000	672,000	672,000	0,000
20	K	210190012	montáž rozmrazovania strešných vpustí	ks	3,000	3,000	0,000	12,432	37,296	37,296	0,000
21	K	210190012.1	montáž el. spotrebiča	ks	36,000	36,000	0,000	6,720	241,920	241,920	0,000
22	K	210220321	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	100,000	100,000	0,000	2,128	212,800	212,800	0,000
23	K	210220452	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	280,000	280,000	0,000	0,980	274,400	274,400	0,000
24	K	210800001	CYY 1.5 mm2 čierny (PO)	m	176,000	176,000	0,000	0,784	137,984	137,984	0,000
25	K	210800101	CYKY-O 2x1.5 mm2 750V (PO)	m	10,000	10,000	0,000	0,784	7,840	7,840	0,000
26	K	210800105	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	615,000	615,000	0,000	0,784	482,160	482,160	0,000
27	K	210800105.1	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	1 520,000	1 520,000	0,000	0,784	1 191,680	1 191,680	0,000
28	K	210800106	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	880,000	898,000	18,000	0,784	689,920	704,032	14,112
29	K	210800115	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	m	165,000	165,000	0,000	0,784	129,360	129,360	0,000
30	K	210800118	CYKY-J 5x10 mm2 750V (PO)	m	53,000	53,000	0,000	0,896	47,488	47,488	0,000
31	K	210800118.1	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	12,000	12,000	0,000	0,896	10,752	10,752	0,000
32	K	211010010	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	420,000	420,000	0,000	1,372	576,240	576,240	0,000
33	K	215111143	svietidlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	ks	2,000	2,000	0,000	8,400	16,800	16,800	0,000
34	K	215111165	svietidlo stropné, nástenné, LED	ks	156,000	156,000	0,000	11,200	1 747,200	1 747,200	0,000
35	K	215201113	sviet. LED núdzové nešpecifikované	ks	38,000	38,000	0,000	11,200	425,600	425,600	0,000
			21-M-1 - Materiál								
1	M	00614	sporáková prípojka 400V 16A zapust.	ks	6,000	6,000	0,000	18,672	112,032	112,032	0,000
2	M	00821	spínač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	ks	12,000	12,000	0,000	15,000	180,000	180,000	0,000
3	M	01487	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	100,000	100,000	0,000	1,260	126,000	126,000	0,000
4	M	03200	CYY 1.5mm2 čierny	m	176,000	176,000	0,000	0,132	23,232	23,232	0,000
5	M	05151	hmoždinka HM8	ks	420,000	420,000	0,000	0,012	5,040	5,040	0,000
6	M	06012	výstraž.tab.pre kúpelne	ks	6,000	6,000	0,000	0,444	2,664	2,664	0,000
7	M	100202	svietidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	ks	2,000	2,000	0,000	60,000	120,000	120,000	0,000
8	M	100990	svietidlo LED núdzové nešpec.,"Y",1x2W LED,30lm,IP20,NM,F,1hod	ks	38,000	38,000	0,000	78,000	2 964,000	2 964,000	0,000
9	M	111000008	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks	180,000	208,000	28,000	0,204	36,720	42,432	5,712
10	M	113000028	KU 68-1903 - krabica univerzálna	ks	150,000	150,000	0,000	1,752	262,800	262,800	0,000
11	M	116032	MSO-32-3 vypínač, 32A	ks	2,000	2,000	0,000	30,000	60,000	60,000	0,000
12	M	116040	MSO-40-3 vypínač, 40A	ks	2,000	2,000	0,000	42,000	84,000	84,000	0,000
13	M	12318	OLI-10B-1N-030AC, B10A, 30mA, chránič+istič	ks	12,000	12,000	0,000	93,600	1 123,200	1 123,200	0,000
14	M	12319	OLI-16B-1N-030AC, B16A, 30mA, chránič+istič	ks	4,000	4,000	0,000	94,800	379,200	379,200	0,000
15	M	12373	LFN 25/4/030AC, 25A, 30mA, chránič	ks	4,000	4,000	0,000	96,816	387,264	387,264	0,000
16	M	130101006	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	4,000	4,000	0,000	7,920	31,680	31,680	0,000
17	M	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	4,000	4,000	0,000	6,624	26,496	26,496	0,000
18	M	130101016	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	ks	28,000	28,000	0,000	5,664	158,592	158,592	0,000
19	M	130103025	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	ks	2,000	2,000	0,000	28,560	57,120	57,120	0,000
20	M	13016	SVC-350-3N-MZ, zvodič tr. II	ks	4,000	4,000	0,000	198,000	792,000	792,000	0,000
21	M	13325	MSK-001-102 prepínač	ks	4,000	4,000	0,000	16,140	64,560	64,560	0,000
22	M	15415	RSI-20-10-A230 stykač	ks	14,000	14,000	0,000	17,400	243,600	243,600	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
23	M	15420	RSI-25-40-A230 stykač	ks	2,000	2,000	0,000	22,200	44,400	44,400	0,000
24	M	200101	trubka FXP 20 IEC ohybná	m	80,000	80,000	0,000	0,372	29,760	29,760	0,000
25	M	20017	sadra	kg	211,000	211,000	0,000	0,588	124,068	124,068	0,000
26	M	215100130	svietidlo LED "C", 15W, 1380lm, IP20, F	ks	2,000	2,000	0,000	60,000	120,000	120,000	0,000
27	M	215100140	svietidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	ks	22,000	22,000	0,000	66,000	1 452,000	1 452,000	0,000
28	M	215100144	svietidlo LED "D4", 20W, 1840lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	2,000	2,000	0,000	96,000	192,000	192,000	0,000
29	M	215100150	svietidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	ks	34,000	34,000	0,000	72,000	2 448,000	2 448,000	0,000
30	M	215100154	svietidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	2,000	2,000	0,000	96,000	192,000	192,000	0,000
31	M	215100160	svietidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	ks	30,000	30,000	0,000	72,000	2 160,000	2 160,000	0,000
32	M	215100164	svietidlo LED "F4", 37W, 3080lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	2,000	2,000	0,000	96,000	192,000	192,000	0,000
33	M	215100170	svietidlo LED "G", 9W, 740lm, IP21, F, tr. II	ks	4,000	4,000	0,000	54,000	216,000	216,000	0,000
34	M	215100180	svietidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	ks	6,000	6,000	0,000	62,400	374,400	374,400	0,000
35	M	215100180.1	svietidlo LED "H1", 30W, 1380lm, IP43, F	ks	8,000	8,000	0,000	72,000	576,000	576,000	0,000
36	M	215100190	svietidlo LED "I", 43W, 3700lm, IP20, F	ks	4,000	4,000	0,000	78,000	312,000	312,000	0,000
37	M	21617	CYKY-J 5x10mm2	m	53,000	53,000	0,000	4,488	237,864	237,864	0,000
38	M	219055	svietidlo LED "K" na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	ks	40,000	40,000	0,000	72,000	2 880,000	2 880,000	0,000
39	M	33736	CY 4mm2 zelenožltý	m	180,000	180,000	0,000	0,348	62,640	62,640	0,000
40	M	33746	CY 6mm2 zelenožltý	m	100,000	100,000	0,000	0,516	51,600	51,600	0,000
41	M	33898	CYKY-O 2x1.5mm2	m	10,000	10,000	0,000	0,324	3,240	3,240	0,000
42	M	33914	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	m	1 520,000	1 520,000	0,000	0,432	656,640	656,640	0,000
43	M	33918	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	m	880,000	898,000	18,000	0,768	675,840	689,664	13,824
44	M	33920	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	m	615,000	615,000	0,000	0,432	265,680	265,680	0,000
45	M	33960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	165,000	165,000	0,000	0,732	120,780	120,780	0,000
46	M	34616	CYKY-J 5x6mm2	m	12,000	12,000	0,000	2,688	32,256	32,256	0,000
47	M	8590124393210	rozvádzač DistriTon RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod omietku	ks	4,000	4,000	0,000	150,000	600,000	600,000	0,000
48	M	8595017006940	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený	ks	4,000	4,000	0,000	16,212	64,848	64,848	0,000
49	M	8595017232800	5512E-W02359 01 dvojzásuvka chránená, komplet	ks	54,000	54,000	0,000	6,912	373,248	373,248	0,000
50	M	8595017232805	5593E-W02357 01 dvojzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr.III	ks	12,000	12,000	0,000	49,608	595,296	595,296	0,000
51	M	8595017239328	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	ks	48,000	48,000	0,000	5,232	251,136	251,136	0,000
52	M	8595017239366	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	ks	12,000	12,000	0,000	8,592	103,104	103,104	0,000
53	M	8595017239403	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	ks	32,000	32,000	0,000	7,692	246,144	246,144	0,000
			21-M-2 - Demontáž								
36	K	210110041.1	spín.zápust.vr.zap.	ks	80,000	80,000	0,000	4,200	336,000	336,000	0,000
37	K	Pol13	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	60,000	60,000	0,000	4,760	285,600	285,600	0,000
38	K	210190003	mont.oceľoplech.rozvodníc do 100kg	ks	10,000	10,000	0,000	168,000	1 680,000	1 680,000	0,000
39	K	215111142	svietidlo žiar. nástenné, stropné	ks	150,000	150,000	0,000	8,400	1 260,000	1 260,000	0,000
			21-M-3 - VC 7/32 Rozdvádzače								
1	K	A-0101-0	skriňa velkoobsahová plastová/oceloplechová	ks	4,000	4,000	0,000	140,000	560,000	560,000	0,000
2	K	C-1651-1	spínač 3TE do 63A	ks	4,000	4,000	0,000	20,010	80,040	80,040	0,000
3	K	E-2000-1	ističe jednopólové do 25A	ks	36,000	36,000	0,000	4,872	175,392	175,392	0,000
4	K	E-2005-1	chrániče dvojpólové do 25A	ks	16,000	16,000	0,000	6,566	105,056	105,056	0,000
5	K	E-2010-1	ističe trojpólové do 25A	ks	2,000	2,000	0,000	10,024	20,048	20,048	0,000
6	K	E-2011-1	chrániče štvorpólové 25-60A	ks	4,000	4,000	0,000	11,564	46,256	46,256	0,000
7	K	F-0230-1	stykače do 25A	ks	16,000	16,000	0,000	22,792	364,672	364,672	0,000
8	K	G-0020-1	ovládač 1TE	ks	4,000	4,000	0,000	7,952	31,808	31,808	0,000
9	K	R-6000-1	zvodič prepätia 3-4TE	ks	4,000	4,000	0,000	123,540	494,160	494,160	0,000
			21-M-4 - Východiskové revízie elektro								
1	K	320410002	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	objem	1,000	1,000	0,000	3 692,906	3 692,906	3 692,906	0,000
2	K	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	4,000	4,000	0,000	733,908	2 935,632	2 935,632	0,000
3	K	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	4,000	4,000	0,000	161,266	645,064	645,064	0,000
4	K	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	36,000	36,000	0,000	5,614	202,104	202,104	0,000
5	K	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	okruh	8,000	8,000	0,000	9,016	72,128	72,128	0,000
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby								

			44,400	39,960	4,440
			29,760	26,784	2,976
			124,068	111,661	12,407
			120,000	108,000	12,000
			1 452,000	1 306,800	145,200
			192,000	172,800	19,200
			2 448,000	2 203,200	244,800
			192,000	172,800	19,200
			2 160,000	1 944,000	216,000
			192,000	172,800	19,200
			216,000	194,400	21,600
			374,400	336,960	37,440
			576,000	518,400	57,600
			312,000	280,800	31,200
			237,864	214,078	23,786
			2 880,000	2 592,000	288,000
			62,640	56,376	6,264
			51,600	46,440	5,160
			3,240	2,916	0,324
			656,640	590,976	65,664
			265,680	239,112	26,568
			120,780	108,702	12,078
			32,256	29,030	3,226
			600,000	540,000	60,000
			64,848	58,363	6,485
			373,248	335,923	37,325
			595,296	535,766	59,530
			251,136	226,022	25,114
			103,104	92,794	10,310
			246,144	221,530	24,614
			336,000	302,400	33,600
			285,600	257,040	28,560
			1 680,000	1 512,000	168,000
			1 260,000	1 134,000	126,000
			560,000	504,000	56,000
			80,040	72,036	8,004
			175,392	157,853	17,539
			105,056	94,550	10,506
			20,048	18,043	2,005
			46,256	41,630	4,626
			364,672	328,205	36,467
			31,808	28,627	3,181
			494,160	444,744	49,416
			3 692,906	3 323,615	369,291
			2 935,632	2 642,069	293,563
			645,064	580,558	64,506
			202,104	181,894	20,210
			72,128	64,915	7,213

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
1	K	1001	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.	20,000	20,000	0,000	16,800	336,000	336,000	0,000
2	K	1050	Demontážne práce	hod.	90,000	90,000	0,000	16,800	1 512,000	1 512,000	0,000
			Celkom v EUR						**54 865,27**	**55 058,41**	**193,14**
			Celkom v EUR s DPH						**65 838,32**	**66 070,09**	**231,77**

			336,000	302,400	33,600
			1 512,000	1 360,800	151,200
0,00			**41 845,64**	**37 661,076**	**4 184,564**
0,00			**50 214,77**	**45 193,291**	**5 021,477**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR		ZL č.1 rozdiel v EUR
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia	
MŠ1 VZT											
			D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie hygienických zariadení v MŠ1								
			D2 - VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, SYSTEMAIR								
1	K	Pol15	K 125 XL	ks	4,000	4,000	0,000	151,000	604,000	604,000	0,000
0	K	Pol17	časový dobeh CS3-1B	ks	4,000	4,000	0,000	124,000	496,000	496,000	0,000
			D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ, KLAPKA ZPĚTNÁ, SYSTEMAIR								
1	K	Pol18	RSK 125	ks	4,000	4,000	0,000	8,330	33,320	33,320	0,000
			D4 - VENTILY, SYSTEMAIR								
2	K	Pol20	TFF 100	ks	8,000	8,000	0,000	5,400	43,200	43,200	0,000
2	K	Pol21	TFF 125	ks	4,000	4,000	0,000	7,200	28,800	28,800	0,000
			D5 - TEPELNE A ZVUKOVOIZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX								
2	K	Pol24	MI 127	bm	1,200	1,200	0,000	7,000	8,400	8,400	0,000
			D6 - KRYCIE MRIEŽKY, IMOS								
2	K	Pol33	KM-H-315x100 presný rozmer zamerať priamo na stavbe	ks	8,000	8,000	0,000	10,000	80,000	80,000	0,000
			D7 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH								
0	K	Pol32	do průměru100 60% tvarovek	bm	4,100	4,100	0,000	6,100	25,010	25,010	0,000
0	K	Pol27	do průměru140 30% tvarovek	bm	8,600	8,600	0,000	8,400	72,240	72,240	0,000
			VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady								
3	K	Pol01	Doprava	kpl	1,000	1,000	0,000	102,000	102,000	102,000	0,000
4	K	Pol02	Presun hmôt	kpl	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
5	K	Pol03	PPV	kpl	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
6	K	Pol04	Murárske výpomoce	kpl	1,000	1,000	0,000	124,000	124,000	124,000	0,000
7	K	Pol05	Komplexné skúšky	kpl	1,000	1,000	0,000	250,000	250,000	250,000	0,000
			Celkom v EUR						**1 868,97**	**1 868,97**	**0,00**
			Celkom v EUR s DPH						**2 242,76**	**2 242,76**	**0,00**

0,00			604,000	543,600	60,400	
0,00			496,000	446,400	49,600	
0,00			33,320	29,988	3,332	
0,00			43,200	38,880	4,320	
0,00			28,800	25,920	2,880	
0,00			8,400	7,560	0,840	
0,00						
0,00			25,010	22,509	2,501	
0,00			72,240	65,016	7,224	
0,00			102,000	91,800	10,200	
0,00			1,000	0,900	0,100	
0,00			1,000	0,900	0,100	
0,00			124,000	111,600	12,400	
0,00			250,000	225,000	25,000	
0,00			**1 788,97**	**1 610,073**	**178,897**	
0,00			**2 146,76**	**1 932,088**	**214,676**	

bez DPH	58 594,207	52 734,786	5 859,421	85 645,132	77 080,618	8 564,513
s DPH	**70 313,049**	**63 281,744**	**7 031,305**	**102 774,158**	**92 496,742**	**10 277,416**

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 OTVORY										
			HSV - Práce a dodávky HSV							
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	K	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	248,200	0,000	-248,200	1,932	479,522	0,000
2	K	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	m2	49,640	49,640	0,000	11,210	556,464	556,464
3	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	49,640	49,640	0,000	1,950	96,798	96,798
4	K	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	191,500	528,000	336,500	0,210	40,215	110,880
5	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	65,040	0,000	-65,040	1,300	84,552	0,000
1005	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	65,040	65,040	1,300	0,000	84,552
6	K	62460-104R	Zaplnenie škár 80x40mm polyuretánová pena pod parapet	m	59,100	59,100	0,000	2,010	118,791	118,791
7	K	62999-4007	Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien APU	m	248,200	248,200	0,000	0,710	176,222	176,222
8	K	62999-405R	Interiérová parotesná montážna páska škáry okien	m	248,200	248,200	0,000	1,340	332,588	332,588
9	K	62999-406R	Exteriérová hydroizolačná paropriepustná páska škáry okien	m	248,200	248,200	0,000	1,000	248,200	248,200
10	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	59,100	59,100	0,000	5,231	309,152	309,152
11	M	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	65,010	65,010	0,000	6,550	425,816	425,816
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-							
12	K	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	27,000	31,000	4,000	1,040	28,080	32,240
13	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	7,000	13,000	6,000	1,040	7,280	13,520
14	K	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev.	m2	4,050	4,050	0,000	2,500	10,125	10,125
15	K	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	19,845	19,845	0,000	2,500	49,613	49,613
16	K	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	75,510	75,510	0,000	2,800	211,428	211,428
17	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	33,645	38,057	4,412	9,308	313,168	354,230
18	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	7,232	7,296	0,064	7,800	56,410	56,909
19	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,232	7,296	0,064	12,459	90,103	90,901
20	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na	t	72,320	72,960	0,640	0,550	39,776	40,128
21	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	7,232	7,296	0,064	8,750	63,280	63,840
22	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	7,232	7,296	0,064	66,000	477,312	481,536
23	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	4,359	4,674	0,315	14,500	63,206	67,773
			PSV - Práce a dodávky PSV							
			764 - Konštrukcie klampiarske							
24	K	76441-034R	Klamp. AL hr. 2mm oplechovanie parapetov rš 225	m	59,100	59,100	0,000	26,077	1 541,151	1 541,151
25	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	53,850	53,850	0,000	1,106	59,558	59,558
26	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019
			766 - Konštrukcie stolárske							
27	K	76621-1812	Demontáž parapetných dosiek - 0,0019t	m	53,850	53,850	0,000	0,400	21,540	21,540

OPRÁVNENÉ POLOŽKY					
ZATEPLENIE	90% (OV)	10% (korekcia)	STAVBA	90% (OV)	10% (korekcia)
556,464	500,818	55,646			
96,798	87,118	9,680			
40,215	36,194	4,022			
118,791	106,912	11,879			
176,222	158,600	17,622			
332,588	299,329	33,259			
248,200	223,380	24,820			
309,152	278,237	30,915			
425,816	383,234	42,582			
10,125	9,113	1,013			
49,613	44,651	4,961			
211,428	190,285	21,143			
1 541,151	1 387,036	154,115			
59,558	53,602	5,956			
21,540	19,386	2,154			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
28	K	76763-112R	Montáž okien plastových	m	196,800	196,800	0,000	8,400	1 653,120	1 653,120
29	M	611 43100R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,dilat.,spoj. profil 540x210cm "PL1"	kus	3,000	1,000	-2,000	134,000	402,000	134,000
10029	M	611 43R100	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,dilat.,spoj. profil 540x210cm "PL1" - vrátane bezpeč. Skla	kus	0,000	2,000	2,000	934,000	0,000	1 868,000
30	M	611 43101R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,dilat.,spoj. profil 540x180cm "PL2"	kus	2,000	2,000	0,000	132,000	264,000	264,000
31	M	611 43102R	Okno PVC 6kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,dilat.,spoj. profil 330x210cm "PL3"	kus	1,000	1,000	0,000	124,000	124,000	124,000
32	M	611 43103R	Okno PVC 4kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,spoj. profil 240x210cm "PL4"	kus	3,000	3,000	0,000	112,000	336,000	336,000
33	M	611 43104R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,rozšir. profil 120x210cm "PL5"	kus	3,000	3,000	0,000	89,000	267,000	267,000
34	M	611 43105R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,rozšir. profil 120x210cm "PL6"	kus	4,000	4,000	0,000	89,000	356,000	356,000
35	M	611 43106R	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo	kus	1,000	0,000	-1,000	134,000	134,000	0,000
10035	M	611 43R100	Okno PVC 10kr OS/S,izol. 3sklo	kus	0,000	1,000	1,000	934,000	0,000	934,000
36	M	611 43107R	Okno PVC 1kr S,izol. 3sklo číre,U=1,pákový mech. 90x90cm "PL11"	kus	5,000	5,000	0,000	87,000	435,000	435,000
37	M	611 43108R	Okno PVC 2kr OS/S,izol. 3sklo číre,U=1,rozšir. profil 105x210cm "PL14"	kus	1,000	1,000	0,000	88,000	88,000	88,000
38	K	76764-312R	Montáž dverí hliníkových so zárubňou	ks	7,000	7,000	0,000	21,000	147,000	147,000
39	M	553 41241R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. trojsklo bezp.číre,U=1,svetlík S, 150x270 "HL1"	kus	1,000	1,000	0,000	150,000	150,000	150,000
40	M	553 41243R	Zaskl. stena Al 2kr 2/3 preskl. 3sklo	kus	1,000	1,000	0,000	245,000	245,000	245,000
41	M	553 41244R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.číre,svetlík S,U=1,rozš.profil 105x295 "HL4"	kus	1,000	1,000	0,000	112,000	112,000	112,000
42	M	553 41247R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.číre,svetlík P,U=1,rozš.profil 110x270 "HL7"	kus	2,000	2,000	0,000	124,000	248,000	248,000
43	M	553 41248R	Dvere Al 2kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.číre,svetlík P,U=1, 140x270 "HL8"	kus	1,000	1,000	0,000	135,000	135,000	135,000
44	M	553 41249R	Dvere Al 1kr 2/3 preskl. 3sklo bezp.číre,svetlík P,U=1, 105x295 "HL10"	kus	1,000	1,000	0,000	124,000	124,000	124,000
45	K	76764-9191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	kus	3,000	3,000	0,000	14,000	42,000	42,000
46	M	549 180210	Zatvárač dverný interiérový hydraulický "HL3,HL7"	kus	3,000	3,000	0,000	21,340	64,020	64,020
47	K	76764-9193	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., stavače krídel	kus	1,000	1,000	0,000	2,540	2,540	2,540
48	M	549 1A1305	Stavač krídla vchodových dverí "HL3"	kus	1,000	1,000	0,000	6,250	6,250	6,250
49	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,200	0,012	0,012
			784 - Dokončovacie práce - maľby							
50	K	78441-231R	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	m2	191,500	0,000	-191,500	0,290	55,535	0,000
51	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	191,500	0,000	-191,500	0,558	106,857	0,000
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							
52	K	78662-213R	Vonkajšie Al žalúzie horizontálne odtieň sivý	m2	63,315	63,315	0,000	16,240	1 028,236	1 028,236

1 653,120	1 487,808	165,312			
147,000	132,300	14,700			
150,000	135,000	15,000			
245,000	220,500	24,500			
112,000	100,800	11,200			
248,000	223,200	24,800			
135,000	121,500	13,500			
124,000	111,600	12,400			
42,000	37,800	4,200			
64,020	57,618	6,402			
2,540	2,286	0,254			
6,250	5,625	0,625			
1 028,236	925,412	102,824			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
53	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,100	0,001	0,001

8 154,83	7 339,347	815,483	0,00			
9 785,80	8 807,216	978,580	0,00			

Celkom v EUR		12 425,94	14 317,15
Celkom v EUR z DPH		14 911,13	17 180,58

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 STRECHA										
			HSV - Práce a dodávky HSV							
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							
1	K	34532-1414	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C 20/25	m3	7,520	7,520	0,000	112,396	845,218	845,218
2	K	34535-1101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	60,160	60,160	0,000	13,474	810,596	810,596
3	K	34535-1102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	60,160	60,160	0,000	4,001	240,700	240,700
4	K	34536-1821	Výstuž parap. atik. zábr. stien 10505	t	0,301	0,301	0,000	1 689,000	508,389	508,389
			4 - Vodorovné konštrukcie							
5	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,438	0,438	0,000	106,208	46,519	46,519
6	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	2,922	2,922	0,000	8,119	23,724	23,724
7	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,922	2,922	0,000	3,091	9,032	9,032
8	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,007	0,007	0,000	1 689,000	11,823	11,823
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
9	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	90,950	0,000	-90,950	1,300	118,235	0,000
1009	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	90,950	90,950	1,300	0,000	118,235
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
10	K	95394-411R	Vŕtanie,osadenie a dodávka kotvenie atik. muriva do betónu (HIT HY 200)	kus	154,000	154,000	0,000	25,000	3 850,000	3 850,000
11	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,990	0,990	0,000	7,800	7,722	7,722
12	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na	t	0,990	0,990	0,000	12,459	12,334	12,334
13	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,900	9,900	0,000	0,550	5,445	5,445
14	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,990	0,990	0,000	8,750	8,663	8,663
15	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,990	0,990	0,000	66,000	65,340	65,340
16	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	20,178	20,178	0,000	14,500	292,581	292,581
			PSV - Práce a dodávky PSV							
			712 - Izolácie striech							
17	K	71230-0841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	305,905	305,905	0,000	0,343	104,925	104,925
18	K	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche "S5"	m2	763,210	763,210	0,000	3,897	2 974,229	2 974,229
19	M	628 2D0701	Pás elastomer.podkladný (napr.VEDATOP SU hr.4,2mm)	m2	345,228	0,000	-345,228	5,390	1 860,779	0,000
10019	M	628 2D0R01	Pás elastomer. podkladný hr. 2 mm (NOVA - SK, asfaltová hydroizolačná membrána)	m2	0,000	433,506	433,506	5,390	0,000	2 336,597
20	M	628 2D2703	Pás elas.(napr. VEDATECT PYE G 200 S4 hr.5,2 mm)	m2	482,346	0,000	-482,346	6,120	2 951,958	0,000
10020	M	628 2D2R01	Pás elas. hr. 4,2 mm (FLEXGUM - P MINERAL, elast. modifikovaná hydroizolačná membrána (SBS))	m2	0,000	482,346	482,346	6,120	0,000	2 951,958
21	K	71294-196R	Vykonanie údržby povl. krytiny oprava pásmi NAIP pritavením	m2	116,362	50,000	-66,362	3,780	439,848	189,000
22	K	71299-7001	Zhot. povl. krytiny striech prilepením polystyrénových klinov do asfaltu	m	81,400	81,400	0,000	1,414	115,100	115,100
23	M	283 76650R	Nábeh atikový polystyrénový 50x50mm	m	83,028	83,028	0,000	2,650	220,024	220,024

845,218	760,696	84,522			
810,596	729,536	81,060			
240,700	216,630	24,070			
508,389	457,550	50,839			
46,519	41,867	4,652			
23,724	21,351	2,372			
9,032	8,129	0,903			
11,823	10,641	1,182			
3 850,000	3 465,000	385,000			
7,722	6,950	0,772			
12,334	11,101	1,233			
5,445	4,901	0,545			
8,663	7,796	0,866			
104,925	94,433	10,493			
220,024	198,022	22,002			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
24	K	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	2,350	0,024	0,024
			713 - Izolácie tepelné							
25	K	71314-111R	Montáž tep. izolácie striech plochých, prikotvenie (dod.kotvy)	m2	582,780	582,780	0,000	1,640	955,759	955,759
26	M	283 1F023R	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.200 mm	m2	305,960	0,000	-305,960	13,860	4 240,606	0,000
10026	M	283 1F0R01	Doska EPS 100 S - hr.150 mm	m2	0,000	305,960	305,960	10,395	0,000	3 180,454
10126	M	283 1F0R02	Doska EPS 100 S - hr.50 mm	m2	0,000	305,960	305,960	3,465	0,000	1 060,151
27	M	283 1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S -	m3	30,596	0,000	-30,596	76,367	2 336,530	0,000
10027	M	283 1F0R01	Dosky EPS 150 S - hr. 100 mm - dosky	m3	0,000	30,596	30,596	76,367	0,000	2 336,530
28	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	19,890	19,890	0,000	2,100	41,769	41,769
29	M	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	m2	20,885	20,885	0,000	5,490	114,659	114,659
30	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013
			762 - Konštrukcie tesárske							
31	K	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	33,326	33,326	0,000	11,240	374,584	374,584
32	M	605 101300	Doska SM neopracovaná 1 24-32x60-160	m3	0,916	0,000	-0,916	187,500	171,750	0,000
10032	M	605 101R01	OSB Dosky	m3	0,000	0,916	0,916	187,500	0,000	171,750
33	K	76234-245R	Montáž podkladných hranolčekov	m	147,480	147,480	0,000	2,100	309,708	309,708
34	M	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm	m	162,228	0,000	-162,228	0,600	97,400	0,000
10034	M	605 171R01	Podkladné hranolčeky z XPS	m	0,000	162,228	162,228	0,600	0,000	97,400
35	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky	m3	1,305	1,305	0,000	27,044	35,292	35,292
36	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	4,500	0,045	0,045
			764 - Konštrukcie klampiarske							
37	K	76431-7200	Klamp. PZ pl. lakoplast. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek "K6"	m2	2,500	0,000	-2,500	6,200	15,500	0,000
38	K	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	2,500	2,500	0,000	0,480	1,200	1,200
39	K	76432-3230	Klamp. PZ pl. lakoplast. odkvapov lepená krytina rš 330 "K5"	m	13,900	13,900	0,000	12,210	169,719	169,719
40	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	13,900	13,900	0,000	0,480	6,672	6,672
41	K	76432-592R	Klamp. PZ pl. lakoplast. lemovanie vetr. komínkov - rš 330 "K11"	m	2,466	2,466	0,000	12,210	30,110	30,110
42	K	76433-1830	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 330 -30ST	m	74,900	74,900	0,000	0,484	36,252	36,252
43	K	76433-3260	Klamp. PZ pl. lakoplast. lem. múrov lep. kryt. rš 660 "K10"	m	8,250	8,250	0,000	24,937	205,730	205,730
44	K	76433-426R	Klamp. PZ lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 700 "K7,K8"	m	104,690	0,000	-104,690	31,210	3 267,375	0,000
10044	K	76433-4R01	Klamp. PZ pl. lakoplast. pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 750 "K7,K8"	m	0,000	104,690	104,690	35,560	0,000	3 722,776
45	K	76433-4850	Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	m	8,250	8,250	0,000	0,713	5,882	5,882
46	K	76434-581R	Klamp. demont. a nadstavenie 45cm ventilačné hlavice	kus	6,000	6,000	0,000	11,210	67,260	67,260
47	K	76435-2201	Klamp. PZ pl. lakoplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-"K1"	m	14,600	14,600	0,000	10,320	150,672	150,672
48	K	76435-2800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	m	14,600	14,600	0,000	1,200	17,520	17,520
49	K	76435-9211	Klamp. PZ pl. lakoplast. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 "K2"	kus	2,000	2,000	0,000	10,450	20,900	20,900
50	K	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	2,000	2,000	0,000	1,010	2,020	2,020
51	K	76439-491R	Klamp. PZ pl. priebežná príponka "K7,K8"	m	104,690	104,690	0,000	2,410	252,303	252,303

678,575	610,718	67,858			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
52	K	76439-623R	Klamp. PZ pl. lakoplast. pripoj. lišta "K5"	m	13,900	13,900	0,000	1,280	17,792	17,792
53	K	76445-4202	Klamp. PZ pl. lakoplast. rúry odpadové kruhové d-100 "K4"	m	5,700	5,700	0,000	1,410	8,037	8,037
54	K	76445-6942	Klamp. PZ pl. lakoplast. kolien horných kruhových d-100 "K3"	kus	2,000	2,000	0,000	6,500	13,000	13,000
55	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019
			783 - Dokončovacie práce -							
56	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. (napr. Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	66,651	0,000	-66,651	3,405	226,947	0,000
			Celkom v EUR						28 716,23	29 154,15
			Celkom v EUR z DPH						34 459,48	34 984,98

7 498,79	6 748,911	749,879	0,00		
8 998,55	8 098,693	899,855	0,00		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 OSTATNÉ										
			HSV - Práce a dodávky HSV							
			1 - Zemné práce							
1	K	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	4,400	4,400	0,000	74,560	328,064	328,064
2	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,400	4,400	0,000	7,800	34,320	34,320
			2 - Zakladanie							
3	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku	m3	1,313	1,313	0,000	44,000	57,772	57,772
4	K	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu	m3	0,594	0,594	0,000	138,400	82,210	82,210
5	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	0,720	0,720	0,000	12,750	9,180	9,180
6	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek	m2	0,720	0,720	0,000	3,800	2,736	2,736
7	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,034	0,034	0,000	1 389,000	47,226	47,226
8	K	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3,960	3,960	0,000	129,950	514,602	514,602
			3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							
9	K	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	m3	0,250	0,473	0,223	198,000	49,500	93,679
10	K	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice (napr.PPT-hlad.Ytong), 250mm, P4-500	m3	4,433	4,433	0,000	189,800	841,383	841,383
11	K	31423-1114	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-2,5	m3	0,058	0,058	0,000	225,000	13,050	13,050
12	K	31766-113R	Výplň škár tmelom silikónovým šírka škáry do 15 mm	m	22,000	22,000	0,000	4,800	105,600	105,600
13	K	34023-8233	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách (napr.YTONG) hr. 100 mm	m2	2,765	11,845	9,080	33,700	93,181	399,177
14	K	34023-9233	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v	m2	1,640	4,705	3,065	32,600	53,464	153,383
15	K	34023-9234	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách (napr.YTONG) hr. 125 mm	m2	5,605	7,450	1,845	32,950	184,685	245,478
16	K	34227-2336	Priečky (napr.PPP Ytong) hr.100mm 550kg/m3	m2	4,640	10,835	6,195	31,250	145,000	338,594
17	K	34624-4354	Obmurovka plôch rovných hr. 10 cm z pórobet. tvárnic hladk. Ytong	m2	1,200	1,200	0,000	30,625	36,750	36,750
			4 - Vodorovné konštrukcie							
18	K	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	0,072	0,072	0,000	165,000	11,880	11,880
19	K	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	0,715	0,715	0,000	22,400	16,016	16,016
20	K	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	0,715	0,715	0,000	6,250	4,469	4,469
21	K	41136-1821	Výstuž stropov 10505	t	0,007	0,007	0,000	1 689,000	11,823	11,823
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
22	K	61140-1111	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	kus	3,000	3,000	0,000	8,900	26,700	26,700
23	K	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	kus	28,000	28,000	0,000	12,400	347,200	347,200
24	K	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	2,000	2,000	0,000	16,850	33,700	33,700
25	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou "a"	m2	43,293	43,293	0,000	19,000	822,567	822,567
26	K	61246-5114	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom "b"	m2	31,600	124,330	92,730	6,500	205,400	808,145
27	K	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	118,746	1 371,820	1 253,074	1,950	231,555	2 675,049
28	K	61246-5136	Vnútorná omietka stien (BAUMIT,MVC,MVR Uni),ručné nanášanie,jadrová hr.1cm	m2	118,746	0,000	-118,746	6,850	813,410	0,000
29	K	61246-5138	Vnútorná omietka stien váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm "b"	m2	31,600	860,560	828,960	4,975	157,210	4 281,286

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
30	K	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric) strojne "a,b,c1,c2"	m2	118,746	405,190	286,444	3,750	445,298	1 519,463
31	K	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	1,680	1,680	0,000	18,250	30,660	30,660
32	K	62246-6115	Príprava podkladu - Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	1,680	1,680	0,000	1,950	3,276	3,276
33	K	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	m3	0,861	0,861	0,000	138,500	119,249	119,249
34	K	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	1,414	1,414	0,000	140,000	197,960	197,960
35	K	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	1,414	1,414	0,000	21,300	30,118	30,118
36	K	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	1,414	4,459	3,045	12,600	17,816	56,183
37	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,056	0,312	0,256	1 389,000	77,784	433,368
38	K	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	6,709	6,709	0,000	44,600	299,221	299,221
39	K	63157-100R	Násyp štrkový okapový chodník - oblázky	m3	1,800	1,800	0,000	46,900	84,420	84,420
40	K	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí do hr. 20 mm	m2	21,270	6,015	-15,255	18,900	402,003	113,684
41	K	63267-1135	Liaty poter Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.4,5cm stroj "P1a"	m2	33,970	0,000	-33,970	46,250	1 571,113	0,000
42	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	4,000	0,000	-4,000	16,500	66,000	0,000
43	M	553 300760	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm "1,2"	kus	4,000	0,000	-4,000	29,800	119,200	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
44	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	58,600	58,600	0,000	6,800	398,480	398,480
45	M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	59,186	59,186	0,000	1,950	115,413	115,413
46	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	2,344	2,344	0,000	124,500	291,828	291,828
47	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	77,300	38,650	-38,650	5,250	405,825	202,913
48	K	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	77,300	0,000	-77,300	7,450	575,885	0,000
49	K	93196-1112	Vložky do dilatačných škár z minerálnej plsti hr. 3 cm "P1a"	m2	2,330	0,000	-2,330	18,250	42,523	0,000
50	K	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	100,000	440,000	340,000	3,842	384,200	1 690,480
51	K	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov a staveniska	m2	80,000	80,000	0,000	1,850	148,000	148,000
52	K	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	kus	2,000	0,000	-2,000	11,400	22,800	0,000
53	M	286 31195R	Bezpečnostný prepad z nerez.trubky 80x80x5mm dľ.490mm "Z3"	kus	2,000	2,000	0,000	35,640	71,280	71,280
54	K	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,400	11,913	9,513	3,100	7,440	36,929
55	K	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	0,480	0,480	0,000	4,900	2,352	2,352
56	K	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	11,542	18,012	6,470	115,800	1 336,564	2 085,801
57	K	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	42,720	215,670	172,950	2,700	115,344	582,309
58	K	96508-2933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	11,860	11,860	0,000	38,900	461,354	461,354
59	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev.	kus	6,000	25,000	19,000	0,850	5,100	21,250
60	K	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	m2	1,620	1,620	0,000	8,250	13,365	13,365

			30,660	27,594	3,066
			3,276	2,948	0,328
			119,249	107,324	11,925
			84,420	75,978	8,442
			291,828	262,645	29,183
			461,354	415,219	46,135
			13,365	12,029	1,337

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]					
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia				
61	K	96806-2747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2 "1"	m2	8,100	8,100	0,000	7,900	63,990	63,990			63,990	57,591	6,399
62	K	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,800	15,520	6,720	4,800	42,240	74,496					
63	K	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	17,000	17,000	0,000	16,900	287,300	287,300			287,300	258,570	28,730
64	K	97103-3241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur.	kus	1,000	1,000	0,000	21,400	21,400	21,400			21,400	19,260	2,140
65	K	97103-3251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur.	kus	7,000	7,000	0,000	26,800	187,600	187,600			187,600	168,840	18,760
66	K	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	3,000	3,000	0,000	14,600	43,800	43,800			43,800	39,420	4,380
67	K	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	1,620	1,620	0,000	18,900	30,618	30,618			30,618	27,556	3,062
68	K	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	m3	0,513	0,513	0,000	65,000	33,345	33,345			33,345	30,011	3,335
69	K	97205-423R	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 35 cm	kus	3,000	3,000	0,000	21,500	64,500	64,500			64,500	58,050	6,450
70	K	97604-7231	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. do 10 cm - odvetr. komín	m	1,000	1,000	0,000	7,900	7,900	7,900			7,900	7,110	0,790
71	K	97608-3141	Vybúr. škrabákov, stup. železz,	kus	2,000	2,000	0,000	2,600	5,200	5,200			5,200	4,680	0,520
72	K	97608-4111	Vybúr. ochranných uholníkov	m	5,400	5,400	0,000	3,150	17,010	17,010			17,010	15,309	1,701
73	K	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	4,580	17,612	13,032	4,250	19,465	74,851					
74	K	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	15,560	155,440	139,880	3,800	59,128	590,672					
75	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	46,136	72,591	26,455	7,800	359,861	566,210					
76	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,136	99,047	52,911	12,459	574,808	1 234,027					
77	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	461,360	990,470	529,110	0,550	253,748	544,759					
78	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	46,136	99,047	52,911	8,750	403,690	866,661					
79	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	46,136	91,181	45,045	66,000	3 044,976	6 017,946					
80	K	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,400	4,400	0,000	25,000	110,000	110,000					
82	K	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 -	hod	10,000	10,000	0,000	14,500	145,000	145,000			145,000	130,500	14,500
83	K	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 -	hod	100,000	100,000	0,000	12,500	1 250,000	1 250,000			1 250,000	1 125,000	125,000
			99 - Presun hmôt HSV												
81	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk.	t	64,722	132,127	67,405	14,500	938,469	1 915,842					
			PSV - Práce a dodávky PSV												
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
84	K	71119-312R	Izolácia proti vlh.	m2	5,095	28,480	23,385	12,850	65,471	365,968					
85	K	71119-313R	Izolácia proti vlhkosti zvislá bitumenová hrubovrst. (napr.Dickbeschichtung) "S1"	m2	29,760	29,760	0,000	14,600	434,496	434,496			434,496	391,046	43,450
86	K	71119-314R	Izolácia proti vlhkosti pružná tesniaca stierka,pásky (napr.Flexdicht) "P3e,c4"	m2	5,095	28,480	23,385	22,650	115,402	645,072					
87	K	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus) "P4d"	m2	6,015	6,015	0,000	12,600	75,789	75,789					
88	K	71193-1152	Izolácia protiradonová na zvis. plochách nopová "S1"	m2	29,760	29,760	0,000	4,850	144,336	144,336			144,336	129,902	14,434
89	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,960	0,950	3,500	0,035	3,360					
			713 - Izolácie tepelné												
90	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie "P1a"	m2	33,970	34,220	0,250	0,850	28,875	29,087			28,875	25,987	2,887
91	M	283 1F0325	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.50 mm	m2	35,669	35,669	0,000	5,500	196,180	196,180			196,180	176,562	19,618
92	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	33,970	34,220	0,250	3,600	122,292	123,192			122,292	110,063	12,229
93	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,099	0,089	1,800	0,018	0,178			0,018	0,016	0,002
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia												

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
94	K	72111-111R	Zdravotechnika	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne							
95	K	73111-111R	Ústredné kúrenie	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			766 - Konštrukcie stolárske							
96	K	76641-1811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	m2	3,360	212,876	209,516	11,000	36,960	2 341,636
97	K	76641-4142	Montáž oblož. stien do 5m2 panelmi aglom. dosky pl. do 1,5m2	m2	3,360	0,000	-3,360	25,000	84,000	0,000
98	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	4,000	0,000	-4,000	3,400	13,600	0,000
99	M	611 60188R	Dvere vnútorné hladké 1/3 nepriehl. sklo,biele,zámok vlož. 80x197cm "1"	kus	3,000	0,000	-3,000	211,000	633,000	0,000
100	M	611 601898R	Dvere vnútorné hladké plné,okop. plech,WC zámok 80x197cm "2"	kus	1,000	0,000	-1,000	311,000	311,000	0,000
101	K	76666-592R	Úprava-zmenšenie preskl. nadsvetlíka,doplnenie drevenej výplne,105x85cm "4"	kus	1,000	0,000	-1,000	42,000	42,000	0,000
102	K	76669-521R	Montáž a dod. prechodová lišta elox. Al "1,2"	kus	4,000	0,000	-4,000	11,000	44,000	0,000
103	K	76669-9612	Montáž a dod. krytov vykurovacích	m	56,100	0,000	-56,100	56,000	3 141,600	0,000
104	K	76669-961R	Demontáž krytov vykurovacích telies	m2	67,320	67,320	0,000	12,000	807,840	807,840
105	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	65,010	65,000	0,650	0,007	42,257
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
106	K	76716-111R	Montáž a dod. vonk. zábradlia	m	6,700	6,700	0,000	26,000	174,200	174,200
107	K	76716-112R	Demontáž vonk. zábradlia rovného z rúrok	m	10,800	10,800	0,000	12,000	129,600	129,600
108	K	76719-512R	Montáž a dod. madlo do WC pre imobilných "Z8"	kus	1,000	1,000	0,000	268,000	268,000	268,000
109	K	76719-513R	Montáž a dod. vnút. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Rinwell) "Z6"	kus	2,000	2,000	0,000	188,000	376,000	376,000
110	K	76719-514R	Montáž a dod. vonk. rohož do Al profilov 90x45cm (napr.GAPA Topwell) "Z7"	kus	2,000	2,000	0,000	188,000	376,000	376,000
111	K	76783-511R	Montáž rebríka s ochranným košom, výšky do 5m	m	4,300	4,300	0,000	65,000	279,500	279,500
112	M	553 04242R	Požiarne rebríky s ochranným košom žiarovo pozink. dl.4,3m "Z2"	kus	1,000	1,000	0,000	489,000	489,000	489,000
113	K	76783-512R	Demontáž rebríka s ochranným košom	kus	1,000	1,000	0,000	40,000	40,000	40,000
114	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav.	%	0,010	0,010	0,000	1,500	0,015	0,015
			771 - Podlahy z dlaždíc							
115	K	77127-4113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	m	1,500	0,000	-1,500	21,300	31,950	0,000
116	M	597 673000	Schod. keramická 330x330x8	m2	1,575	0,000	-1,575	24,500	38,588	0,000
117	K	77127-4231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	m	1,500	0,000	-1,500	18,500	27,750	0,000
118	K	77141-4114	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 15cm	m	2,400	0,000	-2,400	2,800	6,720	0,000
119	K	77157-111R	Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzd. do mrazuvzd. tmelu "P4d"	m2	5,070	0,000	-5,070	18,500	93,795	0,000
120	M	597 63500R	Dlažba keramická mrazuvzdorná hr.8mm	m2	5,938	0,000	-5,938	16,500	97,977	0,000
121	K	77157-333R	Vytmelenie kútov silikónovým pružným tmelom (napr. Bostik 2720) "P2c,P4d"	m	50,000	0,000	-50,000	3,400	170,000	0,000
122	K	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu vodeodol. "P2c"	m2	14,660	0,000	-14,660	19,950	292,467	0,000
123	M	597 63692R	Dlažba keramická 200x200x8	m2	15,393	0,000	-15,393	14,600	224,738	0,000
124	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu "P3e"	m2	0,595	0,000	-0,595	19,950	11,870	0,000

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
125	M	597 63693R	Dlažba keramická protišmyková hr.8mm	m2	0,625	0,000	-0,625	15,800	9,875	0,000
126	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,000	-0,010	3,650	0,037	0,000
			776 - Podlahy povlakové							
127	K	77649-1111	Lepenie a dod. plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	20,900	0,000	-20,900	3,850	80,465	0,000
128	K	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh	m2	6,090	270,650	264,560	2,850	17,357	771,353
129	K	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov "P1a"	m2	33,970	0,000	-33,970	5,600	190,232	0,000
130	M	284 122550	Podlahovina PVC homogénna hr.2mm	m2	39,066	0,000	-39,066	14,900	582,083	0,000
131	K	77699-611R	Penetračný disperzný náter (napr. Rigips) "P1a"	m2	33,970	0,000	-33,970	3,450	117,197	0,000
132	K	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,000	-0,010	0,480	0,005	0,000
			781 - Dokončovacie práce a obklady							
133	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	39,655	0,000	-39,655	19,800	785,169	0,000
134	M	597 814510	Obklad keramický "c1,c2,c3,c4"	m2	41,638	0,000	-41,638	9,800	408,052	0,000
135	K	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,000	-0,010	2,200	0,022	0,000
			783 - Dokončovacie práce - nátery							
136	K	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	6,760	1,000	-5,760	4,850	32,786	4,850
137	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr.	m2	6,760	1,000	-5,760	6,950	46,982	6,950
138	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	6,760	1,000	-5,760	3,890	26,296	3,890
			784 - Dokončovacie práce - maľby							
139	K	78441-231R	Penetrácia stien a stropov v miest. do 3,8m	m2	31,600	1 489,050	1 457,450	1,150	36,340	1 712,408
140	K	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far.	m2	31,600	0,000	-31,600	2,250	71,100	0,000
			786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							
141	K	78662-111R	Lamelové žalúzie vnút. horizontálne	m2	58,455	0,000	-58,455	16,240	949,309	0,000
142	K	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,100	0,001	0,001
			M - Práce a dodávky M							
			21-M - Elektromontáže							
143	K	21011-111R	M21 - 155 Elektromontáže	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			24-M - Montáže							
144	K	24011-111R	M24 - Vzduchotechnika	EUR	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Celkom v EUR						33 884,95	45 345,68
			Celkom v EUR z DPH						40 661,94	54 414,82

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 FASÁDA										
			HSV - Práce a dodávky HSV							
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	K	62242-2711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	m2	513,275	0,000	-513,275	15,000	7 699,125	0,000
2	K	62246-4113	Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová roztieraná zrno 2,0mm	m2	434,735	437,984	3,249	12,856	5 588,953	5 630,722
3	K	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	513,275	515,399	2,124	1,950	1 000,886	1 005,028
4	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	67,400	67,400	0,000	5,100	343,740	343,740
5	K	62290-111R	Očistenie povrchu muriva	m2	513,275	515,399	2,124	1,180	605,665	608,171
6	K	62290-9010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	m2	513,275	0,000	-513,275	5,400	2 771,685	0,000
7	K	62460-103R	Tesneniaci pás škárovací	m	68,500	0,000	-68,500	1,300	89,050	0,000
1007	K	62460-1R01	Expanzná polyuretánová pena	m	0,000	68,500	68,500	1,300	0,000	89,050
8	K	62525-251R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S4"	m2	15,660	15,660	0,000	34,000	532,440	532,440
9	K	62525-252R	Zateplovací systém Nobasil FKD S bez tenkovrstvej omietky hr.140mm "S2"	m2	378,410	378,410	0,000	28,000	10 595,480	10 595,480
10	K	62599-161R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.140mm "S2"	m2	32,700	32,700	0,000	22,000	719,400	719,400
11	K	62599-162R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.120mm "S1"	m2	15,440	15,440	0,000	22,000	339,680	339,680
12	K	62599-163R	Zateplovací systém XPS bez tenkovrstvej omietky hr.100mm "S2"	m2	11,214	11,214	0,000	22,000	246,708	246,708
13	K	62599-164R	Zatepl. podhľadov omietka silikát. a Nobasil hr.140mm "S3"	m2	28,560	28,560	0,000	31,000	885,360	885,360
14	K	62599-301R	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 120mm a omiet. marmolit "S1"	m2	14,535	14,535	0,000	22,000	319,770	319,770
15	K	62999-3599	Zatepl.vonk.ostenia šírka do	m	188,800	188,800	0,000	22,000	4 153,600	4 153,600
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
16	K	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	m2	29,975	29,975	0,000	4,000	119,900	119,900
17	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	614,000	614,000	0,000	2,528	1 552,192	1 552,192
18	K	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	2 456,000	2 456,000	0,000	0,640	1 571,840	1 571,840
19	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	614,000	614,000	0,000	2,540	1 559,560	1 559,560
20	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	30,000	30,000	0,000	5,400	162,000	162,000
21	K	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	189,000	189,000	0,000	1,200	226,800	226,800
22	K	95394-5114	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100mm	m	93,700	93,700	0,000	0,800	74,960	74,960
23	K	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	69,750	69,750	0,000	1,700	118,575	118,575
24	K	95394-511R	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	m	68,500	68,500	0,000	1,540	105,490	105,490
25	K	97801-5281	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 80 %	m2	497,835	0,000	-497,835	1,531	762,185	0,000
26	K	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	15,440	15,440	0,000	1,913	29,537	29,537
27	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	23,846	15,023	-8,823	7,800	185,999	117,179
28	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na	t	23,846	15,023	-8,823	12,459	297,097	187,170
29	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na	t	238,460	150,229	-88,231	0,550	131,153	82,626
30	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	23,846	15,023	-8,823	8,750	208,653	131,450
31	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a	t	23,846	15,023	-8,823	66,000	1 573,836	991,510

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia					
33	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV-DMT a MTZ prvkov na fasáde,prekládka osvetlenia	hod	20,000	20,000	0,000	15,000	300,000	300,000	300,000	270,000	30,000			
			99 - Presun hmôt HSV													
32	K	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	47,808	47,808	0,000	14,500	693,216	693,216						
			PSV - Práce a dodávky PSV													
			764 - Konštrukcie klampiarske													
34	K	76432-323R	Klamp. PZ pl. lakoplast.odkvapov lepená krytina rš 300 "K9"	m	11,480	11,480	0,000	14,540	166,919	166,919	166,919	150,227	16,692			
35	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	11,480	11,480	0,000	0,800	9,184	9,184	9,184	8,266	0,918			
36	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,900	0,019	0,019	0,019	0,017	0,002			
			Celkom v EUR						**45 740,66**	**33 669,28**	**24 133,15**	21 719,835	2 413,315	**0,00**		
			Celkom v EUR z DPH						**54 888,79**	**40 403,14**	**28 959,78**	26 063,802	2 895,978	**0,00**		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 ZTI										
			HSV - Práce a dodávky HSV							
			1 - Zemné práce							
1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 (vo vnútri objektu-v sťažených podmienkach)	m3	0,600	0,600	0,000	51,379	30,827	30,827
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z	m3	0,600	0,600	0,000	34,015	20,409	20,409
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,600	0,600	0,000	5,150	3,090	3,090
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,600	0,600	0,000	6,407	3,844	3,844
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,150	0,150	0,000	5,400	0,810	0,810
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,450	0,450	0,000	14,171	6,377	6,377
7	M	5834118100	Kamenivo drobné drvené 0-4mm B	m3	0,450	0,450	0,000	32,100	14,445	14,445
8	K	979082111	Vnútrostaveniskový presun hmôt (výkopok) do 10m (0,6x1,67 t/m3)	t	1,020	1,020	0,000	8,721	8,895	8,895
9	K	162701105.1	Preprava sute na skládku 0,6 x 1,67 t/m3	t	1,002	1,002	0,000	8,650	8,667	8,667
10	K	162701105.2	Poplatok za skládku (sute)	t	1,002	1,002	0,000	21,000	21,042	21,042
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
11	K	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,300	0,300	0,000	111,894	33,568	33,568
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
12	K	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka bez ohľadu na výplň	m2	1,500	1,500	0,000	1,544	2,316	2,316
13	K	965041420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a	m3	0,300	0,300	0,000	11,210	3,363	3,363
14	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60	ks	10,000	10,000	0,000	2,371	23,710	23,710
15	K	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,	ks	2,000	2,000	0,000	24,540	49,080	49,080
16	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek	m	70,000	70,000	0,000	1,871	130,970	130,970
17	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek	m	20,000	20,000	0,000	2,310	46,200	46,200
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo	t	3,912	3,912	0,000	8,642	33,808	33,808
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,912	3,912	0,000	6,055	23,687	23,687
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,912	3,912	0,000	12,459	48,740	48,740
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,912	3,912	0,000	0,550	2,152	2,152
22	K	979082111.1	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,912	3,912	0,000	6,540	25,584	25,584
23	K	998009194	Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu	t	3,959	3,959	0,000	117,567	465,448	465,448
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo	t	3,959	3,959	0,000	28,026	110,955	110,955
25	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu	t	3,959	3,959	0,000	38,664	153,071	153,071
			PSV - Práce a dodávky PSV							
			713 - Izolácie tepelné							
26	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 5mm	m	58,000	58,000	0,000	6,870	398,460	398,460
27	M	2837741700	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	45,000	45,000	0,000	0,180	8,100	8,100
28	M	2837741700.1	hrúbka steny trubice 5mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	13,000	13,000	0,000	0,210	2,730	2,730
29	K	713411111.1	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami z penového polyetylénu, hrúbka steny trubice 13mm	m	92,000	92,000	0,000	2,870	264,040	264,040

30,827	27,745	3,083			
20,409	18,368	2,041			
3,090	2,781	0,309			
3,844	3,460	0,384			
0,810	0,729	0,081			
6,377	5,739	0,638			
14,445	13,001	1,445			
8,895	8,006	0,890			
8,667	7,801	0,867			
33,568	30,211	3,357			
2,316	2,084	0,232			
3,363	3,027	0,336			
23,710	21,339	2,371			
49,080	44,172	4,908			
130,970	117,873	13,097			
46,200	41,580	4,620			
33,808	30,427	3,381			
23,687	21,318	2,369			
48,740	43,866	4,874			
2,152	1,936	0,215			
25,584	23,026	2,558			
465,448	418,903	46,545			
110,955	99,859	11,095			
153,071	137,764	15,307			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
30	M	2837741700.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 22mm	m	36,000	36,000	0,000	0,400	14,400	14,400
31	M	2837741700.3	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 25mm	m	12,000	12,000	0,000	0,540	6,480	6,480
32	M	2837741702	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 32mm	m	0,500	0,500	0,000	0,610	0,305	0,305
33	M	2837741702.1	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 40mm	m	2,000	2,000	0,000	0,650	1,300	1,300
34	M	2837741702.2	hrúbka steny trubice 13mm, vnútorný priemer trubice 42mm	m	3,500	3,500	0,000	0,710	2,485	2,485
35	M	2837741702.3	hrúbka steny trubice 13mm,	m	38,000	38,000	0,000	0,740	28,120	28,120
36	K	713411111.2	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubicami, hrúbka steny trubice 20mm	m	5,000	5,000	0,000	2,980	14,900	14,900
37	M	2837741627	hrúbka steny trubice 20mm,	m	5,000	5,000	0,000	1,240	6,200	6,200
38	K	713482111	Montáž izolácie zvukovej trubicami	m	14,000	14,000	0,000	2,437	34,118	34,118
39	M	2837741627.1	Izolácia trubice Tubolit AR Fonowave, hrúbka steny 9mm, pre potrubie DN125	m	14,000	14,000	0,000	24,700	345,800	345,800
40	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,300	0,013	0,013
41	K	998713294	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,450	0,005	0,005
42	K	998713299	Izolácie tepelné,prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
43	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	60,000	60,000	0,000	4,968	298,080	298,080
44	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0, 00210	m	25,000	25,000	0,000	0,369	9,225	9,225
45	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100	ks	2,000	2,000	0,000	4,981	9,962	9,962
46	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	24,000	24,000	0,000	3,733	89,592	89,592
47	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie	t	1,056	1,056	0,000	58,640	61,924	61,924
48	K	721140913	Oprava odpadového potrubia	ks	4,000	4,000	0,000	16,048	64,192	64,192
49	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	12,000	12,000	0,000	19,460	233,520	233,520
50	K	721171109	Potrubie z PVC rúr pre ležaté	m	2,500	2,500	0,000	14,694	36,735	36,735
51	K	721171611	Potrubie z rúr PP systém HT, DN75	m	28,000	28,000	0,000	1,670	46,760	46,760
52	K	721171612	Potrubie z rúr PP systém HT	m	52,000	52,000	0,000	3,210	166,920	166,920
53	K	721171621	Potrubie z rúr PP systém HT DN40 odpadné prípojné	m	4,000	4,000	0,000	0,990	3,960	3,960
54	K	721171621.1	Potrubie z rúr PP systém HT DN50 odpadné prípojné	m	16,000	16,000	0,000	1,010	16,160	16,160
55	K	721171622	Potrubie z rúr PP systém HT DN75, odpadné prípojné	m	2,000	2,000	0,000	1,670	3,340	3,340
56	K	721171624	Potrubie z rúr PP systém HT, DN100, odpadné prípojné	m	6,000	6,000	0,000	3,410	20,460	20,460
57	K	721171625	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN75	ks	3,000	3,000	0,000	1,240	3,720	3,720
58	K	721171625.1	Čistiaca tvarovka rúr HT priemer DN100	ks	7,000	7,000	0,000	4,240	29,680	29,680
59	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN32	ks	4,000	4,000	0,000	2,596	10,384	10,384
60	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40	ks	17,000	17,000	0,000	3,053	51,901	51,901
61	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 50	ks	5,000	5,000	0,000	3,131	15,655	15,655

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
62	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN100	ks	19,000	19,000	0,000	3,839	72,941	72,941
63	K	721221101	Vtok so zápachovou uzávierkou a s uzáverom pre suchý stav H+L, typ HL 21, DN32	ks	4,000	4,000	0,000	12,410	49,640	49,640
64	K	721233115	SV - Strešný vtok H+L, typ HL 62.1, DN110, zvilsý odtok,s elektrickým ohrevom (dodávka + montáž)	ks	2,000	2,000	0,000	158,970	317,940	317,940
65	K	721233115.1	SV - Predlžovací nadstavec pre HL 64.1- H+L, typ HL 65H (dodávka + montáž)	ks	2,000	2,000	0,000	68,970	137,940	137,940
66	K	721211203	S, Sd - Podlahový vpust s vodným uzáverom, s mriežkou z nerez ocele vodorovný odtok DN50, typ HL 510NPr, DN50	ks	3,000	3,000	0,000	48,970	146,910	146,910
67	K	721271107	Vetracia mriežka 100x100mm, nerez	ks	3,000	3,000	0,000	76,852	230,556	230,556
68	K	721271107.1	Privzdušňovací ventil H+L, typ HL 900 N, DN75 (dodávka + montáž)	ks	3,000	3,000	0,000	12,870	38,610	38,610
69	K	721273145	Súprava ventilačnej hlavice typ HL 807, DN75	ks	2,000	2,000	0,000	32,870	65,740	65,740
70	K	721273145.1	Súprava ventilačnej hlavice typ HL810, DN110	ks	4,000	4,000	0,000	34,110	136,440	136,440
71	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	110,500	110,500	0,000	0,723	79,892	79,892
72	K	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	40,000	40,000	0,000	5,979	239,160	239,160
73	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	1,000	0,010	0,010
74	K	998721294	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,010	0,010	0,000	1,000	0,010	0,010
75	K	998721299	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001
			722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
76	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	90,000	90,000	0,000	2,089	188,010	188,010
77	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	90,000	90,000	0,000	0,866	77,940	77,940
78	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	ks	10,000	10,000	0,000	0,739	7,390	7,390
79	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 0,00123 t	ks	8,000	8,000	0,000	0,866	6,928	6,928
80	K	722220878	Demontáž existujúcej hydrantovej skrine s výzbrojou C52 0,0127 t	ks	1,000	1,000	0,000	2,540	2,540	2,540
81	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,240	0,240	0,000	58,640	14,074	14,074
82	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,500	0,500	0,000	14,568	7,284	7,284
83	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,500	3,500	0,000	17,568	61,488	61,488
84	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	38,000	38,000	0,000	21,563	819,394	819,394

			72,941	65,647	7,294
			49,640	44,676	4,964
			317,940	286,146	31,794
			137,940	124,146	13,794
			146,910	132,219	14,691
			230,556	207,500	23,056
			38,610	34,749	3,861
			79,892	71,902	7,989
			239,160	215,244	23,916
			188,010	169,209	18,801
			77,940	70,146	7,794
			7,390	6,651	0,739
			6,928	6,235	0,693
			2,540	2,286	0,254
			14,074	12,666	1,407
			7,284	6,556	0,728
			61,488	55,339	6,149

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
85	K	722172221	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d20mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	86,000	86,000	0,000	1,260	108,360	108,360
86	K	722172223	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d25mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	25,000	25,000	0,000	2,100	52,500	52,500
87	K	722172223.1	Potrubie z plastických rúrok PPR, PN20, priemer d40mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	2,000	2,000	0,000	3,400	6,800	6,800
88	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	49,000	49,000	0,000	6,799	333,151	333,151
89	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	1,000	0,000	7,800	7,800	7,800
90	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,000	22,000	0,000	4,554	100,188	100,188
91	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	8,000	0,000	9,096	72,768	72,768
92	K	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	11,000	11,000	0,000	3,057	33,627	33,627
93	M	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu G 1/2" (GK15)	ks	5,000	5,000	0,000	4,500	22,500	22,500
94	M	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G1/2"s výpustom (GKV, 15)	ks	3,000	3,000	0,000	17,890	53,670	53,670
95	M	5517401635	Armatúry a príslušenstvo poistná armarúra pre elektrický ohrievač vody T 1847, G 1/2"	ks	3,000	3,000	0,000	21,400	64,200	64,200
96	K	722239102	Montáž ventilu priameho,	ks	1,000	1,000	0,000	8,970	8,970	8,970
97	M	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G3/4"s výpustom (GKV,20)	ks	1,000	1,000	0,000	17,890	17,890	17,890
98	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	1,000	1,000	0,000	8,970	8,970	8,970
99	M	5517400660	Armatúry a príslušenstvo guľový uzáver závitový s páčkou, pre pitnú vodu, G5/4"s výpustom (GKV,32)	ks	1,000	1,000	0,000	16,870	16,870	16,870
100	K	722262151	Manometer kruhový rozsa 0-1,0 MPa	ks	3,000	3,000	0,000	32,323	96,969	96,969
101	K	722254111	Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou DN25mm, prietok 1,1 l/s, dĺžka hadice 30m, v skriňovom prevedení - nerezové dvierka	súb	1,000	1,000	0,000	1 354,000	1 354,000	1 354,000
102	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	m	155,000	155,000	0,000	1,329	205,995	205,995
103	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	155,000	155,000	0,000	0,955	148,025	148,025
104	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	0,010	0,000	0,700	0,007	0,007
105	K	998722294	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0,010	0,010	0,000	0,750	0,008	0,008
106	K	998722299	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001
107	K	722262153	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí vodovodu cez stenu medzi MŠ2 a Hospodárskym pavilónom, napr. tesniaca pena CP 620, systém Hilti, potrubia do DN50	ks	1,000	1,000	0,000	34,540	34,540	34,540

			108,360	97,524	10,836
			52,500	47,250	5,250
			6,800	6,120	0,680
			333,151	299,836	33,315
			7,800	7,020	0,780
			100,188	90,169	10,019
			72,768	65,491	7,277
			33,627	30,264	3,363
			22,500	20,250	2,250
			53,670	48,303	5,367
			64,200	57,780	6,420
			8,970	8,073	0,897
			17,890	16,101	1,789
			8,970	8,073	0,897
			16,870	15,183	1,687
			1 354,000	1 218,600	135,400
			205,995	185,396	20,600
			148,025	133,223	14,803

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety							
108	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t .... (WC, WCd)	súb	8,000	8,000	0,000	5,930	47,440	47,440
109	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t..... (U, U1, Ud, Ud1)	súb	13,000	13,000	0,000	3,910	50,830	50,830
110	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0,01707t	súb	4,000	4,000	0,000	3,910	15,640	15,640
111	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave 0,00920 t	súb	2,000	2,000	0,000	5,120	10,240	10,240
112	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	3,000	3,000	0,000	2,540	7,620	7,620
113	K	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l 0,01750 t	súb	2,000	2,000	0,000	7,540	15,080	15,080
114	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l 0,15500 t	súb	2,000	2,000	0,000	8,870	17,740	17,740
115	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t ..... Ud, U1, VF	ks	13,000	13,000	0,000	1,376	17,888	17,888
116	K	725810812	Demontáž výtokového ventilu stojankových 0,00054 t Ud1	ks	2,000	2,000	0,000	5,960	11,920	11,920
117	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t ..... U, S, Sd, ZB	súb	9,000	9,000	0,000	6,570	59,130	59,130
118	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne	t	0,974	0,974	0,000	53,683	52,287	52,287
119	K	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	1,000	1,000	0,000	20,168	20,168	20,168
120	M	5514312900	VF - splachovacia nádržka vysokopoložená (pre výlevku)	ks	2,000	1,000	-1,000	20,430	40,860	20,430
121	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	15,000	15,000	0,000	9,210	138,150	138,150
122	M	6423002010	WC - WC kombi , napr. Eurovit č. V 3357 01, biele, zadný zvislý odpad + sedátko (Ideal Standard) (alebo ekvivalentný)	ks	3,000	3,000	0,000	104,240	312,720	312,720
123	M	6423002010.1	WCd, WCi - WC kombi detské, biele, zadný zvislý odpad + záchodové sedátko (napr. Jika BABY, alebo ekvivalentný)	ks	12,000	12,000	0,000	102,350	1 228,200	1 228,200
124	M	6423002010.2	WCd - keramická deliaca stena napr. Kolo Nova Top 70x40 cm (medzi detské WC), alebo ekvivalentný	ks	11,000	0,000	-11,000	67,890	746,790	0,000
125	M	6423463900	WCi - Montážny rám pre imobilné madlá	ks	4,000	4,000	0,000	184,990	739,960	739,960
126	M	6423463900.1	WCi - Madlo sklopné 85cm	ks	4,000	4,000	0,000	251,000	1 004,000	1 004,000
127	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	36,000	18,000	-18,000	25,000	900,000	450,000
128	M	6421370600	U - Umývadlo diturvitové s otvorom pre batériu napr. Eurovit 55x44,5cm (Ideal Standard), alebo ekvivalentné	ks	5,000	5,000	0,000	76,380	381,900	381,900
129	M	6421370600.1	Ud, Ui - Umývadlo detské s otvorom pre batériu napr. BABY 45x37cm (Jika), alebo ekvivalentné	ks	13,000	13,000	0,000	36,870	479,310	479,310

47,440	42,696	4,744			
50,830	45,747	5,083			
15,640	14,076	1,564			
10,240	9,216	1,024			
7,620	6,858	0,762			
15,080	13,572	1,508			
17,740	15,966	1,774			
17,888	16,099	1,789			
11,920	10,728	1,192			
59,130	53,217	5,913			
52,287	47,059	5,229			
20,168	18,151	2,017			
138,150	124,335	13,815			
312,720	281,448	31,272			
1 228,200	1 105,380	122,820			
739,960	665,964	73,996			
1 004,000	903,600	100,400			
381,900	343,710	38,190			
479,310	431,379	47,931			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]					
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia				
130	M	6421370600.2	U, Ud, Ui - Výpust Klik-Klak pre umývadlo	ks	18,000	18,000	0,000	16,540	297,720	297,720			297,720	267,948	29,772
131	M	6421370600.3	U, Ud - nerezový sifón umývadlový	ks	17,000	17,000	0,000	22,540	383,180	383,180			383,180	344,862	38,318
132	M	6421431700	Ui - umývadlová podomietková zápachová uzávierka napr. HL 134.0, DN40 (Hutterrer & Lechner)	ks	1,000	1,000	0,000	25,800	25,800	25,800			25,800	23,220	2,580
133	M	6421431700.1	Ui - pripojovacia súprava k zápachovej uzávierke - napr. HL 134.1C, DN32, nerez (Hutterrer & Lechner)	ks	1,000	1,000	0,000	60,780	60,780	60,780			60,780	54,702	6,078
134	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z nerezu so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	0,000	-2,000	12,540	25,080	0,000					
135	M	6428121100	D - Drez nerezový s odkvapkávačom	ks	2,000	0,000	-2,000	36,870	73,740	0,000					
136	M	6428121100.1	D - Sifón drezový DN40	ks	2,000	0,000	-2,000	8,700	17,400	0,000					
137	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	2,000	0,000	11,240	22,480	22,480			22,480	20,232	2,248
138	M	6423005400	VF - Výlevka diturvitová so sklopnou mriežkou, zadný odpad vodorovný napr. Jika MIRA , alebo ekvivalentná	ks	2,000	2,000	0,000	168,870	337,740	337,740			337,740	303,966	33,774
139	K	725530921	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	2,000	0,000	-2,000	47,023	94,046	0,000					
100139	K	725530R01	Spätná montáž zásobníka tlakového do 80 l	ks	0,000	2,000	2,000	47,023	0,000	94,046					
140	K	725539105	Montáž tlakového ohrievača do 160 l	súb	1,000	1,000	0,000	14,740	14,740	14,740			14,740	13,266	1,474
141	M	5413229510	EO3 - Tlakový eletrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 50 litrov, el. príkon 2 kW - typ Tatramat EOV 50	súb.	1,000	1,000	0,000	198,540	198,540	198,540			198,540	178,686	19,854
142	M	5413229510.1	EO4 - Tlakový eletrický zásobníkový ohrievač vody, vertikálny, objem 10 litrov, el. príkon 2kW - typ Tatramat EO 10N, nad odberné miesto, vrátane membránového poistného ventilu	súb.	1,000	1,000	0,000	201,450	201,450	201,450			201,450	181,305	20,145
143	M	5413229510.2	EO5 - eletrický prietokový ohrievač	súb.	2,000	2,000	0,000	141,250	282,500	282,500			282,500	254,250	28,250
144	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	16,000	16,000	0,000	2,540	40,640	40,640			40,640	36,576	4,064
145	M	5514105000	Ventil rohový T 67, G1/2" s pripojovacou trubičkou	ks	16,000	16,000	0,000	7,870	125,920	125,920			125,920	113,328	12,592
146	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	22,000	22,000	0,000	2,540	55,880	55,880			55,880	50,292	5,588
147	M	5514103000	Ventil rohový T66, G 1/2" bez	ks	22,000	22,000	0,000	3,890	85,580	85,580			85,580	77,022	8,558
148	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a	ks	2,000	2,000	0,000	7,411	14,822	14,822			14,822	13,340	1,482
149	M	5514312900.1	VF - Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm, napr. Ceraplan NEW č. B 5206 AA, G 1/2" (Ideal Standard), alebo ekvivalentná - pre výlevku	ks	2,000	2,000	0,000	41,210	82,420	82,420			82,420	74,178	8,242
150	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	17,000	18,000	1,000	6,848	116,416	123,264					
151	M	5514312900.2	U, Ui, Ud - Batéria umývadlová jednootvorová G 1/2" , napr. Ceraplan New č. B 3690 AA (Ideal Standard), alebo ekvivalentná	ks	17,000	18,000	1,000	40,120	682,040	722,160					
152	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	3,000	0,000	2,942	8,826	8,826					
153	M	5514513100	S, Sd - Nástenná batéria sprchová	ks	3,000	3,000	0,000	81,240	243,720	243,720					

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
154	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou, termostatická	ks	3,000	3,000	0,000	11,240	33,720	33,720
155	M	5514641790	TB - Výtokové armatúry napr. HANSA TEMPRA sprchová termostat.batéria chróm	ks	3,000	3,000	0,000	189,870	569,610	569,610
156	K	725989101	Dvierka krycie plastové 150x300mm	ks	10,000	10,000	0,000	0,407	4,070	4,070
157	K	998725204	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,010	0,010	0,000	0,300	0,003	0,003
158	K	998725293	Zariaďovacie predmety,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,010	0,010	0,000	0,300	0,003	0,003
159	K	998725299	Zariaďovacie predmety,prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
160	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	60,000	0,000	-60,000	6,044	362,640	0,000
100160	K	767995R01	Montáž kotviacich prvkov v potrubií v šachtách	kg	0,000	60,000	60,000	6,044	0,000	362,640
161	M	5542300000	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu pod stropom a v inštal. šachte	kg	60,000	0,000	-60,000	2,560	153,600	0,000
100161	M	5542300R01	Oceľové kotviace prvky pre uchytenie potrubia vodovodu v inštalačných šachtách	kg	0,000	60,000	60,000	2,560	0,000	153,600
162	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,010	0,010	0,000	1,100	0,011	0,011
163	K	998767294	Kovové stav.doplň.konštr.,prípl.za	%	0,010	0,010	0,000	0,550	0,006	0,006
164	K	998767299	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,010	0,010	0,000	0,050	0,001	0,001
			Celkom v EUR						19 932,33	18 645,86
			Celkom v EUR z DPH						23 918,80	22 375,03

			33,720	30,348	3,372
			569,610	512,649	56,961
			4,070	3,663	0,407
0,00			14 065,97	12 659,373	1 406,597
0,00			16 879,16	15 191,248	1 687,916

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 UK										
			PSV - Práce a dodávky PSV							
			731 - Ústredné kúrenie, kotolne							
1	K	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	72,000	72,000	0,000	12,000	864,000	864,000
2	K	7311100021	HYDRAUL.VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	HOD	15,000	15,000	0,000	12,000	180,000	180,000
3	K	731110003	PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	8,000	8,000	0,000	12,000	96,000	96,000
4	K	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA	HOD	50,000	50,000	0,000	8,000	400,000	400,000
5	K	731110012	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	HOD	5,000	5,000	0,000	8,000	40,000	40,000
6	K	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	5,000	5,000	0,000	6,000	30,000	30,000
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
7	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	149,000	0,000	-149,000	8,359	1 245,491	0,000
1007	K	733111R01	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 15	m	0,000	149,000	149,000	8,359	0,000	1 245,491
8	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	84,000	0,000	-84,000	9,091	763,644	0,000
1008	K	733111R02	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 20	m	0,000	84,000	84,000	9,091	0,000	763,644
9	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	39,000	0,000	-39,000	11,126	433,914	0,000
1009	K	733111R03	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 25	m	0,000	39,000	39,000	11,126	0,000	433,914
10	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	7,000	0,000	-7,000	13,739	96,173	0,000
10010	K	733111R04	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 32	m	0,000	7,000	7,000	13,739	0,000	96,173
11	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových	m	28,000	0,000	-28,000	15,915	445,620	0,000
10029	K	733111R05	Potrubie z rúrok z plasthlinníku PEX-AL-PEX DN 40	m	0,000	28,000	28,000	15,915	0,000	445,620
12	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	72,000	0,000	-72,000	19,858	1 429,776	0,000
13	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	307,000	0,000	-307,000	3,525	1 082,175	0,000
10013	K	733190R01	Tlaková skúška potrubia z	m	0,000	307,000	307,000	3,525	0,000	1 082,175
14	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,400	0,014	0,014
			734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							
15	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	0,000	-10,000	0,889	8,890	0,000
16	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	0,000	-72,000	2,589	186,408	0,000
17	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	0,000	-6,000	3,186	19,116	0,000
18	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	0,000	-4,000	3,485	13,940	0,000
10018	K	734209R01	Montáž spojkami PIPILIFE RADOPRESS DN 15 - DN 40	ks	0,000	92,000	92,000	2,482	0,000	228,354
19	K	734222696	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 1"	KUS	2,000	2,000	0,000	190,100	380,200	380,200
20	K	734222698	rucny regul.ventil stupackovy HERZ STROMAX -GM 3/4"	KUS	3,000	3,000	0,000	219,100	657,300	657,300
21	K	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	36,000	36,000	0,000	16,120	580,320	580,320
22	K	734222812	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	KUS	36,000	36,000	0,000	15,310	551,160	551,160

864,000	777,600	86,400			
180,000	162,000	18,000			
96,000	86,400	9,600			
400,000	360,000	40,000			
40,000	36,000	4,000			
30,000	27,000	3,000			
580,320	522,288	58,032			
551,160	496,044	55,116			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]						
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia					
23	K	734222816	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzatv. s vypúšťaním	KUS	36,000	36,000	0,000	10,920	393,120	393,120	393,120	353,808	39,312			
24	K	734261503	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G3/4"	KUS	3,000	3,000	0,000	5,640	16,920	16,920	16,920	15,228	1,692			
25	K	734261504	GULOVY UZATV.VENTIL HERZ G1"	KUS	2,000	2,000	0,000	7,870	15,740	15,740	15,740	14,166	1,574			
26	K	734261549	VYPUŠTACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	10,000	10,000	0,000	5,670	56,700	56,700	56,700	51,030	5,670			
27	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,250	0,003	0,003						
			735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá													
28	K	735130001	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO	PAR	36,000	36,000	0,000	2,650	95,400	95,400	95,400	85,860	9,540			

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]								
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia							
29	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	36,000	36,000	0,000	1,639	59,004	59,004	59,004	53,104	5,900				
30	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	7,000	7,000	0,000	3,447	24,129	24,129	24,129	21,716	2,413				
31	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	29,000	29,000	0,000	6,691	194,039	194,039	194,039	174,635	19,404				
32	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	7,000	7,000	0,000	8,870	62,090	62,090	62,090	55,881	6,209				
33	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	29,000	29,000	0,000	9,780	283,620	283,620	283,620	255,258	28,362				
34	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	2,000	2,000	0,000	35,770	71,540	71,540	71,540	64,386	7,154				
35	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	3,000	3,000	0,000	47,530	142,590	142,590	142,590	128,331	14,259				
36	M	4845366660	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1000	ks	1,000	1,000	0,000	55,540	55,540	55,540	55,540	49,986	5,554				
37	M	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200	ks	1,000	1,000	0,000	83,800	83,800	83,800	83,800	75,420	8,380				
38	M	4845374450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 úzke	ks	3,000	3,000	0,000	61,690	185,070	185,070	185,070	166,563	18,507				
39	M	4845374650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA	ks	1,000	1,000	0,000	74,740	74,740	74,740	74,740	67,266	7,474				
40	M	4845374850	Vykurovacie telesá doskové	ks	2,000	2,000	0,000	83,800	167,600	167,600	167,600	150,840	16,760				
41	M	4845377600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1400	ks	6,000	6,000	0,000	90,430	542,580	542,580	542,580	488,322	54,258				
42	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	5,000	5,000	0,000	119,755	598,775	598,775	598,775	538,898	59,878				
43	M	4845382400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x0800	ks	9,000	9,000	0,000	90,270	812,430	812,430	812,430	731,187	81,243				
44	M	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0800	ks	1,000	1,000	0,000	116,020	116,020	116,020	116,020	104,418	11,602				
45	M	4845381850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1400	ks	2,000	2,000	0,000	177,620	355,240	355,240	355,240	319,716	35,524				
46	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	1,600	0,016	0,016	0,016	0,014	0,002				
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové														
47	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	15,000	0,000	-15,000	6,044	90,660	0,000							
10047	K	767995R01	Ukotvenie potrubia v podlahe - montáž	kg	0,000	15,000	15,000	6,044	0,000	90,660							
48	K	767995199	DODAVKA OCEL.DOPLNK.KONSTRUKCII UPEVNENIE	KG	15,000	0,000	-15,000	2,560	38,400	0,000							
10048	K	767995R02	Kotvy potrubia HP2/48~77	kg	0,000	15,000	15,000	2,560	0,000	38,400							
49	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	0,010	0,000	0,900	0,009	0,009							
			783 - Dokončovacie práce - nátery														
50	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	1,000	0,000	-1,000	7,538	7,538	0,000							
51	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	307,000	0,000	-307,000	2,071	635,797	0,000							
			Doplnkové stavebné práce														
52	K	1234	Drážkovanie podláh pre rozvody UK	m	0,000	307,000	307,000	7,450	0,000	2 287,150							
53	K	4321	Spätná betonáž rozvodov UK	m3	0,000	1,489	1,489	125,530	0,000	186,889							

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
			Celkom v EUR						14 683,25	15 084,18
			Celkom v EUR z DPH						17 619,90	18 101,02

7 148,18	6 433,362	714,818	0,00		
8 577,82	7 720,034	857,782	0,00		

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 ELEKTROINŠTALÁCIA										
			M - Práce a dodávky M							
			21-M - Elektromontáže							
54	K	210010032	Rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2416 16 mm (VU+PO)	m	40,000	40,000	0,000	1,400	56,000	56,000
2	K	210010301	krab.prístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	89,000	102,000	13,000	2,240	199,360	228,480
3	K	210010321	krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	ks	68,000	68,000	0,000	2,800	190,400	190,400
4	K	210020953	výstr.a označ.tab.pro kúpelne	ks	3,000	3,000	0,000	1,120	3,360	3,360
5	K	210040701	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	m	700,000	709,000	9,000	5,376	3 763,200	3 811,584
6	K	210040711	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	ks	157,000	157,000	0,000	0,714	112,098	112,098
7	K	210100101	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	64,000	64,000	0,000	1,400	89,600	89,600
8	K	210100251	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	20,000	20,000	0,000	4,088	81,760	81,760
9	K	210100258	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	2,000	2,000	0,000	5,852	11,704	11,704
10	K	210100259	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	3,000	3,000	0,000	7,084	21,252	21,252
11	K	210110004	striedavý prep. radenie 6 nást. prost.vlhké	ks	1,000	1,000	0,000	4,760	4,760	4,760
12	K	210110041	spín.zápust.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	22,000	22,000	0,000	4,200	92,400	92,400
13	K	210110042	spín.zápust.vr.zap.2-pólový - radenie 2	ks	6,000	6,000	0,000	4,200	25,200	25,200
14	K	210110043	sériový prep.stried. -radenie 5/5A zápust.vr.zap.	ks	7,000	7,000	0,000	4,760	33,320	33,320
15	K	210110045	striedavý prepínač -radenie 6 zápust.vr.zap.	ks	15,000	15,000	0,000	4,760	71,400	71,400
16	K	210110082	sporák.prípojka zápust.vr.dútn.	ks	4,000	4,000	0,000	16,800	67,200	67,200
17	K	210111011	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	19,000	19,000	0,000	4,760	90,440	90,440
18	K	210111012	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	15,000	15,000	0,000	4,760	71,400	71,400
19	K	210190002	mont.oceľoplech.rozvodníc do 50kg	ks	2,000	2,000	0,000	112,000	224,000	224,000
20	K	210190012	montáž rozmrazovania strešných vpustí	ks	2,000	2,000	0,000	12,432	24,864	24,864
21	K	210190012.1	montáž el. spotrebiča	ks	20,000	20,000	0,000	6,720	134,400	134,400
22	K	210220321	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	50,000	50,000	0,000	2,128	106,400	106,400
23	K	210220452	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	140,000	140,000	0,000	0,980	137,200	137,200
24	K	210800001	CYY 1.5 mm2 černý (PO)	m	88,000	88,000	0,000	0,560	49,280	49,280
25	K	210800101	CYKY-O 2x1.5 mm2 750V (PO)	m	5,000	5,000	0,000	0,784	3,920	3,920
26	K	210800105	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	240,000	240,000	0,000	0,784	188,160	188,160
27	K	210800105.1	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	780,000	780,000	0,000	0,784	611,520	611,520
28	K	210800106	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	450,000	459,000	9,000	0,784	352,800	359,856
29	K	210800115	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PO)	m	85,000	85,000	0,000	0,784	66,640	66,640
30	K	210800118	CYKY-J 5x10 mm2 750V (PO)	m	6,000	6,000	0,000	0,896	5,376	5,376
31	K	210800118.1	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	6,000	6,000	0,000	0,896	5,376	5,376
32	K	211010010	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	220,000	220,000	0,000	1,372	301,840	301,840
33	K	215111143	svietidlo nešpecifikovaný vývod - linka kuch.	ks	2,000	2,000	0,000	8,400	16,800	16,800
34	K	215111165	svietidlo stropné, nástenné, LED	ks	84,000	84,000	0,000	11,200	940,800	940,800
35	K	215201113	sviet. LED núdzové nešpecifikované	ks	15,000	15,000	0,000	11,200	168,000	168,000
			21-M-2 - Materiál							
1	M	00614	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt, rámik	ks	4,000	4,000	0,000	18,672	74,688	74,688
2	M	00821	spínač žaluziový zapustený ABB, 250V, 10A	ks	6,000	6,000	0,000	15,000	90,000	90,000
3	M	01487	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	50,000	50,000	0,000	1,260	63,000	63,000
4	M	03200	CYY 1.5mm2 čierny	m	88,000	88,000	0,000	0,132	11,616	11,616
5	M	05151	hmoždinka HM8	ks	220,000	220,000	0,000	0,012	2,640	2,640
6	M	06012	výstraž.tab.pre kúpelne	ks	3,000	3,000	0,000	0,444	1,332	1,332

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
7	M	100202	svietidlo nešpecifikovaný vývod - kuch. linka	ks	2,000	2,000	0,000	60,000	120,000	120,000
8	M	100990	svietidlo LED núdzové nešpec.,"Y",1x2W LED,30lm,IP20,NM,F,1hod	ks	15,000	15,000	0,000	78,000	1 170,000	1 170,000
9	M	111000008	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks	89,000	102,000	13,000	0,204	18,156	20,808
10	M	113000028	KU 68-1903 - krabica univerzálna	ks	68,000	68,000	0,000	1,752	119,136	119,136
11	M	116032	MSO-32-3 vypínač, 32A	ks	1,000	1,000	0,000	30,000	30,000	30,000
12	M	116040	MSO-40-3 vypínač, 40A	ks	1,000	1,000	0,000	42,000	42,000	42,000
13	M	12318	OLI-10B-1N-030AC, B10A, 30mA, chránič+istič	ks	6,000	6,000	0,000	93,600	561,600	561,600
14	M	12319	OLI-16B-1N-030AC, B16A, 30mA, chránič+istič	ks	2,000	2,000	0,000	94,800	189,600	189,600
15	M	12373	LFN 25/4/030AC, 25A, 30mA, chránič	ks	2,000	2,000	0,000	96,816	193,632	193,632
16	M	130101006	LTN 6B/1, istič 1-f., 6A, char. B	ks	2,000	2,000	0,000	7,920	15,840	15,840
17	M	130101010	LTN 10B/1, istič 1-f., 10A, char. B	ks	2,000	2,000	0,000	6,624	13,248	13,248
18	M	130101016	LTN 16B/1, istič 1-f., 16A, char. B	ks	14,000	14,000	0,000	5,664	79,296	79,296
19	M	130103025	LTN 25B/3, istič 3-f., 25A, char. B	ks	1,000	1,000	0,000	28,560	28,560	28,560
20	M	13016	SVC-350-3N-MZ, zvodič tr. II	ks	2,000	2,000	0,000	198,000	396,000	396,000
21	M	13325	MSK-001-102 prepínač	ks	2,000	2,000	0,000	16,140	32,280	32,280
22	M	15415	RSI-20-10-A230 stykač	ks	7,000	7,000	0,000	17,400	121,800	121,800
23	M	15420	RSI-25-40-A230 stykač	ks	1,000	1,000	0,000	22,200	22,200	22,200
24	M	200101	trubka FXP 20 IEC ohybná	m	40,000	40,000	0,000	0,372	14,880	14,880
25	M	20017	sadra	kg	101,400	101,400	0,000	0,588	59,623	59,623
26	M	215100130	svietidlo LED "C", 15W, 1380lm, IP20, F	ks	1,000	1,000	0,000	60,000	60,000	60,000
27	M	215100140	svietidlo LED "D", 20W, 1840lm, IP20, F	ks	9,000	9,000	0,000	66,000	594,000	594,000
28	M	215100144	svietidlo LED "D4", 20W, 1840lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	1,000	1,000	0,000	96,000	96,000	96,000
29	M	215100150	svietidlo LED "E", 30W, 2460lm, IP20, F	ks	15,000	15,000	0,000	72,000	1 080,000	1 080,000
30	M	215100154	svietidlo LED "E4", 30W, 2460lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	1,000	1,000	0,000	96,000	96,000	96,000
31	M	215100160	svietidlo LED "F", 37W, 3080lm, IP20, F	ks	18,000	18,000	0,000	72,000	1 296,000	1 296,000
32	M	215100164	svietidlo LED "F4", 37W, 3080lm, IP20, F, s čidlom pohybu	ks	1,000	1,000	0,000	96,000	96,000	96,000
33	M	215100170	svietidlo LED "G", 9W, 740lm, IP21, F, tr. II	ks	2,000	2,000	0,000	54,000	108,000	108,000
34	M	215100180	svietidlo LED "H", 15W, 1380lm, IP54, F	ks	3,000	3,000	0,000	62,400	187,200	187,200
35	M	215100180.1	svietidlo LED "H1", 30W, 1380lm, IP43, F	ks	4,000	4,000	0,000	72,000	288,000	288,000
36	M	215100190	svietidlo LED "I", 43W, 3700lm, IP20, F	ks	1,000	1,000	0,000	78,000	78,000	78,000
37	M	21617	CYKY-J 5x10mm2	m	6,000	6,000	0,000	4,488	26,928	26,928
38	M	219055	svietidlo LED "K" na povrch FREYN II SS1, 26W, IP20, 3050lm - VZOR	ks	28,000	28,000	0,000	72,000	2 016,000	2 016,000
39	M	33736	CY 4mm2 zelenožltý	m	90,000	90,000	0,000	0,348	31,320	31,320
40	M	33746	CY 6mm2 zelenožltý	m	50,000	50,000	0,000	0,516	25,800	25,800
41	M	33898	CYKY-O 2x1.5mm2	m	5,000	5,000	0,000	0,324	1,620	1,620
42	M	33914	CYKYLo, CYKY-J 3x1.5mm2	m	780,000	780,000	0,000	0,432	336,960	336,960
43	M	33918	CYKYLo, CYKY-J 3x2.5mm2	m	450,000	459,000	9,000	0,768	345,600	352,512
44	M	33920	CYKYLo, CYKY-O 3x1.5mm2	m	240,000	240,000	0,000	0,432	103,680	103,680
45	M	33960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	85,000	85,000	0,000	0,732	62,220	62,220
46	M	34616	CYKY-J 5x6mm2	m	6,000	6,000	0,000	2,688	16,128	16,128
47	M	8590124393210	rozvádzač DistriTon RZB-3N72-B, 72TE, IP30/IP20, pod omietku	ks	2,000	2,000	0,000	150,000	300,000	300,000
48	M	8595017006940	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený	ks	1,000	1,000	0,000	16,212	16,212	16,212
49	M	8595017232800	5512E-W02359 01 dvojzásuvka chránená, komplet	ks	28,000	28,000	0,000	6,912	193,536	193,536
50	M	8595017232805	5593E-W02357 01 dvojzásuvka chránená, komplet, s ochranou pred prepätím tr.III	ks	6,000	6,000	0,000	49,608	297,648	297,648
51	M	8595017239328	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet	ks	22,000	22,000	0,000	5,232	115,104	115,104

			120,000	108,000	12,000
			1 170,000	1 053,000	117,000
			18,156	16,340	1,816
			119,136	107,222	11,914
			30,000	27,000	3,000
			42,000	37,800	4,200
			561,600	505,440	56,160
			189,600	170,640	18,960
			193,632	174,269	19,363
			15,840	14,256	1,584
			13,248	11,923	1,325
			79,296	71,366	7,930
			28,560	25,704	2,856
			396,000	356,400	39,600
			32,280	29,052	3,228
			121,800	109,620	12,180
			22,200	19,980	2,220
			14,880	13,392	1,488
			59,623	53,661	5,962
			60,000	54,000	6,000
			594,000	534,600	59,400
			96,000	86,400	9,600
			1 080,000	972,000	108,000
			96,000	86,400	9,600
			1 296,000	1 166,400	129,600
			96,000	86,400	9,600
			108,000	97,200	10,800
			187,200	168,480	18,720
			288,000	259,200	28,800
			78,000	70,200	7,800
			26,928	24,235	2,693
			2 016,000	1 814,400	201,600
			31,320	28,188	3,132
			25,800	23,220	2,580
			1,620	1,458	0,162
			336,960	303,264	33,696
			345,600	311,040	34,560
			103,680	93,312	10,368
			62,220	55,998	6,222
			16,128	14,515	1,613
			300,000	270,000	30,000
			16,212	14,591	1,621
			193,536	174,182	19,354
			297,648	267,883	29,765
			115,104	103,594	11,510

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]					
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia				
52	M	8595017239366	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet	ks	7,000	7,000	0,000	8,592	60,144	60,144			60,144	54,130	6,014
53	M	8595017239403	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet	ks	15,000	15,000	0,000	7,692	115,380	115,380			115,380	103,842	11,538
			21-M-3 - VC 7/32 Rozvádzače												
1	K	A-0101-0	skriňa velkoobsahová plastová/oceloplechová	ks	2,000	2,000	0,000	140,000	280,000	280,000			280,000	252,000	28,000
2	K	C-1651-1	spínač 3TE do 63A	ks	2,000	2,000	0,000	20,010	40,020	40,020			40,020	36,018	4,002
3	K	E-2000-1	ističe jednopólové do 25A	ks	18,000	18,000	0,000	4,872	87,696	87,696			87,696	78,926	8,770
4	K	E-2005-1	chrániče dvojpólové do 25A	ks	8,000	8,000	0,000	6,566	52,528	52,528			52,528	47,275	5,253
5	K	E-2010-1	ističe trojpólové do 25A	ks	1,000	1,000	0,000	10,024	10,024	10,024			10,024	9,022	1,002
6	K	E-2011-1	chrániče štvorpólové 25-60A	ks	2,000	2,000	0,000	11,564	23,128	23,128			23,128	20,815	2,313
7	K	F-0230-1	stykače do 25A	ks	8,000	8,000	0,000	22,792	182,336	182,336			182,336	164,102	18,234
8	K	G-0020-1	ovládač 1TE	ks	2,000	2,000	0,000	7,952	15,904	15,904			15,904	14,314	1,590
9	K	R-6000-1	zvodič prepätia 3-4TE	ks	2,000	2,000	0,000	123,540	247,080	247,080			247,080	222,372	24,708
			21-M-4 - Východiskové revízie elektro												
1	K	320410002	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	objem	1,000	1,000	0,000	3 692,906	3 692,906	3 692,906			3 692,906	3 323,615	369,291
2	K	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	2,000	2,000	0,000	733,908	1 467,816	1 467,816			1 467,816	1 321,034	146,782
3	K	320410010	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	2,000	2,000	0,000	161,266	322,532	322,532			322,532	290,279	32,253
4	K	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	20,000	20,000	0,000	5,614	112,280	112,280			112,280	101,052	11,228
5	K	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	okruh	4,000	4,000	0,000	9,016	36,064	36,064			36,064	32,458	3,606
			21-M-5 - Demontáže												
36	K	210110041.1	spín.zápust.vr.zap.	ks	40,000	40,000	0,000	0,420	16,800	16,800			16,800	15,120	1,680
37	K	210111011	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	30,000	30,000	0,000	0,560	16,800	16,800			16,800	15,120	1,680
38	K	210190003	mont.oceľoplech.rozvodníc do 100kg	ks	6,000	6,000	0,000	63,000	378,000	378,000			378,000	340,200	37,800
39	K	215111142	svietidlo žiar. nástenné, stropné	ks	80,000	80,000	0,000	5,600	448,000	448,000			448,000	403,200	44,800
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby												
1	K	1001	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.	10,000	10,000	0,000	16,800	168,000	168,000			168,000	151,200	16,800
2	K	1050	Demontážne práce	hod.	45,000	45,000	0,000	16,800	756,000	756,000			756,000	680,400	75,600
			Celkom v EUR						28 190,75	28 284,87	0,00		23 951,90	21 556,710	2 395,190
			Celkom v EUR z DPH						33 828,90	33 941,84	0,00		28 742,28	25 868,052	2 874,228

Por. č.	Cenník	Kód položky	Názov	M.J.	Množstvo		ZL č.1 rozdiel množstva	Jednotková cena	Cena celkom v EUR [EUR]	
					Zadanie	Realizácia			Cena zadanie	Realizácia
MŠ2 VZT										
			D1 - Zariadenie č.2 - vetranie hygienických zariadení v MŠ2							
			D2 - VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, SYSTEMAIR							
2	K	Pol15	K 125 XL	ks	2,000	2,000	0,000	151,000	302,000	302,000
0	K	Pol17	časový dobeh CS3-1B	ks	2,000	2,000	0,000	124,000	248,000	248,000
			D3 - PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ, KLAPKA ZPĚTNÁ, SYSTEMAIR							
2	K	Pol18	RSK 125	ks	2,000	2,000	0,000	8,330	16,660	16,660
			D4 - VENTILY, SYSTEMAIR							
3	K	Pol20	TFF 100	ks	4,000	4,000	0,000	5,400	21,600	21,600
3	K	Pol21	TFF 125	ks	2,000	2,000	0,000	7,200	14,400	14,400
			D5 - TEPELNE A ZVUKOVOIZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX							
3	K	Pol24	MI 127	bm	0,500	0,500	0,000	7,000	3,500	3,500
			D6 - KRYCIE MRIEŽKY, IMOS-KM							
3	K	Pol31	KM-H-315x100 presný rozmer zamerať na stavbe	ks	4,000	4,000	0,000	10,000	40,000	40,000
			D7 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							
0	K	Pol32	do průměru100 60% tvarovek	bm	2,300	2,300	0,000	6,100	14,030	14,030
0	K	Pol27	do průměru140 30% tvarovek	bm	4,800	4,800	0,000	8,400	40,320	40,320
			VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							
4	K	Pol01	Doprava	kpl	1,000	1,000	0,000	102,000	102,000	102,000
5	K	Pol02	Presun hmôt	kpl	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000
6	K	Pol03	PPV	kpl	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000
7	K	Pol04	Murárske výpomoce	kpl	1,000	1,000	0,000	124,000	124,000	124,000
8	K	Pol05	Komplexné skúšky	kpl	1,000	1,000	0,000	250,000	250,000	250,000
			Celkom v EUR						1 178,51	1 178,51
			Celkom v EUR z DPH						1 414,21	1 414,21

			302,000	271,800	30,200	
			248,000	223,200	24,800	
			16,660	14,994	1,666	
			21,600	19,440	2,160	
			14,400	12,960	1,440	
			3,500	3,150	0,350	
			40,000	36,000	4,000	
			14,030	12,627	1,403	
			40,320	36,288	4,032	
			102,000	91,800	10,200	
			124,000	111,600	12,400	
			250,000	225,000	25,000	

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3]	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. [4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby. Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

[9] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.