Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5.etapa-Kanalizácia Čakany														
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)														
1.1.1. Stavebná časť														
1.1.1.1. 01 - SO 01 Kanalizačná sieť Čakany														
1.1.1.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	1	150												
1.1.1.1.1.2. 2 - Zakladanie	1	150												
1.1.1.1.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie	1	150												
1.1.1.1.1.4. 5 - Komunikácie	1	180												
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	1	150												
1.1.1.1.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	150												
1.1.1.1.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	1	180												
1.1.1.1.2. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.1.2.1. 23-M - Montáže potrubia	120	150												
1.1.1.2. 02 - SO 02 Výtlak Čakany-Štvrtok na Ostrove														
1.1.1.2.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.2.1.1. 1 - Zemné práce	1	80												
1.1.1.2.1.2. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	80	82												
1.1.1.2.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie	1	80												
1.1.1.2.1.4. 5 - Komunikácie	1	90												
1.1.1.2.1.5. 8 - Rúrové vedenie	1	80												
1.1.1.2.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	80												
1.1.1.2.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	1	90												
1.1.1.2.2. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.2.2.1. 23-M - Montáže potrubia	1	80												
1.1.1.3. 03 - SO 03 ČS1a														
1.1.1.3.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.3.1.1. 1 - Zemné práce	91	102												
1.1.1.3.1.2. 2 - Zakladanie	91	97												
1.1.1.3.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	98	99												
1.1.1.3.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	98	102												
1.1.1.3.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	98	102												
1.1.1.3.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	91	102												
1.1.1.3.2. PSV - Práce a dodávky PSV														
1.1.1.3.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	98	102												
1.1.1.4. 04 - SO 04 ČS1b														
1.1.1.4.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.4.1.1. 1 - Zemné práce	103	114												
1.1.1.4.1.2. 2 - Zakladanie	103	109												
1.1.1.4.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	110	111												
1.1.1.4.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	110	114												
1.1.1.4.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	110	114												

Príloha č. 3

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.4.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	103	114												
1.1.1.4.2. PSV - Práce a dodávky PSV														
1.1.1.4.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	110	114												
1.1.1.5. 05 - SO 05 ČS1c														
1.1.1.5.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	115	126												
1.1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	115	121												
1.1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	122	123												
1.1.1.5.1.4. 5 - Komunikácie	125	126												
1.1.1.5.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	122	126												
1.1.1.5.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	122	126												
1.1.1.5.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	115	126												
1.1.1.5.2. PSV - Práce a dodávky PSV														
1.1.1.5.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	122	126												
1.1.1.6. 06 - SO 06 ČS1d														
1.1.1.6.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.6.1.1. 1 - Zemné práce	127	138												
1.1.1.6.1.2. 2 - Zakladanie	127	133												
1.1.1.6.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	134	135												
1.1.1.6.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	134	138												
1.1.1.6.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	134	138												
1.1.1.6.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	127	138												
1.1.1.6.2. PSV - Práce a dodávky PSV														
1.1.1.6.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	134	138												
1.1.1.7. 07 - SO 07 ČS1e														
1.1.1.7.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.7.1.1. 1 - Zemné práce	139	155												
1.1.1.7.1.2. 2 - Zakladanie	139	148												
1.1.1.7.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	149	150												
1.1.1.7.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	149	150												
1.1.1.7.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	149	155												
1.1.1.7.1.6. 8 - Rúrové vedenie	149	150												
1.1.1.7.1.7. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	149	155												
1.1.1.7.1.8. 99 - Presun hmôt HSV	139	155												
1.1.1.7.2. PSV - Práce a dodávky PSV														
1.1.1.7.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	139	155												
1.1.1.7.2.2. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	154	155												
1.1.1.8. 08 - SO 08 Elektrické prípojky														
1.1.1.8.1. 081 - ČS1A														
1.1.1.8.1.1. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.8.1.1.1. 21-M - Elektromontáže	62	63												
1.1.1.8.1.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	60	61												
1.1.1.8.2. 082 - ČS1B														

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.8.2.1. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.8.2.1.1. 21-M - Elektromontáže	64	65												
1.1.1.8.2.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	62	63												
1.1.1.8.3. 083 - ČS1C														
1.1.1.8.3.1. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.8.3.1.1. 21-M - Elektromontáže	66	67												
1.1.1.8.3.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	64	65												
1.1.1.8.4. 084 - ČS1D														
1.1.1.8.4.1. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.8.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	68	69												
1.1.1.8.4.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	66	67												
1.1.1.8.5. 085 - ČS1E														
1.1.1.8.5.1. M - Práce a dodávky M														
1.1.1.8.5.1.1. 21-M - Elektromontáže	70	71												
1.1.1.8.5.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	68	69												
1.1.1.9. 09 - SO 09 Kanalizačné odbočky														
1.1.1.9.1. HSV - Práce a dodávky HSV														
1.1.1.9.1.1. 1 - Zemné práce	15	150												
1.1.1.9.1.2. 4 - Vodorovné konštrukcie	15	150												
1.1.1.9.1.3. 5 - Komunikácie	15	180												
1.1.1.9.1.4. 8 - Rúrové vedenie	15	150												
1.1.1.9.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15	150												
1.1.1.9.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	15	180												
1.1.2. Strojnotechnologická časť														
1.1.2.1. Čerpacia stanica ČS 1a	135	139												
1.1.2.2. Čerpacia stanica ČS 1b	140	144												
1.1.2.3. Čerpacia stanica ČS 1c	145	149												
1.1.2.4. Čerpacia stanica ČS 1d	150	154												
1.1.2.5. Čerpacia stanica ČS 1e	155	159												
1.1.2.6. Dispečing ČOV Hubice	135	163												

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

V Žiline, dňa 14.04.2023

[redacted]

TuCon
K cintorín[redacted]ová, SK
[redacted]
IČ DPH: SK2022842921

TuCon, a.s.
Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

[redacted]

TuCon, a.s.
Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva
a riaditeľ Divízie inžinierskych stavieb

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	59	944	1	60	69	80
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	70	80	176	3	81	90	240
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	91	150	960				
1.1.1.1.1.2. 2 - Zakladanie	Iný pracovník		Robotník	3	1	150	3600				
1.1.1.1.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	3	1	150	3600				
1.1.1.1.1.4. 5 - Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	90	1440	3	91	124	816
1.1.1.1.1.4. 5 - Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	125	126	32	3	127	180	1296
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	80	640	2	81	90	160
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	91	97	56	2	98	102	80
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	103	109	56	2	110	114	80
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	115	121	56	2	122	126	80
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	127	133	56	2	134	138	80
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	139	148	80	2	149	150	32

Príloha č. 4

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	40. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň		1	81	150	560				
1.1.1.1.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	2	1	80	1280	3	81	90	240
1.1.1.1.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	2	91	150	960				
1.1.1.1.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Vodič nákl.auta s hydr.rukou	1	1	180	720				
1.1.1.1.2.1. 23-M - Montáže potrubia	Iný pracovník		Robotník	3	120	150	744				
1.1.1.2.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	80	640				
1.1.1.2.1.2. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	80	82	24				
1.1.1.2.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	1	80	640				
1.1.1.2.1.4. 5 - Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	90	720				
1.1.1.2.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	80	640				
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	40. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň		1	1	80	640				
1.1.1.2.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	1	1	80	640				
1.1.1.2.1.7. 99 - Presun hmôt HSV			Vodič nákl.auta s hydr.rukou	1	1	90	720				
1.1.1.2.2.1. 23-M - Montáže potrubia	Iný pracovník		Robotník - zvárač potrubia	1	1	80	640				
1.1.1.3.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	91	102	96				
1.1.1.3.1.2. 2 - Zakladanie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	91	97	56				
1.1.1.3.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	98	99	16				
1.1.1.3.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Iný pracovník		Robotník	1	98	102	40				
1.1.1.3.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	98	102	40				
1.1.1.3.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	1	91	102	96				
1.1.1.3.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Robotník	1	98	102	40				
1.1.1.4.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	103	114	96				
1.1.1.4.1.2. 2 - Zakladanie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	103	109	56				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.4.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	110	111	16				
1.1.1.4.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Iný pracovník		Robotník	1	110	114	40				
1.1.1.4.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	110	114	40				
1.1.1.4.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	1	103	114	96				
1.1.1.4.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Robotník	1	110	114	40				
1.1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	115	126	96				
1.1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	115	121	56				
1.1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	122	123	16				
1.1.1.5.1.4. 5 - Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	125	126	16				
1.1.1.5.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Iný pracovník		Robotník	1	122	126	40				
1.1.1.5.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	122	126	40				
1.1.1.5.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	1	115	126	96				
1.1.1.5.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Robotník	1	122	126	40				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.6.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	127	138	96				
1.1.1.6.1.2. 2 - Zakladanie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	127	133	56				
1.1.1.6.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	134	135	16				
1.1.1.6.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Iný pracovník		Robotník	1	134	138	40				
1.1.1.6.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	134	138	40				
1.1.1.6.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	1	127	138	96				
1.1.1.6.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Robotník	1	134	138	40				
1.1.1.7.1.1. 1 - Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	139	155	136				
1.1.1.7.1.2. 2 - Zakladanie	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	139	148	80				
1.1.1.7.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	149	150	16				
1.1.1.7.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	149	150	16				
1.1.1.7.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Iný pracovník		Robotník	1	149	155	56				
1.1.1.7.1.6. 8 - Rúrové vedenie	Iný pracovník		Robotník	1	149	150	16				
1.1.1.7.1.7. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	149	155	56				
1.1.1.7.1.8. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Vodič nákladného auta	1	139	155	136				
1.1.1.7.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Iný pracovník		Robotník	1	139	155	136				
1.1.1.7.2.2. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		Robotník	1	154	155	16				
1.1.1.8.1.1.1. 21-M - Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	62	63	16				
1.1.1.8.1.1.1. 21-M - Elektromontáže	Iný pracovník		Robotník - elektrikár	2	62	63	32				
1.1.1.8.1.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	60	61	16				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.8.1.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	2	60	61	32				
1.1.1.8.2.1.1. 21-M - Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	64	65	16				
1.1.1.8.2.1.1. 21-M - Elektromontáže	Iný pracovník		Robotník - elektrikár	2	64	65	32				
1.1.1.8.2.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	62	63	16				
1.1.1.8.2.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	2	62	63	32				
1.1.1.8.3.1.1. 21-M - Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	66	67	16				
1.1.1.8.3.1.1. 21-M - Elektromontáže	Iný pracovník		Robotník - elektrikár	2	66	67	32				
1.1.1.8.3.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	64	65	16				
1.1.1.8.3.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	2	64	65	32				
1.1.1.8.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	68	69	16				
1.1.1.8.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	Iný pracovník		Robotník - elektrikár	2	68	69	32				
1.1.1.8.4.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	66	67	16				
1.1.1.8.4.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	2	66	67	32				
1.1.1.8.5.1.1. 21-M - Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	70	71	16				
1.1.1.8.5.1.1. 21-M - Elektromontáže	Iný pracovník		Robotník - elektrikár	2	70	71	32				
1.1.1.8.5.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	68	69	16				
1.1.1.8.5.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Iný pracovník		Robotník	2	68	69	32				
1.1.1.9.1.1. 1 - Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	1	15	150	1088				
1.1.1.9.1.2. 4 - Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	15	150	1088				
1.1.1.9.1.3. 5 - Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	1	15	180	1328				
1.1.1.9.1.4. 8 - Rúrové vedenie	Iný pracovník		Robotník	1	15	150	1088				
1.1.1.9.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	15	150	1088				
1.1.1.9.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Iný pracovník		Robotník	1	15	180	1328				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.2.1. Čerpacia stanica ČS 1a	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	135	139	40				
1.1.2.1. Čerpacia stanica ČS 1a	Iný pracovník		Robotník - technológia	3	135	139	120				
1.1.2.2. Čerpacia stanica ČS 1b	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	140	144	40				
1.1.2.2. Čerpacia stanica ČS 1b	Iný pracovník		Robotník - technológia	3	140	144	120				
1.1.2.3. Čerpacia stanica ČS 1c	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	145	149	40				
1.1.2.3. Čerpacia stanica ČS 1c	Iný pracovník		Robotník - technológia	3	145	149	120				
1.1.2.4. Čerpacia stanica ČS 1d	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	150	154	40				
1.1.2.4. Čerpacia stanica ČS 1d	Iný pracovník		Robotník - technológia	3	150	154	120				
1.1.2.5. Čerpacia stanica ČS 1e	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	155	159	40				
1.1.2.5. Čerpacia stanica ČS 1e	Iný pracovník		Robotník - technológia	3	155	159	120				
1.1.2.6. Dispečing ČOV Hubice	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	160	163	32				
1.1.2.6. Dispečing ČOV Hubice	Iný pracovník		Robotník - technológia	3	135	163	96				
	Kľúčový odborník	41. Stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch		1	1	180	1440				
	Kľúčový odborník	42. Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie podla § 5 zákona č. 215/1995 Z.z.,v platnom znení		1	1	180	1440				

Vysvetlenie:

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník" uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník" túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník" uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník" túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.

V Žiline, dňa 14.04.2023

K cintorí[redacted]nová, SK
[redacted]
IČ DPH[redacted]42921

[redacted]

TuCon, a.s.
Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

[redacted]

TuCon, a.s.
Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva
a riaditeľ Divizie inžinierskych stavieb

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia *	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	2	1	59	944	1	60	69	80	2	70	80	176
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	3	81	90	240	2	91	150	906				
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	Systém na paženie výkopov, Allround 3ks	3	1	150	36								
1.1.1.1.1.2. 2 - Zakladanie	Hutniaca doska, Wacker DPU 2550H 1ks	1	1	150	1200								
1.1.1.1.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie	Hutniaca doska, Wacker DPU 6555He 2ks	1	1	80	640	2	81	150	1120				
1.1.1.1.1.4. 5 - Komunikácie	Kolesový nakladac, Bobcat S175 1ks,Bobcat S205 1ks,Bobcat S300 1ks	2	1	90	1440	3	91	124	816	2	125	126	32
1.1.1.1.1.4. 5 - Komunikácie	Kolesový nakladac, Bobcat S175 1ks,Bobcat S205 1ks,Bobcat S300 1ks	3	127	180	1296								
1.1.1.1.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti - tesniace vaky, digitálny manometer, kompresor, náhradný zdroj, Súprava SAVA PLUGY DN200-400,Tlakomer GDH 200-13,Kompresor Tiger I 265 M,Elektrocentrála EP3300M2013	1	81	150	560								
1.1.1.1.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO	2	1	80	1280	3	81	90	240	2	91	150	960
1.1.1.1.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI	1	1	180	720								
1.1.1.1.2.1. 23-M - Montáže potrubia	Zvárací agregát na plastové potrubia, Hurner HCU 300 mini	1	120	150	248								
1.1.1.2.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	1	80	640								
1.1.1.2.1.2. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	80	82	24								
1.1.1.2.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie	Hutniaca doska, Wacker DPU 6555He 2ks	1	1	80	640								
1.1.1.2.1.4. 5 - Komunikácie	Kolesový nakladac, Bobcat S175 1ks,Bobcat S205 1ks,Bobcat S300 1ks	1	1	90	720								
1.1.1.2.1.5. 8 - Rúrové vedenie	Súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti - tesniace vaky, digitálny manometer, kompresor, náhradný zdroj, Súprava SAVA PLUGY DN200-400,Tlakomer GDH 200-13,Kompresor Tiger I 265 M,Elektrocentrála EP3300M2013	1	1	80	640								
1.1.1.2.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO FM	1	1	80	640								
1.1.1.2.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	1	90	720								
1.1.1.2.2.1. 23-M - Montáže potrubia	Zvárací agregát na plastové potrubia, Hurner HCU 300 mini	1	1	80	640								
1.1.1.3.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	91	102	96								
1.1.1.3.1.2. 2 - Zakladanie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	91	97	56								
1.1.1.3.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	98	99	16								
1.1.1.3.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	98	102	40								
1.1.1.3.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	98	102	40								
1.1.1.3.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO FM	1	91	102	96								
1.1.1.3.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	98	102	40								
1.1.1.4.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	103	114	96								
1.1.1.4.1.2. 2 - Zakladanie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	103	109	56								
1.1.1.4.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	110	111	16								
1.1.1.4.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	110	114	40								
1.1.1.4.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	110	114	40								
1.1.1.4.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO FM	1	103	114	96								

Príloha č. 5

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia *	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***
1.1.1.4.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	110	114	40								
1.1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	115	126	96								
1.1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	115	121	56								
1.1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	122	123	16								
1.1.1.5.1.4. 5 - Komunikácie	Kolesový nakladac, Bobcat S175 1ks,Bobcat S205 1ks,Bobcat S300 1ks	1	125	126	16								
1.1.1.5.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	122	126	40								
1.1.1.5.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	122	126	40								
1.1.1.5.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO FM	1	115	126	96								
1.1.1.5.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	122	126	40								
1.1.1.6.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	127	138	96								
1.1.1.6.1.2. 2 - Zakladanie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	127	133	56								
1.1.1.6.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	134	135	16								
1.1.1.6.1.4. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	134	138	40								
1.1.1.6.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	134	138	40								
1.1.1.6.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO FM	1	127	138	96								
1.1.1.6.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	134	138	40								
1.1.1.7.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	139	155	136								
1.1.1.7.1.2. 2 - Zakladanie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	139	148	80								
1.1.1.7.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	149	150	16								
1.1.1.7.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	149	150	16								
1.1.1.7.1.5. 6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	149	155	56								
1.1.1.7.1.6. 8 - Rúrové vedenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	149	150	16								
1.1.1.7.1.7. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	149	155	56								
1.1.1.7.1.8. 99 - Presun hmôt HSV	Nákl.auto skláp.S3, MAN TGS 26.360 6x6 BB S3 , RENAULT K480 , VOLVO FM	1	139	155	136								
1.1.1.7.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	139	155	136								
1.1.1.7.2.2. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	154	155	16								
1.1.1.8.1.1.1. 21-M - Elektromontáže	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	62	63	16								
1.1.1.8.1.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	60	61	16								

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia *	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***
1.1.1.8.2.1.1. 21-M - Elektromontáže	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	64	65	16								
1.1.1.8.2.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	62	63	16								
1.1.1.8.3.1.1. 21-M - Elektromontáže	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	66	67	16								
1.1.1.8.3.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	64	65	16								
1.1.1.8.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	68	69	16								
1.1.1.8.4.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	66	67	16								
1.1.1.8.5.1.1. 21-M - Elektromontáže	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	70	71	16								
1.1.1.8.5.1.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	Rýpadlo a hĺbidlo, CAT M313D 1 ks,CAT M316D 2ks	1	68	69	16								
1.1.1.9.1.1. 1 - Zemné práce	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	150	1088								
1.1.1.9.1.2. 4 - Vodorovné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	150	1088								
1.1.1.9.1.3. 5 - Komunikácie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	180	1328								
1.1.1.9.1.4. 8 - Rúrové vedenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	150	1088								
1.1.1.9.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	150	1088								
1.1.1.9.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	180	1328								
1.1.2.1. Čerpacia stanica ČS 1a	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	135	139	40								
1.1.2.2. Čerpacia stanica ČS 1b	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	140	144	40								
1.1.2.3. Čerpacia stanica ČS 1c	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	145	149	40								
1.1.2.4. Čerpacia stanica ČS 1d	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	154	40								
1.1.2.5. Čerpacia stanica ČS 1e	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	155	159	40								
1.1.2.6. Dispečing ČOV Hubice	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.uťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	135	163	32								

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia *	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***

Vysvetlenie:

* Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

** Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadenií plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

**** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.

***** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.

V Žiline, dňa 14.04.2023

TuCon, a.s.
[redacted] SK
32

[redacted]

TuCon, a.s.
Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

[redacted]

TuCon, a.s.
Ing. Ľubomír Gaňa
člen predstavenstva
a riaditeľ Divízie inžinierskych stavieb