Harmonogram

Stavba

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Búracie práce						2																													
Dočasné spevnené plochy	4	4																																	
Zmené práce - podná stavba	4																																		
Základy - spodná stavba	6	6	6																																
Hrubá stavba - murovaná časť + strop + schody I.NP			8	8	8	8																													
Hrubá stavba - murovaná časť + strop + schody II.NP							8	8	8																										
Hrubá stavba - murovaná časť + strop III.NP									8	8	8	8																							
Hrubá stavba - montovaná časť											6	6	6	6	6	6	6																		
Šikmá strecha - krov + fólia																	6	6	6	6															
Šikmá strecha - klampiarske konštrukcie																				5	5	5													
Plochá strecha bez zelených vrstiev									3	3	3																								
Stavebné úpravy existujúcej budovy						2	2																												
Výplne otvorov																						3	3	3	3										
Zdravotechnika - rozvody vody a kanalizácie																							2	2	2	2	2	2	2	2					
Elektroinštalácia - rozvody																									2	2	2	2	2	2	2	2			
Slaboprúd - rozvody																								2	2	2	2	2	2	2	2				
Hlasová signalizácia požiaru - rozvody																								2	2	2	2	2	2	2	2				
Vykurovanie rozvody																												2	2	2	2	2	2		
Vetranie sociálnych zariadení - rozvody																																2	2	2	2
Riadené vetrania - rozvody																																2	2	2	2
Tepelné izolácie podláh a stropu montovanej časti																																		3	3
Sádrovláknitá doska podláh montovanej časti																																			
Vykurovanie - podlahové vykurovanie II. a III. NP																																			
Betónové potery II. a III. NP																																			
Vnútorná omietka stien murovanej časti																																6	6	5	5
Tepelná izolácia vnútorných stien mont. časti																																			4
SDK stien montovanej časti																																			
Izolácia proti vode prízemia																																		3	3
Tepelná izolácia podlahy prízemia																																			
Vykurovanie - podlahové vykurovanie I. NP																																			
Betónové potery prízemia																																			
Keramické obklady																																			
Dlažby																																			
Zelené vrstvy plochej strechy																																			
Maľby																																			
Nátery													2	2	2																				
Fasáda																																			
Ochrana pred bleskom																																			

Osadenie zámočníckych konštrukcii - zábradlia																																				
Osadenie dreveného schodiska																																				
Nášľapné vrstvy podláh																																				
Kompletáž elektroinštalácie																																				
Kompletáž slaboprúdových rozvodov																																				
Kompletáž HSP																																				
Kompletáž zdravotechniky																																				
Kompletáž vykurovania																																				
Kompletáž VZT																																				
Montáž výťahu																																				
Terasa																																				
Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty																																				
Kanalizačná prípojka a prekladka kanalizácie																																				
Vodovodná prípojka																																				
Elektrická prípojka																																				
Dokončenie interiér																																				
Dokončenie exteriér																																				
Chodníky a spevnené plochy, úprava terénu																																				
Vyčistenie stavby																																				
Funkčné skúšky a revízia																																				

Poznámka: Týždne sú číslované od začatia prác podľa zmluvy o dielo. Vzhľadom na neznámy začiatok stavby, jednotlivé práce sa môžu posúvať vzhľadom na zimné obdobie.

prác

‚Rozšírenie kapacít ZŠ Novoť"

Týždeň/počet pracovníkov

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
																										2	2															
								2	2	2	2																					2	2	2								
3	3																																									
	4	4	4	4	4																																					
									2	2	2																															
									4	4	4																															
5																																										
4	4	4	4	4	4																																					
			5	5	5	5	5	5	3	3	3	3																														
3																																										
	4	4	4	4																																						
			2	2																																						
				4	4	4																																				
											2	2	2	2																													
															2	2	2	2																										
																									2	2	2																	
								2	2				2	2	2	2																											
																											2	2	2															
																				6	6	6	6	6	6	6																	
																											2	2															

													2	2	2	2																											
										2	2																																
																		4	4	4	4	4	4	4									2	2								
																								4	4	4	4																
																											2	2	2														
																													2	2	2												
																																		2	2	2							
																																				2	2	2					
																																2	2	2									
																																					3	3					
																								4	4	4	4	4	4	4	4	4											
3	3	2																																									
		2	3	3	3	3																																					
					3	3	3																																				
							3	3	3																																	
																				5	6	6	6	6	5	5	5	5						4	4	4	4	4	4	4	4	4
																											2	2	2	2	4	4	4										
																															4	4	4	4	4	4	4						
																																								4	4		
																																							2	2	2	2	