Harmonogram stavby "Okružná križovatka a vetvy na cestách III/3074 a III/3075"

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01, Ičo: 47846470

	Rok			2024												2024						
	Mesiac			Január				Február				Marec				Apríl					Máj	
	Týždeň			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kód položky	Popis	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]																			
IMPORT	SAGANSPORT sro	92,91	170 303,88																			
103-00	Chodníky pre peších	57,91	57 307,29																			
HSV	Práce a dodávky HSV	57,91	53 807,29																			
1	Zemné práce	72,91	22 473,93																			
5	Komunikácie	27,37	15 719,80																			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30,07	15 613,56																			
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	10,54	3 500,00																			
521-00	Preložka vodovodu	17,81	44 487,88																			
HSV	Práce a dodávky HSV	17,81	40 105,71																			
1	Zemné práce	14,65	12 814,28																			
4	Vodorovné konštrukcie	3,46	1 297,66																			
5	Komunikácie	2,81	1 902,86																			
8	Rúrové vedenie	11,89	21 807,51																			
99	Presun hmôt HSV	6,88	2 283,40																			
M	Práce a dodávky M	4,16	1 382,17																			
23-M	Montáže potrubia	4,16	1 382,17																			
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	9,04	3 000,00																			
611-00	Preložka NN vedenia	14,49	14 581,20																			
HSV	Práce a dodávky HSV	6,28	1 594,66																			
1	Zemné práce	1,28	624,58																			
5	Komunikácie	1,43	970,08																			
M	Práce a dodávky M	14,49	10 746,54																			
21-M	Elektromontáže	19,49	7 982,38																			
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	6,40	2 764,16																			
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	6,75	2 240,00																			
612-00	Preložka NN prípojky	9,22	5 042,41																			
HSV	Práce a dodávky HSV	0,99	890,94																			
1	Zemné práce	0,99	424,55																			
5	Komunikácie	0,69	466,39																			
M	Práce a dodávky M	6,90	2 751,47																			
21-M	Elektromontáže	1,90	1 384,27																			
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	8,20	1 367,20																			
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4,22	1 400,00																			
621-00	Verejné osvetlenie	19,22	23 677,49																			
HSV	Práce a dodávky HSV	8,58	4 030,93																			
1	Zemné práce	3,33	1 605,71																			
5	Komunikácie	3,58	2 425,22																			
M	Práce a dodávky M	17,01	18 246,56																			
21-M	Elektromontáže	7,01	11 425,05																			
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	50,66	6 821,51																			
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4,22	1 400,00																			
651-00	Preložka vedenia Slovak Telekom, a.s.	24,77	25 207,61																			
HSV	Práce a dodávky HSV	1,21	1 098,40																			
1	Zemné práce	0,51	277,56																			
5	Komunikácie	1,21	820,84																			
M	Práce a dodávky M	24,77	18 789,21																			
21-M	Elektromontáže	2,68	1 625,28																			
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	29,77	15 356,73																			
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	9,27	1 807,20																			
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	8,44	5 320,00																			