Príloha č. 2 - Informatívny harmonogram činností pre plnenie Zmluvy o spolupráci

Križovatka I/63 a III/1394 Dunajská Streda	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
Zmluva o spolupráci platná						
Zmluva o spolupráci účinná	**31.12.2024**					
Vstupné rokovanie Dunajská Streda, projektant, SSC						
Ďalšie rokovania						
Spracovanie DSP projektantom						
Stanovisko SSC k DSP						
Zapracovanie pripomienok SSC do DSP						
Záverečné prerokovanie DSP na SSC						
DSP finál						
Záväzné stanovisko podľa §140b a § 120 zák. 50/1976 v platnom znení - overenie dodržania podmienok ÚR, súhlas pre činnosť stavebného úradu						
Majetkovoprávne vysporiadanie pre stavbu						
Odňatie pôdy						
Žiadosť, proces vydania s. povolenia/povolení						
Inžinierska činnosť pre povolenie stavby						
Vydanie stavebného povolenia/povolení						
Právoplatnosť stavebného povolenia						
Spracovanie DP/DRS						
Zapracovanie pripomienok do DP/DRS						
Rozpočet (schválenie)						
Záverečné prerokovanie DP/DRS						
Odvzdanie a prevzatie DP/DRS						
Aktualizácia stanovísk podľa požiadaviek zainteresovaných						
Podklady pre VO - zhotoviteľ stavby						
Odsúhlasenie začatia VO						
Vyhlásenie VO, proces VO						
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom - zhotoviteľ stavby						
Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi						
Realizácia stavby						
Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby						
Porealizačná činnosť (DSRS, OAD...)						
Kolaudácia stavby						

Harmonogram o dňa 6.12.2024, procesy sú navrhnuté informatívne, podľa platnej legislatívy